

## SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

za okres 01.02.2019- 28.02.2019r.

### BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>L0094</b> WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.	Trwają prace budowlane. Trwa wykonywanie zagospodarowania wysp, wykonano alejkę dla zwiedzających. Inwestycja została zgłoszona w zakresie odbioru do PINB.	Wartość zadania 390.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -11.113,82 PLN pozostało do wydatkowania na realizację robót budowlanych: 378.886,18 PLN	Opóźnienie w realizacji zadania.	Zakończenie robót budowlanych.

### MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>L0071</b> TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.	Stan robót termoizolacyjnych na dzień dzisiejszy przedstawia się następująco:  1/ zakończono prace termoizolacyjne na ok 2/3 powierzchni ścianach budynku tj.: a/ na przyklejonym styropianie	Wydatkowano: I-XII 2018: 45 033,00 I - II 2019: 11 320,92 Pozostaje w planie: 743 646,08	Brak.	W kolejnych dniach zostanie ustawione rusztowanie przy ścianach pozostałej części budynku i rozpocznie się druga,ostatnia faza robót. Informuję, że ustalony termin zakończenia robót – 30 marca 2019 r. przy obecnym stanie

		<p>położono warstwę kleju zbrojonego siatką</p> <p>b/ wyschniętą warstwę kleju zagruntowano i położono ozdobny tynk</p> <p>c/ wyschnięty tynk pomalowano farbami emulsyjnymi w ustalonych kolorach</p> <p>2/ aktualnie ściągana jest folia ochronna z zamontowanych wcześniej nowych parapetów</p> <p>3/ montowane są nowe rury spustowe rynien dachowych</p> <p>4/ rozbierane jest rusztowanie w tej części budynku.</p> <p>W kolejnych dniach zostanie ustawione rusztowanie przy ścianach pozostałej części budynku i rozpocznie się druga,ostatnia faza robót.</p> <p>Informuję, że ustalony termin zakończenia robót – 30 marca 2019 r. przy obecnym stanie zaangażowania prac jest niezagrożony.</p>			zaangażowania prac jest niezagrożony.
--	--	--	--	--	---------------------------------------

### WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
-----	---	---------------------------------	---------------------------------	---	--

1	<p align="center"><b>B0076JM</b></p> <p>BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.</p>	<p align="center"><b>ZADANIE NIEZREALIZOWANE</b></p>			<p>W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Placówka przeprowadziła dwukrotnie postępowanie przetargowe. W pierwszym postępowaniu nie została złożona żadna oferta. W drugim złożona została jedna oferta, której cena przekraczała posiadane środki. Wydział edukacji wystąpił we wrześniu z wnioskiem o dofinansowanie zadania. Z uwagi na brak zwiększenia kwoty w zadaniu i krótki czas na jego realizację, potencjalny wykonawca nie podpisał umowy na roboty budowlane. W roku 2019 Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta.</p>
2	<p align="center"><b>B0203BZ</b></p> <p>GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ</p>	<p align="center"><b>ZADANIE NIEZREALIZOWANE</b></p>			<p>W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo –</p>

	<p>GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS.  Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.</p>				<p>kosztorysową. Placówka trzykrotnie ogłosiła postępowanie przetargowe. W każdym postępowaniu cena złożonych ofert przekraczała posiadane środki. W październiku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zadania. Po jego otrzymaniu możliwe było wyłonienie wykonawcy robót, z którym zawarto umowę. W roku 2018 nie udało się zrealizować naprawy dachu sali gimnastycznej, z uwagi na warunki atmosferyczne, natomiast z uwagi na opóźnienia w dostawie od producenta stolarki okiennej i drzwiowej, nie udało się zrealizować remontu przebieralni dla chłopców i dziewcząt, wydzielenia dwóch pomieszczeń na sanitariaty w zapleczu sali gimnastycznej oraz remontu sali ćwiczeń w zapleczu sali</p>
--	--	--	--	--	---

					gimnastycznej. Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej warunkowały rozpoczęcie robót budowlanych. W roku 2019 Wydział Edukacji przygotowuje wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta.
3	<p><b>G0107PK</b>  CESIR „9” - CENTRUM  EDUKACJI SPORTOWEJ I  REKREACJI DLA  MŁODZIEŻY 9LO I  MIESZKAŃCÓW OSIEDLA  PIASTÓW-KURAK.  Lokalizacja - ul. Paderewskiego  24.</p>	<p><b>ZADANIE  NIEZREALIZOWANE</b></p>			<p>W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Placówka dwukrotnie ogłosiła postępowanie przetargowe. W obu przypadkach nie zostały złożone żadne oferty. Zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych możliwe było przeprowadzenie negocjacji z potencjalnym wykonawcą robót. Zaproponowany koszt prac przekraczał posiadane środki. W październiku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o dofinansowanie zadania.</p>

					Po koniec listopada placówka otrzymała dofinansowanie. Z uwagi na ośmiotygodniowy czas, niezbędny do realizacji zadania, wykonawca nie zawarł umowy. W roku 2019 Wydział Edukacji przygotowuje wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta.
4	<p><b>P0120RS</b>  <b>TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD.</b>  Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popieluszki 13b.</p>	<p><b>ZADANIE</b>  <b>NIEZREALIZOWANE</b></p>			<p>W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Placówka przeprowadziła dwukrotnie postępowanie przetargowe. W obu postępowaniach nie wpłynęły żadne oferty. Po unieważnionych postępowaniach zgłosił się do placówki wykonawca, który przedstawił ofertę na 572 000 zł. Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zwiększenie środków na realizację zadania. Wykonanie zadania nie było możliwe z uwagi na brak</p>

					zwiększenia środków na zadanie. W roku 2019 Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta.
5	<p><b>P0156KO</b>  MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91.  Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.</p>	<p><b>ZADANIE  NIEZREALIZOWANE</b></p>			<p>W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową . Placówka przeprowadziła dwukrotnie postępowanie przetargowe. W obu przypadkach ceny złożonych ofert przekraczały posiadane środki finansowe. Zweryfikowano dokumentację projektowo-kosztorysową, ograniczając zakres prac, co zostało uzgodnione z wnioskodawcą. Podjęto decyzję o wyłonieniu wykonawcy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Roboty budowlane rozpoczęły się pod koniec września.</p>

					Z uwagi na warunki atmosferyczne nie było możliwe w ubiegłym roku ułożenie nawierzchni poliuretanowej (wymagane dodatnie temperatury całodobowe oraz brak opadów atmosferycznych). W roku 2019 Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta .
6	<p><b>S0025KA</b>  SP 2- BUDOWA  SPORTOWEGO BOISKA  WIELOFUNKCYJNEGO.  Lokalizacja - Teren Szkoły  Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul.  Sienkiewicza 137/139.</p>	<p><b>ZADANIE  NIEZREALIZOWANE</b></p>			<p>W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Z uwagi na fakt, że szkoła zlokalizowana jest w ścisłym centrum – rewitalizacja, wymagane było uzyskanie opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Po jej uzyskaniu oraz uzyskaniu braku sprzeciwu ze strony Wydziału Urbanistyki i Architektury, ogłoszono postępowanie przetargowe. Wybrano</p>



					wykonawcę robót i w październiku podpisano umowę. Z uwagi na warunki atmosferyczne nie było możliwe w ubiegłym roku ułożenie nawierzchni poliuretanowej (wymagane dodatkowo temperatury całodobowe oraz brak opadów atmosferycznych). W roku 2019 Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta.
7	<p><b>W0167WW</b>  BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ.  Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.</p>	<p><b>ZADANIE NIEZREALIZOWANE</b></p>			<p>W 2018 roku wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową. Placówka przeprowadziła postępowanie przetargowe. Nie wpłynęła żadna oferta. Przeprowadzono negocjacje z potencjalnym wykonawcą, jednak firma nie wyraziła zgody na wykonanie projektowanego zakresu robót, z uwagi na</p>

					niewystarczające środki finansowe. We wrześniu 2018 r. Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem finansowym o zwiększenie kwoty na zadanie. Pomimo uzyskania dodatkowych środków finansowych Wykonawca odmówił podpisania umowy z uwagi na zbyt krótki termin realizacji zadania oraz warunki atmosferyczne. W roku 2019 Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta
--	--	--	--	--	---

### WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>B0107BD</b> DÓŁ NA DOŁACH!	ZADANIE ZREALIZOWANE			

<b>REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO.</b> Lokalizacja - Kwartal zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysławą, Boya-Żeleńskiego.					
2	<b>G0063GO</b> REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.	Oczekiwanie na rekomendację z Zarządu Zieleni Miejskiej ws. utrzymania zieleni w rejonie inwestycji.  W dniu 25.02.2019r odbyło się spotkanie z Wnioskodawcą ws. omówienia postępu prac.	Brak.	Nie dotyczy.	Oczekiwanie na rekomendację z Zarządu Zieleni Miejskiej ws. utrzymania zieleni w rejonie inwestycji.
3	<b>L0141</b> ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).	Brak zadania w budżecie Miasta.			
4	<b>L0145</b> MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.	Brak zadania w budżecie Miasta.			

5	<b>P0010SP</b> TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39	Trwa produkcja elementów małej architektury, montaż oraz wykonanie instalacji wodociągowej przewiduje się w marcu/kwietniu (w zależności od warunków pogodowych) – termin realizacji 30.04.2019r.	Brak.	Z uwagi na niewystarczającą kwotę na wykonanie całego zadania nasadzenia roślinne zostaną wykonane przez mieszkańców w ich własnym zakresie w III kwartale 2019 r.	Termin realizacji do 30.04.2019r.
6	<b>P0137RS</b> ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIELUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną.	Brak zadania w budżecie Miasta.			
7	<b>P0138RS</b> ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.	Brak zadania w budżecie Miasta.			
8	<b>W0032NR</b> BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.	Brak zadania w budżecie Miasta.			
9	<b>W0045OJ</b> OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym	W dniu 21.02.2019r. otrzymano stanowisko TBS Zgierz, że nie zgadzają się z przedstawioną wartością wyceny z tytułu służebność gruntowej, która została określona w operacie	Brak.	Wydział Gospodarki Komunalnej rekomenduje rezygnację z wykonania zadania.	Brak zadania w budżecie Miasta.

	realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.	szacunkowym. Spółka TBS Zgierz poinformowała, że zleci we własnym zakresie wykonanie operatu szacunkowego.  Brak zadania w budżecie Miasta.			
--	---	---	--	--	--

### WYDZIAŁ KULTURY

Lp	Identyfikator wniosku	Nazwa zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Informacja na temat problemów /trudności związanych z realizacji zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0100ZA	Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania zaginionego Zarzewa	Zadanie niezrealizowane	Po trzykrotnym ogłoszeniu otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych nie zgłosił się żaden wykonawca.	

## WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<b>S0015KA</b> MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.	Przygotowanie terenu do montażu ogrodzenia.	ND	Przedłużony termin realizacji umowy z Wykonawcą do dnia 30.04.2019 r.	Planowany montaż ogrodzenia.

## ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;"><b>B0160RA</b> REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.</p>	<p>Na realizację niniejszego zadania przyznano środki finansowe w wysokości: 455 200 zł.</p> <p>Do pierwszego przetargu wszczętego przez ZDiT, w którym kwotę na realizację zadania zwiększono o środki własne jednostki do kwoty 536 845 zł przystąpiła tylko jedna firma z ofertą 1 025 096,76 zł. W związku z tym przetarg unieważniono.</p> <p>Do drugiego przetargu nie zgłosiła się żadna firma, mimo że podniesiono wartość zamówienia do kwoty 789 015,48 zł.</p> <p>W związku z powyższym ZDiT wystąpił o przyznanie z budżetu Miasta środków na realizację niniejszego zadania w 2019 r. w kwocie 1 100 000,00 zł. Wniosek ZDiT został negatywnie zaopiniowany przez Skarbnika Miasta Łodzi.</p>	Oszczędności: 455 200 zł	Zadanie nie zostanie zrealizowane.	-

2	<p><b>L0155</b>  USTAWIENIE W CENTRUM  TABLICZEK  INFORMUJĄCYCH O  POCHODZENIU NAZW  ULIC. CZEMU:  WÓLCZAŃSKA,  ZACHODNIA, NAWROT ?,  KTO TO WIĘCKOWSKI,  POGONOWSKI, JARACZ?  Lokalizacja - 50 wybranych  ulic w centrum miasta.</p>	Zadanie będzie realizowane w br. ze środków finansowych Zarządu Dróg i Transportu. Trwa przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wszczęcia procedury przetargowej.	Oszczędności: 40 000 zł	-	<b>Przetarg;</b> marzec/kwiecień <b>Wykonanie / realizacja;</b> sierpień/wrzesień
3	<p><b>S0035WS</b>  ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE  - UŁATWIENIA W  PORUSZANIU SIĘ  ROWEREM PO CENTRUM.  Lokalizacja - ulice na osiedlu  Śródmieście Wschód.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4	<p><b>S0037KA</b>  ROOSEVELTA -  DODATKOWE STOJAKI DLA  MOTOCYKLI I ROWERÓW.  Lokalizacja - Roosevelta przy  Piotrkowskiej.</p>	Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok, po zakończeniu gwarancji na nawierzchnię (VI 2019 r.). Zadanie będzie sfinansowane ze środków Zarządu Dróg i Transportu.	Oszczędności: 16 133,00 zł	-	<b>Wykonanie / realizacja;</b> sierpień/październik
5	<p><b>S0040KA</b>  STOJAKI ROWEROWE-  PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK  A ZAMIAST  NIELEGALNEGO  PARKOWANIA.  Lokalizacja - chodnik przy  skrzyżowaniu Piotrkowskiej i  Próchnika.</p>	Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok, po zakończeniu gwarancji na nawierzchnię (VI 2019 r.). Zadanie będzie sfinansowane ze środków Zarządu Dróg i Transportu.	Oszczędności: 2 100,00 zł	-	<b>Wykonanie / realizacja;</b> sierpień/październik



## ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;"><b>B0139WL</b></p> <p>BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 ( 9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2	<p style="text-align: center;"><b>W0170DL</b></p> <p>INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ. Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej; od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.</p>	Uzyskano pozwolenie na realizację prac. Termin umowy zakończenia to 15.04.2019 r.	Umowa została zawarta na kwotę 141 450,00 zł brutto. Pozostały oszczędności na zadaniu w wysokości 48 600,00 zł brutto.	Zadanie nie zostało zrealizowane do końca roku 2018 ze względu na opóźnienia w uzyskiwaniu prawa do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.	Planowane rozpoczęcie prac związanych z budową oświetlenia w ulicy.

## ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p><b>B0005JM</b> PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza</p>	<p>Złożony przez ZZM wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu na 2019 r został odrzucony przez Skarbnika. Z uwagi na brak środków odstąpienie od realizacji zadania.</p>	-	-	-
2	<p><b>B0011RA</b> PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.</p>	<p>Przedłużony termin realizacji do końca kwietnia 2019 r</p>	<p>- środki zaangażowane na umowach: 493 820,00 zł</p>		<p>Kontynuacja realizacji zadania.</p>
3	<p><b>L0049</b> DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łągiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.</p>	<p>Procedowanie złożonego wniosku o utworzenie nowego zadania (z niewykorzystanych środków) na dokończenie adaptacji wolier dla zwierząt oraz dokonanie zakupu sprzętu med.-wet (akcesoriów do aplikatora).</p>			<p>Po utworzeniu zadania w budżecie Miasta przystąpienie do realizacji adaptacji wolier dla zwierząt orz zakupu sprzętu med.-wet (akcesoriów do aplikatora).</p>
4	<p><b>P0127LP</b> POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i</p>	<p>Procedowanie złożonego wniosku o utworzenie nowego zadania (z niewykorzystanych i nieprzesuniętych na zadania L0049 środków) na dokończenie</p>		<p>Z uwagi na brak możliwości przesiedlania dzików, w związku z zagrożeniem wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) odstąpiono od realizacji</p>	<p>Po utworzeniu zadania w budżecie Miasta przystąpienie do realizacji adaptację wolier dla zwierząt orz zakupu</p>

	okolice.	adaptacji woiier dla zwierząt oraz dokonanie zakupu sprzętu med.-wet (akcesoriów do aplikatora) w ramach kontynuacji realizacji zadania nr L0049.		zadania w części związanej z wykonaniem odłowni dla dzików.	sprzętu med.-wet (akcesoriów do aplikatora).
5	<b>S0031WS</b> PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica	Przedłużony termin realizacji do końca kwietnia 2019 r.	- środki zaangażowane na umowach: 92 214,00 zł	-	Kontynuacja realizacji zadania.
6	<b>S0042KA</b> ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁODZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego	Przedłużony termin realizacji do końca kwietnia 2019 r.	- środki zaangażowane na umowach: 130 870,00 zł	-	Kontynuacja realizacji zadania.
7	<b>W0001SW</b> "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.	ZZM złożył wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu na rok 2019 z kwotą 915 000 zł. W odpowiedzi na wniosek Skarbnik zaproponował zmniejszenie środków na wykonanie zadania do 700 000,00 zł. Z uwagi na fakt, że środki zaproponowane przez Skarbnika są znacząco niższe od zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego ZZM ogłosi przetarg na wykonanie robót budowlanych i po złożeniu ofert ponownie wystąpi z wnioskiem o wprowadzenie zadania do budżetu z kwota dostosowaną do oferty z najniższą ceną.	-	-	Ogłoszenie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

8	<p><b>W0063OJ</b> CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TEŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.</p>	Przedłużony termin realizacji do końca kwietnia 2019 r.	- środki zaangażowane na umowach: 217 646,50 zł	-	Kontynuacja realizacji zadania.
9	<p><b>W0120ZA</b> CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TEŻNIA SOLANKOWA. Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.</p>	Przedłużony termin realizacji do końca kwietnia 2019 r.	- środki zaangażowane na umowach: 177 002,00 zł	-	Kontynuacja realizacji zadania.
10	<p><b>W0186WW</b> POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TEŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU. Lokalizacja - Park Widzewska Górka (rejon ulic: Millionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego).</p>	Przedłużony termin realizacji do końca kwietnia 2019 r.	- środki zaangażowane na umowach: 472 760,34 zł	-	Kontynuacja realizacji zadania.