

Lp.	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego/zlecenia	Termin realizacji	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/ zlecenie awaryjne/ samodzielne)	Nr zlecenia	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/ e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Data wykonania czynności	Data zakończenia	Status
1	01.06.2023	01.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	08:11	08:23	Polesie	Kasprzaka/Bardowskiego	wymieniono złamany słupek od D-6	01.06.2023	01.06.2023	zakończono
2	01.06.2023	01.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	13:07	13:27	Polesie	Ossowskiego/Drewnowska	wymieniono złamany słupek od D-6 i A-7	01.06.2023	01.06.2023	zakończono
3	01.06.2023	01.06.2023	14:39	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:30	21:46	Bałuty	Narodowa/Pola	Zdemontowano D4a, D4b oraz samoróbki D18	01.06.2023	01.06.2023	zakończono
4	01.06.2023	01.06.2023	13:55	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	15:46	15:52	Bałuty	Obrońców Warszawy / Westerplatte	wymieniono tarczę B2	01.06.2023	01.06.2023	zakończono
5	01.06.2023	01.06.2023	nd	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	17:40	17:41	Bałuty	Młynarska / Joselewicza	zabezpieczono zapadlinę	01.06.2023	01.06.2023	zakończono
6	01.06.2023	01.06.2023	15:05	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:30	18:41	Śródmieście	Nawrot / Dowborczyków	wymieniono tarczę A20	01.06.2023	01.06.2023	zakończono
7	01.06.2023	01.06.2023	08:05	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:50	18:51	Widzew	Nawrot / Targowa	zabrano 1 x U21	01.06.2023	01.06.2023	zakończono
8	01.06.2023	01.06.2023	07:52	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:59	19:06	Śródmieście	Piotrkowska 155	uzupełniono oznakowanie T22	01.06.2023	01.06.2023	zakończono
9	01.06.2023	01.06.2023	07:52	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:59	19:06	Śródmieście	Piotrkowska 155	uzupełniono oznakowanie B2 mini	01.06.2023	01.06.2023	zakończono
10	01.06.2023	01.06.2023	07:52	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:59	19:06	Śródmieście	Piotrkowska 155	uzupełniono oznakowanie słupek	01.06.2023	01.06.2023	zakończono
11	01.06.2023	01.06.2023	nd	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	20:54	20:56	Śródmieście	Wschodnia 59	zabezpieczono studzienkę 2 x U21	01.06.2023	01.06.2023	zakończono
12	01.06.2023	01.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd	inne	20:15	20:31	Bałuty	Traktorowa 19a	wymieniono sterowniki w aktywnych D6	01.06.2023	01.06.2023	zakończono
13	01.06.2023	02.06.2023	14:56	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:23	07:46	Bałuty	Rybna/Osiedlowa	wymieniono słupek od D6	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
14	01.06.2023	02.06.2023	14:57	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:52	07:57	Bałuty	Wrześnińska/Rybna	przycięto gałęzie przy A7	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
15	01.06.2023	02.06.2023	14:59	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:03	08:20	Bałuty	Wrocławska/Osiedlowa	oczyszczono D6, uzupełniono D6	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
16	01.06.2023	02.06.2023	08:13	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:30	09:32	Widzew	Wybickiego 10/12	wyprostowano znaki	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
17				inne	samodzielne	nd	inne	09:30	09:32	Widzew	Piłsudskiego 138	wyprostowano słupek z A7, C2, D6b	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
18	01.06.2023	15.06.2023	nd	inne	zlecenie	104/2023	inne	nd	nd	Widzew	Brzezińska	wprowadzono SOR, B36 depozyt	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
19	01.06.2023	15.06.2023	nd	inne	zlecenie	104/2023	inne	nd	nd	Widzew	Brzezińska	wprowadzono SOR	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
20	01.06.2023	03.06.2023	nd	inne	zlecenie	107/2023	inne	nd	nd	Śródmieście	Piotrkowska	wprowadzono TOR	03.06.2023	03.06.2023	zakończono
21	01.06.2023	03.06.2023	nd	inne	zlecenie	107/2023	inne	nd	nd	Śródmieście	Piotrkowska	zdemontowano TOR	03.06.2023	03.06.2023	zakończono
22	01.06.2023	05.06.2023	nd	inne	zlecenie	106/2023	inne	nd	nd	Bałuty	Strykowska/Inflancka	wprowadzono SOR, D6b depozyt	04.06.2023	04.06.2023	zakończono

23	01.06.2023	05.06.2023	nd	inne	zlecenie	106/2023	inne	nd	nd	Bałuty	Strykowska/Inflancka	wprowadzono SOR	04.06.2023	04.06.2023	zakończono
24	01.06.2023	05.06.2023	nd	inne	zlecenie	106/2023	inne	nd	nd	Bałuty	Strykowska/Inflancka	wprowadzono SOR	04.06.2023	04.06.2023	zakończono
25	01.06.2023	05.06.2023	nd	inne	zlecenie	106/2023	inne	nd	nd	Bałuty	Strykowska/Inflancka	wprowadzono SOR	04.06.2023	04.06.2023	zakończono
26	01.06.2023	05.06.2023	nd	inne	zlecenie	106/2023	inne	nd	nd	Bałuty	Strykowska/Inflancka	wprowadzono SOR	04.06.2023	04.06.2023	zakończono
27	01.06.2023	05.06.2023	nd	inne	zlecenie	106/2023	inne	nd	nd	Bałuty	Strykowska/Inflancka	wprowadzono SOR	04.06.2023	04.06.2023	zakończono
28	01.06.2023	05.06.2023	nd	inne	zlecenie	106/2023	inne	nd	nd	Bałuty	Strykowska/Inflancka	wprowadzono SOR	04.06.2023	04.06.2023	zakończono
29	01.06.2023	05.06.2023	nd	inne	zlecenie	106/2023	inne	nd	nd	Bałuty	Strykowska/Inflancka	wprowadzono SOR	04.06.2023	04.06.2023	zakończono
30	01.06.2023	05.06.2023	nd	inne	zlecenie	106/2023	inne	nd	nd	Bałuty	Strykowska/Inflancka	wprowadzono SOR	04.06.2023	04.06.2023	zakończono
31	01.06.2023	05.06.2023	nd	inne	zlecenie	106/2023	inne	nd	nd	Bałuty	Strykowska/Inflancka	wprowadzono SOR	04.06.2023	04.06.2023	zakończono
32	01.06.2023	15.06.2023	nd	inne	zlecenie	105/2023	inne	nd	nd	Widzew	Wodna 23	wprowadzono SOR, wysięgnik do latarni	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
33	01.06.2023	15.06.2023	nd	inne	zlecenie	105/2023	inne	nd	nd	Widzew	Wodna 23	wprowadzono SOR	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
34	02.06.2023	02.06.2023	09:52	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:26	11:29	Bałuty	Traktorowa/Łanowa	oczyszczono C9	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
35	02.06.2023	02.06.2023	09:40	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:46	11:48	Bałuty	Gandhiego/Kasprzaka	poprawiono D6	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
36	03.06.2023	03.06.2023	09:41	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:57	11:57	Bałuty	Bazarowa/Zachodnia	nie stwierdzono nieprawidłowości	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
37			nd	inne	samodzielne	nd	inne	11:52	11:54	Bałuty	Piwna/Lutomierska	poprawiono D6	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
38	02.06.2023	02.06.2023	09:38	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:05	12:07	Bałuty	Zgierska/Kominiarska	poprawiono D6b	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
39	02.06.2023	02.06.2023	12:07	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	13:45	13:49	Polesie	Politechniki/Radwańska	wyprostowano słupek z D6b	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
40	02.06.2023	02.06.2023	09:35	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:10	12:13	Bałuty	Chrobrego/Zgierska	wyprostowano słupek z A7, C2, D6b	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
41			nd	inne	samodzielne	nd	inne	12:14	12:16	Bałuty	Chrobrego/Zgierska	poprawiono C13/16	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
42	02.06.2023	02.06.2023	09:33	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:25	12:26	Bałuty	Zgierska/Czereśniowa	poprawiono T27	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
43	02.06.2023	02.06.2023	12:45	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	13:33	13:35	Górna	Kilińskiego 296	wyprostowano słupek z C11	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
44	02.06.2023	02.06.2023	10:19	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:56	12:58	Widzew	Olkuska/Brzezińska	poprawiono D6	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
45	02.06.2023	02.06.2023	09:31	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:39	13:40	Górna	Sieradzka/Piotrkowska	zabrano U21	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
46	02.06.2023	02.06.2023	09:50	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	14:07	14:10	Bałuty	Brukowa/Pojezierska	wyprostowano D6	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
47	02.06.2023	02.06.2023	20:20	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	20:40	20:46	Śródmieście	Moniuszki 5	wyprostowano SEP01 i słupek ozdobny z D3	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
48	02.06.2023	02.06.2023	22:30	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	23:05	23:06	Bałuty	Okólna 86	zabezpieczono wyrwę w jezdni	02.06.2023	02.06.2023	zakończono
49			nd	inne	samodzielne	nd	inne	09:15	09:16	Śródmieście	Piotrkowska 76	wykonano przegląd słupków automatycznych, 4 słupki niesprawne	03.06.2023	03.06.2023	zakończono
50			nd	inne	samodzielne	nd	inne	09:18	09:19	Śródmieście	Piotrkowska 144	wykonano przegląd słupków automatycznych, 1 słupek niesprawny	03.06.2023	03.06.2023	zakończono
51	03.06.2023	03.06.2023		ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	10:29	10:34	Górna	Politechniki/Obywatelska	poprawiono D6b	03.06.2023	03.06.2023	zakończono
52	02.06.2023	03.06.2023	09:29	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:19	09:25	Górna	Rudzka 4	oczyszczono C9	03.06.2023	03.06.2023	zakończono
53	02.06.2023	03.06.2023	09:17	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:57	10:11	Górna	Kilińskiego	wyprostowano słupek z D6, nie stwierdzono nieprawidłowości przy słupku z C11	03.06.2023	03.06.2023	zakończono

54	02.06.2023	03.06.2023	09:56	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:17	10:21	Górna	Tatrzńska/Rydla	brak możliwości wstawienia słupków SEP03 ze względu na zaparkowane samochody	03.06.2023	03.06.2023	zakończono
55	02.06.2023	03.06.2023	07:41	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:34	12:37	Śródmieście	Kostki	wymieniono T30a na T30i, T30a umieszczono w depozycie	03.06.2023	03.06.2023	zakończono
56					samodzielne	nd		15:40	15:40	Górna	Nowe Sady/Pustynna	zabrano U21	03.06.2023	03.06.2023	zakończono
57	02.06.2023	03.06.2023	09:56	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:50	17:21	Górna	Tatrzńska/Rydla	zamontowano SEP03	03.06.2023	03.06.2023	zakończono
58	01.06.2023	03.06.2023	14:32	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:11	20:38	Bałuty	Niemojewskiego/Zagajnikowa	przestawiono słupek z D6	03.06.2023	03.06.2023	zakończono
59	03.06.2023	03.06.2023	20:24	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	20:48	20:49	Bałuty	Źródłowa 18	zabezpieczono wyrwę w jezdni	03.06.2023	03.06.2023	zakończono
60	04.06.2023	04.06.2023	15:00	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	16:46	16:47	Górna	Obwodowa/Bartoszewskiego	wyprostowano słupek z D6	04.06.2023	04.06.2023	zakończono
61	05.06.2023	05.06.2023	07:18	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	08:01	08:07	Widzew	Rokicińska (Puszkina-Sacharowa)	uszkodzona bariera linowa po kolizji, zabezpieczono U21	05.06.2023	05.06.2023	zakończono
62	05.06.2023	05.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd	inne	07:29	07:30	Polesie	Zielona/Kasprzaka	zabrano U21	05.06.2023	05.06.2023	zakończono
63	05.06.2023	05.06.2023	08:55	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	09:15	09:18	Górna	Brzozowskiego/Bohdanowicza	zamontowano ponownie tarczę B2	05.06.2023	05.06.2023	zakończono
64	02.06.2023	11.06.2023	10:58	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:40	11:23	Polesie	Żeligowskiego 47	ustawiono U21 z prośbą o nieparkowanie pojazdów, montaż słupków skutkowałby uniemożliwieniem wyjazdu pojazdów	05.06.2023	09.06.2023	zakończono
65	05.06.2023	05.06.2023	08:59	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:41	11:42	Górna	Dąbrowskiego/Podmiejska	brak znaku B36 do umieszczenia w depozycie w podanej lokalizacji	05.06.2023	05.06.2023	zakończono
66	05.06.2023	05.06.2023	10:36	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:18	12:31	Bałuty	Sukiennicza 7	oczyszczono tarczę D18a	05.06.2023	05.06.2023	zakończono
67	05.06.2023	05.06.2023	12:38	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	12:50	12:51	Bałuty	Łagiewnicka/Czapli	zabezpieczono wyrwę w jezdni	05.06.2023	05.06.2023	zakończono
68	05.06.2023	05.06.2023	14:42	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:08	13:19	Bałuty	Pogodna 3	przykręcono ponownie element końcowy progu	05.06.2023	05.06.2023	zakończono
69	01.06.2023	05.06.2023	14:37	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:59	18:18	Bałuty	Drewnowska/Zachodnia	uzupełniono C9 z U5a na słupku	05.06.2023	05.06.2023	zakończono
70	01.06.2023	05.06.2023	14:37	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:59	18:18	Bałuty	Drewnowska/Zachodnia	uzupełniono C9 z U5a na słupku	05.06.2023	05.06.2023	zakończono
71	01.06.2023	05.06.2023	14:37	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:59	18:18	Bałuty	Drewnowska/Zachodnia	uzupełniono C9 z U5a na słupku	05.06.2023	05.06.2023	zakończono

72				inne	samodzielne	nd	inne	19:01	19:10	Bałuty	Okulickiego	zabrano U21	05.06.2023	05.06.2023	zakończono
73	01.06.2023	05.06.2023	10:17	ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	20:14	20:55	Bałuty	Łodzianka 24	zamontowano próg zwalniający	05.06.2023	05.06.2023	zakończono
74	06.06.2023	06.06.2023	10:15	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	12:11	12:11	Górna	Senatorska/Grabowa	zdemontowano znaki B2 i T22, w lokalizacji jest plac budowy, znaki były prowizorycznie zamontowane przez PGE po wymianie latarni, znaki nie nadają się do depozytu	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
75	06.06.2023	06.06.2023	nd	ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	13:12	13:15	Śródmieście	Moniuszki	wyprostowano słupek ozdobny z D3 i T22, słupek do wymiany, jest pęknięty u podstawy w gnieździe	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
76	06.06.2023	06.06.2023	10:12	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	11:01	11:07	Polesie	Retkińska/PSP	tymczasowo wstawiono słupek od A6c i A16, słupek do wymiany	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
77	05.06.2023	06.05.2023	12:14	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:12	07:38	Polesie	Czołgistów/Fizylierów	uzupełniono brakujące D6	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
78	05.06.2023	06.05.2023	12:14	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:12	07:38	Polesie	Czołgistów/Fizylierów	uzupełniono brakujące D6	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
79	01.06.2023	06.05.2023	12:00	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:53	09:03	Śródmieście	Scheiblerów/Poznańskich	uzupełniono oznakowanie po kolizji	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
80	01.06.2023	06.05.2023	12:00	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:53	09:03	Śródmieście	Scheiblerów/Poznańskich	uzupełniono oznakowanie po kolizji	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
81	01.06.2023	06.05.2023	12:00	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:53	09:03	Śródmieście	Scheiblerów/Poznańskich	uzupełniono oznakowanie po kolizji	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
82	02.06.2023	06.06.2023	10:58	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:18	09:18	Polesie	Żeligowskiego 47	brak możliwości montażu - zaparkowane pojazdy	06.06.2023	09.06.2023	zakończono
83	06.06.2023	06.06.2023	10:32	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:44	11:50	Górna	Lecznica, Kasowa	przycięto gałęzie	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
84	06.06.2023	06.06.2023	10:33	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:05	12:26	Górna	Szczanieckiej/Matek Polskich	uzupełniono D6	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
85	06.06.2023	06.06.2023	10:33	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:05	12:26	Górna	Szczanieckiej/Matek Polskich	uzupełniono D6	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
86	06.06.2023	06.06.2023	12:11	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	13:04	13:05	Bałuty	Pojezierska (Zgierska-Brzóska)	zabezpieczono wyrwę w jezdni	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
87	06.06.2023	06.06.2023	09:12	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:05	16:07	Bałuty	Zgierska/Biegańskiego	brak możliwości przeniesienia znaku A20 i montażu nowego - D6b to znaki aktywne, trzeba wymienić konstrukcje na dłuższe	06.06.2023	09.06.2023	zakończono
88	06.06.2023	06.06.2023	15:24	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:21	16:23	Bałuty	Nastrojowa/Pstrągowa	zamieniono D1 średnie na mini, D1 średnie zachowano w depozycie	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
89	06.06.2023	06.06.2023	16:28	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	16:59	17:00	Polesie	Zielona/1 Maja	zabezpieczono wyrwę w jezdni	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
90	06.06.2023	06.06.2023	09:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:32	17:44	Górna	Pabianicka/Dubois	uzupełniono B2	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
91	06.06.2023	06.06.2023	10:33	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:56	18:09	Górna	Szczanieckiej/Matek Polskich	uzupełniono D6	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
92	06.06.2023	06.06.2023	10:33	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:56	18:09	Górna	Szczanieckiej/Matek Polskich	uzupełniono D6	06.06.2023	06.06.2023	zakończono

93				inne	samodzielne	nd		18:12	18:14	Górna	Szczanieckiej/Matek Polskich	poprawiono D6, B33	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
94	06.06.2023	06.06.2023	13:31	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:20	18:23	Górna	Kolumny 112	poprawiono D6	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
95	06.06.2023	06.06.2023	15:44	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:13	20:15	Polesie	Bratysławska/Wróblewskiego	poprawiono A5	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
96				inne	samodzielne	nd		20:18	20:21	Górna	Bratysławska/Wróblewskiego	przykręcono ponownie pylon U5b	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
97				inne	samodzielne	nd		20:40	20:44	Śródmieście	6 Sierpnia 11	poprawiono T30 i T3a	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
98	06.06.2023	06.06.2023	16:09	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:45	20:46	Śródmieście	6 Sierpnia/Kościuszki	poprawiono T30 i T3a	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
99	06.06.2023	06.06.2023	16:01	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:13	21:16	Bałuty	Nastrojowa 51	wyprostowano słupek z D18a, poprawiono T3a	06.06.2023	06.06.2023	zakończono
100	07.06.2023	07.06.2023	08:20	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:51	11:52	Bałuty	Kwiatowa/Snopowa	wyprostowano słupek z A5	07.06.2023	07.06.2023	zakończono
101	07.06.2023	07.06.2023	09:52	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:58	10:59	Bałuty	Nastrojowa/plac Słoneczny	usunięto słupek z D18a i T29	07.06.2023	07.06.2023	zakończono
102	07.06.2023	07.06.2023		CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	17:00	17:30	Bałuty	Strykowska 99a	zabezpieczono zawalający się budynek	07.06.2023	07.06.2023	zakończono
103	07.06.2023	07.06.2023	17:40	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	18:25	18:25	Górna	Wróblewskiego 92	zabezpieczono studzienkę	07.06.2023	07.06.2023	zakończono
104	07.06.2023	08.06.2023	14:34	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:35	10:38	Bałuty	Dolna/Żurawia	wyprostowano słupek z D6	08.06.2023	08.06.2023	zakończono
105	07.06.2023	08.06.2023	10:09	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:21	11:47	Polesie	Żeligowskiego/1 Maja	przeniesiono znaki z latarni na słupek	08.06.2023	08.06.2023	zakończono
106	07.06.2023	08.06.2023	10:24	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:02	16:09	Widzew	Piłsudskiego/Szpitalna	lustro ustawione jest zgodnie z poleceniem	08.06.2023	08.06.2023	zakończono
107	07.06.2023	08.06.2023	10:21	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	15:57	15:57	Widzew	Niciarniana 2a	przycięto gałęzie przy B36	08.06.2023	08.06.2023	zakończono
108	07.06.2023	08.06.2023	10:19	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:49	16:58	Widzew	Skalna/Saneczkowa	przycięto gałęzie przy D1	08.06.2023	08.06.2023	zakończono
109	07.06.2023	08.06.2023	13:39	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:28	17:40	Bałuty	Okulickiego/Krajowa	uzupełniono lustro	08.06.2023	08.06.2023	zakończono
110	06.06.2023	08.06.2023	15:08	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:26	20:28	Górna	Broniewskiego	uzupełniono słupki U12c i pylon U5b	08.06.2023	08.06.2023	zakończono
111	06.06.2023	08.06.2023	15:08	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:26	20:28	Górna	Broniewskiego	uzupełniono słupki U12c i pylon U5b	08.06.2023	08.06.2023	zakończono
112	06.06.2023	08.06.2023	16:50	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:36	20:45	Górna	Ideowa/Rolnicza	wyprostowano słupek U12c	08.06.2023	08.06.2023	zakończono
113	09.06.2023	09.06.2023	14:29	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	15:03	15:06	Polesie	Ossowskiego 4	zabezpieczono wyrwę w jezdni	09.06.2023	09.06.2023	zakończono
114	06.06.2023	09.06.2023	15:33	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	15:15	16:05	Bałuty	Włókniarzy	zamontowano żółte tablice	09.06.2023	09.06.2023	zakończono
115	09.06.2023	09.06.2023	16:08	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	16:28	16:52	Górna	Bartoszewskiego/Rzgowska	po kolizji przeniesiono oznakowanie D1 i D6b na słupek, wysięgnik gięty na dwa znaki umieszczono w depozycie	09.06.2023	09.06.2023	zakończono
116	02.06.2023	09.06.2023	10:58	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:53	18:48	Polesie	Żeligowskiego 47	wstawić SEP03	09.06.2023	09.06.2023	zakończono
117	09.06.2023	09.06.2023	19:29	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	19:55	19:57	Polesie	Jana Pawła II/Estakada	usunięto wystające elementy gumowe dyfuzacji	09.06.2023	09.06.2023	zakończono
118		09.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd	inne	19:51	19:52	Polesie	Jana Pawła II/Estakada	poprawiono U4b	09.06.2023	09.06.2023	zakończono

119	07.06.2023	09.06.2023	12:09	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:27	21:03	Bałuty	Zgierska/Biegańskiego	przeniesiono A20 na słupek, przeniesiono A20 na latarnię	09.06.2023	09.06.2023	zakończono
120	07.06.2023	09.06.2023	12:09	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:27	21:03	Bałuty	Zgierska/Biegańskiego	przeniesiono A20 na słupek, przeniesiono A20 na latarnię	09.06.2023	09.06.2023	zakończono
121		09.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd	inne	21:08	21:09	Bałuty	Kniażewicza 18	zabrano U21	09.06.2023	09.06.2023	zakończono
122		09.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd	inne	21:09	21:10	Bałuty	Kniażewicza/Kalinowa	zabrano U21	09.06.2023	09.06.2023	zakończono
123		10.06.2023	nd	ZDiT	zgłoszenie	nd	inne	13:33	12:34	Śródmieście	Piotrkowska 144	sprawdzono, 3 słupki sprawne, 1 słupek niesprawny	10.06.2023	10.06.2023	zakończono
124		10.06.2023	nd	ZDiT	zgłoszenie	nd	inne	12:38	12:38	Śródmieście	Piotrkowska 76	sprawdzono, 4 słupki niesprawne	10.06.2023	10.06.2023	zakończono
125	10.06.2023	10.06.2023	15:51	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	16:28	16:29	Górna	Kolumny 511	zabezpieczono wyrwę w jezdni	10.06.2023	10.06.2023	zakończono
126	10.06.2023	10.06.2023	18:48	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	19:26	20:32	Bałuty	Lutomierska/Piwna	po kolizji wymieniono złamany słupek od D6	10.06.2023	10.06.2023	zakończono
127	10.06.2023	10.06.2023	22:07	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	22:50	22:51	Bałuty	Okólna 141	zabezpieczono wyrwę w jezdni	10.06.2023	10.06.2023	zakończono
128	10.06.2023	10.06.2023	22:45	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	23:09	00:04	Śródmieście	Plac Dąbrowskiego/Jaracza	wstawiono tymczasowo słupek z B1 i T0, C4, tarcze B35, T0, C13/16 zabrano na bazę	10.06.2023	10.06.2023	rozpoczęto
129	01.06.2023	11.06.2023	14:30	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:24	11:30	Bałuty	Lutomierska/Piwna	uzupełniono B36	11.06.2023	11.06.2023	zakończono
130	12.06.2023	12.06.2023	08:30	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:09	13:12	Bałuty	Lutomierska	zdjęto naklejkę z C13/16	12.06.2023	12.06.2023	zakończono
131	12.06.2023	12.06.2023	14:19	ZDiT	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	15:19	15:31	Bałuty	Boya-Żeleńskiego/Sporna	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	12.06.2023	12.06.2023	zakończono
132			nd	inne	samodzielne	nd	inne	18:24	18:28	Bałuty	Mackiewicza	wystawiono U21 do malowania	12.06.2023	12.06.2023	zakończono
133	12.06.2023	12.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	17:05	18:04	Bałuty	Blacharska 13	zawalona kamienica, wprowadzono TOR	12.06.2023	12.06.2023	zakończono
134	12.06.2023	12.06.2023	nd	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	20:18	20:19	Górna	Bankowa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	12.06.2023	12.06.2023	zakończono
135	12.06.2023	12.06.2023	14:40	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:32	21:04	Górna	Kolumny/Rzgowska	wymieniono słupek od C9, wymieniono wyblakłe A7, A7 z depozytu	12.06.2023	12.06.2023	zakończono
136	12.06.2023	12.06.2023	12:22	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	15:45	16:10	Bałuty	Boya-Żeleńskiego 12	wymieniono słupek od B36, D4a i D52, D52 do wymiany	12.06.2023	12.06.2023	zakończono
137	12.06.2023	13.06.2023	09:45	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:52	09:05	Polesie	Maratońska/Popieluszki	wymieniono słupek od C9	13.06.2023	13.06.2023	zakończono
139	12.06.2023	19.06.2023	nd	inne	zlecenie	111/2023	inne	nd	nd	Śródmieście	Traugutta	wprowadzono SOR	18.06.2023	18.06.2023	zakończono
140	12.06.2023	19.06.2023	nd	inne	samodzielne	111/2023	inne	nd	nd	Śródmieście	Traugutta	wprowadzono SOR	18.06.2023	18.06.2023	zakończono
141	12.06.2023	19.06.2023	nd	inne	zlecenie	111/2023	inne	nd	nd	Śródmieście	Traugutta	wprowadzono SOR	18.06.2023	18.06.2023	zakończono
142	12.06.2023	19.06.2023	nd	inne	zlecenie	111/2023	inne	nd	nd	Śródmieście	Traugutta	wprowadzono SOR	18.06.2023	18.06.2023	zakończono
143	12.06.2023	19.06.2023	nd	inne	zlecenie	111/2023	inne	nd	nd	Śródmieście	Traugutta	wprowadzono SOR	18.06.2023	18.06.2023	zakończono
144	12.06.2023	19.06.2023	nd	inne	zlecenie	111/2023	inne	nd	nd	Śródmieście	Traugutta	wprowadzono SOR	18.06.2023	18.06.2023	zakończono
145	13.06.2023	13.06.2023	09:14	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	09:35	09:36	Śródmieście	Sterlinga 26	zabrano na bazę złamany słupek z D19, D20, F19 tarcze do wymiany	13.06.2023	13.06.2023	zakończono
146		13.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd	inne	10:38	10:39	Śródmieście	Wólczańska/6 Sierpnia	zabrano U21	13.06.2023	13.06.2023	zakończono
147	01.06.2023	13.06.2023	07:47	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:36	13:48	Śródmieście	Traugutta 4	uzupełniono brakujący słupek ozdobny z C10	13.06.2023	13.06.2023	zakończono
148	01.06.2023	13.06.2023	07:47	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:36	13:48	Śródmieście	Traugutta 4	uzupełniono brakujący słupek ozdobny z C10	13.06.2023	13.06.2023	zakończono
149	02.06.2023	13.06.2023	13:21	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:52	14:23	Śródmieście	Sienkiewicza 47	uzupełniono słupki ozdobne, przeniesiono tarcze D1 i B22	13.06.2023	13.06.2023	zakończono
150		13.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd	inne	14:30	14:31	Śródmieście	Wschodnia 59	zabrano U21	13.06.2023	13.06.2023	zakończono
151	13.06.2023	13.06.2023	14:47	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	16:44	16:49	Bałuty	Łagiewnicka 26	wyprostowano słupek z A7 i D2	13.06.2023	13.06.2023	zakończono
152	13.06.2023	13.06.2023	09:29	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:08	17:34	Bałuty	Sasaneck/Zgierska	wymieniono słupek od A7 i D6, uzupełniono D6, 1 x D6 z depozytu	13.06.2023	13.06.2023	zakończono
153	13.06.2023	13.06.2023	14:28	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:30	21:33	Bałuty	Łagiewnicka 235	wyczyszczono D1	13.06.2023	13.06.2023	zakończono

154	13.06.2023	13.06.2023	14:26	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:54	21:03	Bałuty	Łagiewnicka/Czapli	przycięto gałęzie przy D6	13.06.2023	13.06.2023	zakończono
155	13.06.2023	13.06.2023	14:47	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:07	21:12	Bałuty	Okólna 181	oczyszczono D6 i T27	13.06.2023	13.06.2023	zakończono
156	13.06.2023	13.06.2023	14:49	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:17	21:19	Bałuty	Wycieczkowa/Okólna	przycięto gałęzie przy A18b	13.06.2023	13.06.2023	zakończono
157	13.06.2023	13.06.2023	14:24	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:20	21:25	Bałuty	Okólna/Łagiewnicka	przycięto gałęzie przy A7 i C12	13.06.2023	13.06.2023	zakończono
158	13.06.2023	14.06.2023	14:24	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:10	07:15	Bałuty	Nastrojowa / Pstrągowa	wyczyszczono tarczę B25	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
159	12.06.2023	14.06.2023	11:09	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:20	07:23	Bałuty	Pasieczna 8/12	zdemontowano A22	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
160	13.06.2023	14.06.2023	14:44	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:31	07:35	Bałuty	Nastrojowa 51	Wyczyszczono D18 i T3a	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
161	13.06.2023	14.06.2023	15:52	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:49	07:52	Bałuty	Małopolska / Łagiewnicka	Wyprostowano słupki z A7 i D6	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
162		14.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd		07:54	07:56	Bałuty	Małopolska / Łagiewnicka	wyprostowano słupki z D18	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
163	13.06.2023	26.06.2023	09:07	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:24	08:29	Śródmieście	Moniuszki	zabrano ułamany słupek ozdobny z D3 i T22, czekamy na informację dotyczącą niekompletnego gniazda	14.06.2023	14.06.2023	rozpoczęto
164	13.06.2023	14.06.2023	11:49	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:25	10:26	Górna	Wisicka 30	sprawdzono nawierzchnię	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
165	13.06.2023	20.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	115/2023	inne	nd	nd	Bałuty	Okólna/Moskule	wprowadzono SOR	20.06.2023	20.06.2023	zakończono
166	13.06.2023	20.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	115/2023	inne	nd	nd	Bałuty	Okólna/Moskule	wprowadzono SOR	20.06.2023	20.06.2023	zakończono
167		14.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd		10:36	10:40	Górna	Tomaszowska 180	wyprostowano słupki od znaków	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
168		14.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd		10:45	10:46	Górna	Puszkina / Dąbrowskiego	zabrano 1 x U21 z pobocza	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
169		14.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd		10:49	10:50	Górna	Puszkina / Wiadukt	zabrano 1 x U21 z pobocza	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
170		14.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd		11:00	11:02	Widzew	Adwentowicza 6	poprawiono tarczę D6	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
171	12.06.2023	14.06.2023	09:59	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:03	11:04	Widzew	Bartoka	zabrano 1 x U21 z pobocza	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
172		14.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd		11:34	11:35	Śródmieście	Żwirki 28	zabrano 1 x U21 z pobocza	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
173	12.06.2023	14.06.2023	14:26	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:35	11:38	Śródmieście	Mickiewicza / Gdańska	poprawiono tarczę A6b	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
174	12.06.2023	14.06.2023	10:13	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:01	12:20	Polesie	Złotno 143	uzupełniono 1 x A18b na słupie, przy ul. Kirasjerów znak istnieje	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
175		14.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd		12:22	12:23	Polesie	Złotno / Stare Złotno	poprawiono tarczę D6	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
176		14.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd		12:50	13:04	Bałuty	Wici / Rydzowa	poprawiono mocowanie U5b	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
177	13.06.2023	14.06.2023	14:14	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:28	12:34	Polesie	Mocarna / Złotno	wyprostowano słupki z A5, zieleni była wcześniej przycięta	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
178	14.06.2023	14.06.2023	nd	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	20:46	20:47	Górna	Pokładowa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
179	14.06.2023	14.06.2023	nd	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	17:30	17:31	Polesie	Kosynierów Gdnyńskich	poprawiono tarczę D6	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
180	14.06.2023	14.06.2023	nd	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	18:05	18:06	Śródmieście	Kościuszki 13	złamany słupki od A16, zabrano na bazę	14.06.2023	14.06.2023	zakończono
181	15.06.2023	15.06.2023	10:30	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:00	15:20	Górna	Bartoszewskiego	naprawa barier linowych	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
182	13.06.2023	15.06.2023	13:24	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:25	07:58	Śródmieście	Zachodnia	montaż 2 szt. tablic TOR	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
183	14.06.2023	15.06.2023	07:36	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:05	08:06	Śródmieście	Zachodnia / Legionów	poprawiono tarczę D6	15.06.2023	15.06.2023	zakończono

184	13.06.2023	15.06.2023	09:19	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:22	08:30	Śródmieście	Narutowicza 54	przywrócono oznakowanie SOR, D18 z depozytu, przywieszono ponownie T3a	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
185	12.06.2023	15.06.2023	14:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:42	08:55	Śródmieście	parking Łódź Fabryczna	demontaż istniejącego oznakowania i montaż D18 "płatny"	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
186	12.06.2023	15.06.2023	14:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:42	08:55	Śródmieście	parking Łódź Fabryczna	montaż Tabliczki	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
187	09.06.2023	15.06.2023	12:56	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:14	09:39	Śródmieście	Żwirki / Piotrkowska	montaż D18 i T30a	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
188	09.06.2023	15.06.2023	12:56	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:14	09:39	Śródmieście	Żwirki / Piotrkowska	montaż D18 i T30a	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
189	12.06.2023	15.06.2023	13:33	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:57	10:12	Górna	Tuszyńska / Łozowskiego	montaż D4	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
190	12.06.2023	15.06.2023	13:33	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:57	10:12	Górna	Tuszyńska / Łozowskiego	montaż D4	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
191	14.06.2023	15.06.2023	14:24	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:46	10:57	Polesie	Wileńska / Bandurskiego	wyprostowano słupki sep	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
192	14.06.2023	15.06.2023	14:24	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:10	11:21	Polesie	Krzemieńska / przy Ogrodzie Botanicznym	wyprostowano słupki sep	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
193	14.06.2023	15.06.2023	14:24	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:26	11:31	Polesie	Retkińska 37	wyprostowano słupki U12c	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
194	14.06.2023	15.06.2023	14:24	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:33	11:35	Polesie	Retkińska 83	wyprostowano słupki U12c	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
195	13.06.2023	15.06.2023	10:04	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:23	13:26	Widzew	Gajcego 208	wymieniono tarczę A6a	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
196	15.06.2023	15.06.2023	10:43	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:47	13:53	Widzew	Wydawnicza 45	wymieniono tarczę A16	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
197	15.06.2023	15.06.2023	nd	ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	16:49	16:55	Bałuty	Sowińskiego	usunięto stare oznakowanie i odsłonięto D6	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
198	15.06.2023	15.06.2023	15:00	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:48	18:15	Bałuty	Włókniarzy	zmieniono treść żółtych tablic informacyjnych	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
199	13.06.2023	15.06.2023	13:52	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:53	20:01	Widzew	Kerna / Brzezińska	poprawiono wysięgnik z A-7 oraz D-6	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
200	15.06.2023	15.06.2023	20:16	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	20:22	20:24	Śródmieście	Plac Wolności / Pomorska	obrócono tarczę D4a	15.06.2023	15.06.2023	zakończono
201	13.06.2023	16.06.2023	10:07	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:03	09:11	Widzew	Piłsudskiego/Sacharowa	wymieniono A7	16.06.2023	16.06.2023	zakończono
202		16.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	09:30	09:35	Widzew	Pomorska 510	przycięto zieleń przy D6	16.06.2023	16.06.2023	zakończono
203	13.06.2023	16.06.2023	09:26	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:38	09:46	Widzew	Pomorska 468	przycięto zieleń przy D6	16.06.2023	16.06.2023	zakończono
204	13.06.2023	16.06.2023	13:52	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:38	09:46	Widzew	Brzezińska/Kerna	wysięgniki z A7 i D6 są ustawione prawidłowo	16.06.2023	16.06.2023	zakończono
205	06.06.2023	16.06.2023	13:59	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:30	10:52	Śródmieście	Narutowicza	zabrano uszkodzone separatory, brak możliwości dokręcenia ich	16.06.2023	16.06.2023	zakończono
206	15.06.2023	16.06.2023	08:32	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:52	11:59	Polesie	Drewnowska/Włókniarzy	poprawiono D1 i D6	16.06.2023	16.06.2023	zakończono
207	16.06.2023	16.06.2023	13:04	ZDiT	zlecenie awaryjne	nd	email	14:03	14:14	Bałuty	Wielkopolska/stacja Orlen	zabezpieczono dziurę w CPR	16.06.2023	16.06.2023	zakończono
208	07.06.2023	16.06.2023	10:31	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:00	17:04	Górna	Chocianowicka/Pabianicka	wymieniono U5a	16.06.2023	16.06.2023	zakończono

209		16.06.2023	nd	inne	samodzielne	nd	samodzielne	17:07	17:14	Górna	Chocianowicka 7	poprawiono mocowanie znaku A24	16.06.2023	16.06.2023	zakończono
210	13.06.2023	17.06.2023	16:09	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:13	10:15	Polesie	Falista/Plocka	przestawiono słupek z D52, do wymiany słupek od A7 i C8	17.06.2023	17.06.2023	zakończono
211	15.06.2023	17.06.2023	15:15	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:28	10:30	Bałuty	Łagiewnicka/Sikorskiego	wyprostowano słupek z F10, przycięto zieleń	17.06.2023	17.06.2023	zakończono
212	17.06.2023	17.06.2023	18:38	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	19:13	19:14	Polesie	Włóknarzy/estakada	zabezpieczono wyrwę w jezdni	17.06.2023	17.06.2023	zakończono
213	18.06.2023	18.06.2023	nd	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	07:34	07:36	Polesie	Radwańska 36	wyprostowano słupek z B36	18.06.2023	18.06.2023	zakończono
214	15.06.2023	19.06.2023	15:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:38	07:44	Bałuty	Turoszowska	wyprostowano słupki z B36, D6 i A7	19.06.2023	19.06.2023	zakończono
215	15.06.2023	19.06.2023	15:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:00	08:04	Bałuty	Boya-Żeleńskiego	wyprostowano słupek z A7 dla rowerzystów	19.06.2023	19.06.2023	zakończono
216	15.06.2023	19.06.2023	15:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:10	18:12	Bałuty	Łagiewnicka/Porzeczkowa	wyprostowano słupek z D6	19.06.2023	19.06.2023	zakończono
217	15.06.2023	19.06.2023	15:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:18	08:19	Bałuty	Stokrotki/Łagiewnicka	poprawiono B44	19.06.2023	19.06.2023	zakończono
218	15.06.2023	19.06.2023	15:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:21	08:23	Bałuty	Krecia/Łagiewnicka	wyprostowano słupek z A7	19.06.2023	19.06.2023	zakończono
219	15.06.2023	19.06.2023	15:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:28	08:32	Bałuty	Łagiewnicka/Okólna	poprawiono U5b, wyprostowano słupek z A16, A17 i T1	19.06.2023	19.06.2023	zakończono
220	15.06.2023	19.06.2023	15:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:37	08:42	Bałuty	Okólna/DK71	przycięto gałęzie przy D6, D2, A7, T1, A16	19.06.2023	19.06.2023	zakończono
221	15.06.2023	19.06.2023	15:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:59	09:00	Bałuty	Julianowska/Malwowa	poprawiono D6	19.06.2023	19.06.2023	zakończono
222	15.06.2023	19.06.2023	15:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:06	09:07	Bałuty	Julianowska/Skarbowa	poprawiono D6	19.06.2023	19.06.2023	zakończono
223	15.06.2023	19.06.2023	15:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:56	09:56	Bałuty	Rojna/Urody Życia	wyprostowano słupek z A7 i D6	19.06.2023	19.06.2023	zakończono
224	15.06.2023	20.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	94/2023	inne	nd	nd	Górna	Farna	wprowadzono SOR	20.06.2023	20.06.2023	zakończono
225	15.06.2023	20.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	94/2023	inne	nd	nd	Górna	Farna	wprowadzono SOR, A16 z depozytu	20.06.2023	20.06.2023	zakończono
226	15.06.2023	20.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	94/2023	inne	nd	nd	Górna	Farna	wprowadzono SOR, 2x D6 z depozytu	20.06.2023	20.06.2023	zakończono
227	15.06.2023	20.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	94/2023	inne	nd	nd	Górna	Farna	wprowadzono SOR	20.06.2023	20.06.2023	zakończono
228	15.06.2023	20.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	94/2023	inne	nd	nd	Górna	Farna	wprowadzono SOR	20.06.2023	20.06.2023	zakończono
229	15.06.2023	20.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	94/2023	inne	nd	nd	Górna	Farna	wprowadzono SOR	20.06.2023	20.06.2023	zakończono
230	19.06.2023	19.06.2023	17:00	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	17:31	17:32	Bałuty	Kasztelańska/Łagiewnicka	zabezpieczono wyrwę w jezdni	19.06.2023	19.06.2023	zakończono
231	19.06.2023	20.06.2023	12:13	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:54	13:04	Widzew	Piłsudskiego 92	wymieniono A16	20.06.2023	20.06.2023	zakończono
232	19.06.2023	20.06.2023	12:37	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:05	13:36	Widzew	Piłsudskiego/Wysoka	wymieniono B36 i B33 60, z depozytu B36	20.06.2023	20.06.2023	zakończono
233	20.06.2023	20.06.2023	08:10	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	09:01	09:03	Bałuty	Praska	zabrano TOR z pobocza po naprawionej zapadlinie	20.06.2023	20.06.2023	zakończono
234	20.06.2023	20.06.2023	11:20	inne	zgłoszenie	nd	telefonicznie	12:00	12:06	Bałuty	Bema/Pawłowska	zabrano TOR z pobocza po naprawionej zapadlinie	20.06.2023	20.06.2023	zakończono

235	20.06.2023	20.06.2023	21:24	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	22:19	22:20	Widzew	Brzezińska 320	zabezpieczono wyrwę w jezdni	20.06.2023	20.06.2023	zakończono
236	21.06.2023	21.06.2023	18:14	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	19:13	19:47	Widzew	Lodowa 99	nie zlokalizowano wyrwy	21.06.2023	21.06.2023	zakończono
237	19.06.2023	21.06.2023	09:41	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:32	20:36	Górna	Bartoszewskiego/Pryncypalna	poprawiono wysięgnik z D6b i D1	21.06.2023	21.06.2023	zakończono
238	19.06.2023	21.06.2023	09:41	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:41	20:49	Górna	Bartoszewskiego/Demokratyczna	poprawiono wysięgnik z A7, D6, D6b i D1	21.06.2023	21.06.2023	zakończono
239	19.06.2023	21.06.2023	09:41	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:55	21:05	Górna	Bartoszewskiego/Siostrzana	poprawiono wysięgnik z A7, D6, D6b i D1	21.06.2023	21.06.2023	zakończono
240	19.06.2023	21.06.2023	09:41	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:13	21:15	Górna	Bartoszewskiego/Siostrzana	poprawiono wysięgnik zD1 i D6	21.06.2023	21.06.2023	zakończono
241	21.06.2023	22.06.2023	13:42	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:39	07:53	Bałuty	Nastrojowa/Wiankowa	zdemontowano pinezki, nie nadają się do ponownego montażu	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
242	19.06.2023	30.06.2023	08:30	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	07:57	08:03	Bałuty	Uroczą/Świtezianki	wymieniono A7	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
243	22.06.2023	22.06.2023	08:08	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	10:01	10:21	Polesie	Żeromskiego/Zamenhofa	wymieniono złamany słupek od D6	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
244	22.06.2023	22.06.2023	08:08	Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	09:33	09:43	Bałuty	Snycerska/Zachodnia	wymieniono złamany słupek od D3 i C13/16mini	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
245	19.06.2023	30.06.2023	08:30	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:18	08:22	Bałuty	Wiklinowa/Trzciniowa	uzupełniono A17	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
246	19.06.2023	30.06.2023	08:30	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:28	08:50	Bałuty	Łozowa/Uroczą	wymieniono A6b, uzupełniono B33 40	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
247	16.06.2023	23.06.2023	12:58	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:32	10:41	Śródmieście	Sienkiewicza/Piłsudskiego	wymieniono B36	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
248	21.06.2023	22.06.2023	13:49	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:18	11:22	Bałuty	Źródtowa	zdemontowano pinezki, nie nadają się do ponownego montażu	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
249	22.06.2023	22.06.2023	14:27	ZDiT	zlecenie awaryjne	nd	email	15:08	15:10	Bałuty	Łodzianka 32/34 i 38	zabezpieczono wyrwy w jezdni	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
250	19.06.2023	22.06.2023	15:28	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:01	20:08	Górna	Rzgowska/Lukasieńskiego	przycięto zieleń przy D6	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
251	22.06.2023	22.06.2023	17:06	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	17:38	17:39	Bałuty	Niezapominajki/Stawowa	wyrwa została już załatwiona	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
252	19.06.2023	26.06.2023	13:00	ZDiT	zgłoszenie	nd	telefonicznie	17:04	17:08	Śródmieście	Narutowicza (Wierzbowa-Kopcińskiego)	zweryfikowano brakujące separatory - 26 szt.	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
253	19.06.2023	28.06.2023	12:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:36	18:55	Widzew	Rokicińska/Dunikowskiego	uzupełniono D1	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
254	19.06.2023	28.06.2023	12:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:36	18:55	Widzew	Rokicińska/Dunikowskiego	uzupełniono D1	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
255	21.06.2023	30.06.2023	14:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:08	19:16	Widzew	Henrykowska/Rokicińska	uzupełniono C2	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
256	19.06.2023	29.06.2023	12:18	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:27	19:49	Widzew	Tymienieckiego 19, Tymienieckiego/Przędzalniana	wymieniono B20 z depozytu	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
257	19.06.2023	29.06.2023	12:18	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:27	19:49	Widzew	Tymienieckiego 19, Tymienieckiego/Przędzalniana	wymieniono B36	22.06.2023	22.06.2023	zakończono

258					samodzielne			20:16	20:20	Górna	Wójtowska/Tuszyńska	wyprostowano słupkę z D6, poprawiono tarcze A7 i D6	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
259	21.06.2023	28.06.2023	15:29	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:34	20:39	Widzew	Plac Zwycięstwa/Piłsudskiego	wyprostowano D6	22.06.2023	22.06.2023	zakończono
260	23.06.2023	23.06.2023	11:51	ZDiT	zlecenie awaryjne	nd	email	12:35	12:37	Bałuty	Włókniarzy 198	zabezpieczono studzienkę	23.06.2023	23.06.2023	zakończono
261	23.06.2023	23.06.2023	15:09	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	15:59	16:12	Śródmieście	Kilińskiego 89	po kolizji zabrano 8mb barierki ogródkowej	23.06.2023	23.06.2023	zakończono
262	23.06.2023	23.06.2023	14:57	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	18:40	18:54	Bałuty	Bojowników Getta Warszawskiego/Majzela	wyprostowano słupkę od siatek i zamontowano je ponownie	23.06.2023	23.06.2023	zakończono
263	23.06.2023	23.06.2023	19:44	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	20:15	20:24	Bałuty	Okulickiego 15	zabezpieczono wyrwę w jezdni	23.06.2023	23.06.2023	zakończono
264	23.06.2023	23.06.2023	21:52	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	22:19	22:20	Bałuty	Traktorowa 109	zabezpieczono wyrwę w jezdni	23.06.2023	23.06.2023	zakończono
265	23.06.2023	23.06.2023	22:08	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	23:10	23:11	Polesie	Żeromskiego 37	uszkodzony stojak rowerowy	23.06.2023	23.06.2023	zakończono
266					samodzielne		samodzielne	09:41	09:45	Bałuty	Rojna/Baczyńskiego	poprawiono D6	23.06.2023	23.06.2023	zakończono
267	24.06.2023	24.06.2023	15:59	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	17:40	17:57	Polesie	Pabianicka/Jana Pawła II	po kolizji ustawiono tymczasowo znak D1	23.06.2023	23.06.2023	zakończono
268	19.06.2023	25.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	119/2023	email	16:00	17:00	Polesie	Konstantynowska	wprowadzono TOR	24.06.2023	25.06.2023	zakończono
269	19.06.2023	25.06.2023	12:40	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:30	19:55	Polesie	Pienista/Plocka	wymieniono słupkę od A7 i C8	24.06.2023	24.06.2023	zakończono
270	24.06.2023	24.06.2023	20:09	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	21:08	21:09	Bałuty	Strykowska/Zaścianek Bohatyrowicze	zabezpieczono wyrwę w jezdni	24.06.2023	24.06.2023	zakończono
271	24.06.2023	24.06.2023	15:59	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	20:05	20:37	Polesie	Pabianicka/Jana Pawła II	wymieniono słupkę od D1	24.06.2023	24.06.2023	zakończono
272	25.06.2023	25.06.2023	03:35	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	04:09	04:25	Górna	Przybyszewskiego 11	nie stwierdzono zagrożenia	25.06.2023	25.06.2023	zakończono
273	19.06.2023	25.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	119/2023	email	07:00	07:30	Polesie	Konstantynowska	zdemontowano TOR	25.06.2023	25.06.2023	zakończono
274	22.06.2023	25.06.2023	12:54	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:08	08:14	Bałuty	Skarbowa/Zgierska	przestawiony słupkę z A7 i C2 będzie zastąpił istniejące oznakowanie	25.06.2023	25.06.2023	zakończono
275	23.06.2023	26.06.2023	09:52	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:18	09:21	Górna	Pabianicka/Rudzka	uprzątnięto wygradzenie	25.06.2023	25.06.2023	zakończono
276	25.06.2023	25.06.2023	14:48	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	15:56	15:59	Widzew	Maszynowa/Adamickiego	ustawiono tymczasowo słupkę od D6, słupkę do wymiany	25.06.2023	25.06.2023	zakończono
277	13.06.2023	25.06.2023	09:21	ZDiT	zlecenie	113/2023	email	19:23	21:29	Polesie	Michałowicza	zamontowano poduszki berlińskie	25.06.2023	25.06.2023	zakończono

278	13.06.2023	25.06.2023	15:14	ZDiT	zlecenie	116/2023	email	21:50	23:03	Bałuty	Zachodnia przy Manufakturze	wprowadzono SOR	25.06.2023	25.06.2023	zakończono
279	13.06.2023	25.06.2023	15:14	ZDiT	zlecenie	116/2023	email	21:50	23:03	Bałuty	Zachodnia przy Manufakturze	wprowadzono SOR	25.06.2023	25.06.2023	zakończono
280	13.06.2023	25.06.2023	15:14	ZDiT	zlecenie	116/2023	email	21:50	23:03	Bałuty	Zachodnia przy Manufakturze	wprowadzono SOR	25.06.2023	25.06.2023	zakończono
281	13.06.2023	25.06.2023	15:14	ZDiT	zlecenie	116/2023	email	21:50	23:03	Bałuty	Zachodnia przy Manufakturze	wprowadzono SOR	25.06.2023	25.06.2023	zakończono
282	13.06.2023	25.06.2023	15:14	ZDiT	zlecenie	116/2023	email	21:50	23:03	Bałuty	Zachodnia przy Manufakturze	wprowadzono SOR	25.06.2023	25.06.2023	zakończono
283					samodzielne	nd	samodzielne	08:07	08:27	Polesie	Radwańska przy Dino	Wymieniono złamany słupek od B36, T25	26.06.2023	26.06.2023	zakończono
284	27.06.2023	04.07.2023	09:15	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	08:51	09:10	Widzew	Maszynowa/Adamickiego	Wymieniono słupek od D6	26.06.2023	26.06.2023	zakończono
285	26.06.2023	26.06.2023	12:02	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	13:02	13:21	Górna	Bartoszewskiego/Ustronna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	26.06.2023	26.06.2023	zakończono
286					samodzielne	nd	samodzielne	12:31	12:46	Śródmieście	Anstadta/Północna	Wymieniono słupek od D6	26.06.2023	26.06.2023	zakończono
287	26.06.2023	26.06.2023	15:18	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:39	21:42	Bałuty	Obornicka/Lutomierska	Wyprostowano słupek z A7, D6	26.06.2023	26.06.2023	zakończono
288	27.06.2023	27.06.2023	05:58	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	06:22	06:23	Widzew	Rokicińska/Hetmańska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	27.06.2023	27.06.2023	zakończono
289	13.06.2023	30.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	112/2023	email	08:29	09:29	Widzew	Rokicińska/Hetmańska	wprowadzono SOR	27.06.2023	27.06.2023	zakończono
290	13.06.2023	30.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	112/2023	email	08:29	09:29	Widzew	Rokicińska/Hetmańska	z depozytu B-23	27.06.2023	27.06.2023	zakończono
291	13.06.2023	30.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	112/2023	email	08:29	09:29	Widzew	Rokicińska/Hetmańska	z depozytu B-23	27.06.2023	27.06.2023	zakończono
292	13.06.2023	30.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	112/2023	email	08:29	09:29	Widzew	Rokicińska/Hetmańska	z depozytu B-23	27.06.2023	27.06.2023	zakończono
293	27.06.2023	27.06.2023	09:13	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:18	10:19	Polesie	Wiókniarzy 198	zabrano U21	27.06.2023	27.06.2023	zakończono
294	26.06.2023	30.06.2023	11:17	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:52	10:09	Polesie	Łąkowa 23/25	poprawienie oznakowania	27.06.2023	27.06.2023	zakończono
295	27.06.2023	27.06.2023	09:19	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:44	12:59	Bałuty	Skarbowa/Zgierska	przeniesienie znaków A7 i C2 nad D6	27.06.2023	27.06.2023	zakończono
296	27.06.2023	30.06.2023	10:14	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:35	13:42	Widzew	Widzewska/Smolarka	zamontowano tarczę znaku A20	27.06.2023	27.06.2023	zakończono
297	22.06.2023	27.06.2023	13:42	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:26	16:28	Polesie	Lemieszowa/Bronowa	przycięto gałąź	27.06.2023	27.06.2023	zakończono
298	22.06.2023	27.06.2023	13:42	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	16:51	16:53	Polesie	Wileńska/Celna	przycięto gałąź	27.06.2023	27.06.2023	zakończono
299	22.06.2023	27.06.2023	13:42	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:00	17:03	Polesie	Mickiewicza/Żeromskiego	zasłonięta tablica panelowa SIM - do wycięcia drzewo lub znak do przestawienia	27.06.2023	27.06.2023	zakończono
300	27.06.2023	28.06.2023	16:27	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:15	10:18	Śródmieście	Kilińskiego/Hassa	poprawienie słupka z lustrem	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
301	27.06.2023	28.06.2023	16:37	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:10	09:14	Bałuty	Hipoteczna/Olsztyńska	poprawa skrzywionego słupka z D6	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
302	28.06.2023	28.06.2023	07:47	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	08:41	08:59	Bałuty	Młynarska 29	Zabrano uszkodzoną pinezkę	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
303	28.06.2023	30.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	120/2023	email	07:59	08:33	Bałuty	Smugowa	Przeniesienie znaku A7	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
304	28.06.2023	30.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	120/2023	email	07:59	08:33	Bałuty	Smugowa	Przeniesienie znaku A7	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
305	28.06.2023	30.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	120/2023	email	07:59	08:33	Bałuty	Smugowa	Przeniesienie znaku A7	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
306	28.06.2023	28.06.2023	08:58	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:56	09:57	Bałuty	Boya Żeleńskiego / Sporna	zabrano znak U21	28.06.2023	28.06.2023	zakończono

307	28.06.2023	28.06.2023	09:10	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	09:41	09:42	Bałuty	Łodzianka	zabrano znak U21	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
308	27.06.2023	29.06.2023	15:16	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:33	10:40	Górna	Rzgowska 43	brak znaku do zamontowania na miejscu	28.06.2023	29.06.2023	zakończono
309	23.06.2023	30.06.2023	10:18	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:45	11:17	Górna	Powszechna Mieszczańska	Oczyszczono znaki w na całym skrzyżowaniu i słupek	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
310	26.06.2023	30.06.2023	11:15	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	11:41	12:11	Polesie	KrzemieńskaGrodzieńska	uzupełniono brakujący słupek	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
311	28.06.2023	28.06.2023	10:37	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:15	13:41	Śródmieście	Plac Dąbrowskiego	wymieniono słupek od znaku D6	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
312	28.06.2023	28.06.2023		Straż Miejska	zgłoszenie	nd	telefonicznie	18:08	18:11	Bałuty	Kilińskiego	Zabrano C11	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
313	28.06.2023	28.06.2023	12:17	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:33	20:39	Polesie	Mickiewicza/Żeromskiego	Przycięto gałęzie, wyczyszczono znak E-21	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
314	26.06.2023	05.07.2023	14:23	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:44	20:45	Widzew	Plac Zwycięstwa 11	Wyprostowano słupek z D18a	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
315	28.06.2023	28.06.2023	20:54	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	21:06	21:06	Polesie	Włókniarzy/Legionów	Zabrano plastikowy element z jezdni	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
316	26.06.2023	28.06.2023	15:22	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	20:57	20:58	Śródmieście	Mickiewicza/Piotrkowska	Przekręcono tarczę D6b	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
317	27.06.2023	04.07.2023	09:15	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	21:24	21:26	Górna	Al. Politechniki/Piękna	Przycięto gałęzie przy B-36	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
318	28.06.2023	28.06.2023	15:14	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	19:40	19:41	Polesie	Jana Pawła II/Mickiewicza/Włókniarzy	Przekręcono znak D6b	28.06.2023	28.06.2023	zakończono
319	23.06.2023	29.06.2023	16:11	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	12:42	12:55	Polesie	Wileńska / Obywatelska	poprawne ustawienie znaków	29.06.2023	29.06.2023	zakończono
320	23.06.2023	29.06.2023	16:11	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:05	13:30	Górna	Rzgowska 43	zamontowano nowy znak B-36	29.06.2023	29.06.2023	zakończono
321	23.06.2023	29.06.2023	16:11	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	13:05	13:30	Górna	Rzgowska 43	w znaku A6 poprawiono mocowanie	29.06.2023	29.06.2023	zakończono
322	29.06.2023	29.06.2023	14:23	CZK	zlecenie awaryjne	nd	telefonicznie	16:48	16:51	Bałuty	Strykowska 293	ustawiono znak U21 przy wyrwie	29.06.2023	29.06.2023	zakończono
323	29.06.2023	30.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	123/2023	email	17:53	17:59	Bałuty	Harcerska	wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z załączonym projektem - likwidacja znaków 3x A17 -	29.06.2023	29.06.2023	zakończono
324	29.06.2023	30.06.2023	nd	ZDiT	zlecenie	123/2023	email	17:53	17:59	Bałuty	Harcerska	znak B-2 oraz D-3 do wymiany zniszczone lico	29.06.2023	29.06.2023	zakończono
325	29.06.2023	29.06.2023	nd	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	17:00	17:12	Bałuty	Strykowska 99a	zabrano TOR	29.06.2023	29.06.2023	zakończono
326	30.06.2023	30.06.2023	08:01	ZDiT	zlecenie awaryjne	nd	email	08:56	08:57	Bałuty	Młynarska / Obrońców Warszawy	zabrano podstawę gumową	30.06.2023	30.06.2023	zakończono
327	30.06.2023	30.06.2023	11:42	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	13:21	13:22	Górna	Kurczaki	wyprostowano słupek z D6	30.06.2023	30.06.2023	zakończono
328	29.06.2023	05.07.2023	12:14	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	14:51	14:55	Widzew	Brzezińska / Janosika	poprawnie ukierunkowano tablicę E2	30.06.2023	30.06.2023	zakończono
329	30.06.2023	30.06.2023	08:46	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	10:15	10:18	Bałuty	Młynarska / Zofii	poprawiono tarcze B20, wyprostowanie słupków	30.06.2023	30.06.2023	zakończono
330	30.06.2023	30.06.2023	14:32	ZDiT	zlecenie	124/2023	email	16:08	16:15	Bałuty	Św. Teresy	montaż B36	30.06.2023	30.06.2023	zakończono
331	30.06.2023	30.06.2023	14:53	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	17:07	07:11	Bałuty	Palki / Pankiewicza	urwane i uszkodzone separatory - zabrano na bazę	30.06.2023	30.06.2023	zakończono

332	15.06.2023	30.06.2023	08:17	ZDiT	zlecenie	117/2023	email	17:20	18:24	Widzew	Kosodrzewiny	przeniesiono próg zwalniający wraz z oznakowaniem	30.06.2023	30.06.2023	zakończono
333	01.06.2023	30.06.2023	12:37	ZDiT	zlecenie	108/2023	email	21:15	21:33	Widzew	Niciarniana - Wiadukt	zamontowano 2 x U10	30.06.2023	30.06.2023	zakończono
334	30.06.2023	30.06.2023	nd	CZK	zgłoszenie	nd	telefonicznie	17:11	17:13	Śródmieście	Północna	zabrano uszkodzone słupki wygradzające	30.06.2023	30.06.2023	zakończono
335	30.06.2023	30.06.2023	13:49	ZDiT	zgłoszenie	nd	email	14:41	14:42	Widzew	Służbowa 33	zabezpieczono zapadnięty wpust	30.06.2023	30.06.2023	zakończono
336	30.06.2023	30.06.2023		inne	zgłoszenie	nd	telefonicznie	22:54	23:01	Widzew	Nawrot / Targowa	przeniesiono znaki A7,D6, 2 x D6b na słupki tymczasowe - PGE wymiana latarni	30.06.2023	30.06.2023	zakończono

Lp.	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/latarnie i ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/ w toku	Data zakończenia	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	16.06.2023	11:33	ZDiT	malowanie awaryjne	e-mail	10:40	11:49	zakończone	16.06.2023	Śródmieście	Jaracza 59	odtworzono oznakowanie poziome