

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA 2016 ROK

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
2	L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Wystąpiono z propozycją odstąpienia od umowy. Trwają rozmowy z wykonawcą zadania.
3	W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.	Wydział Edukacji	W kwietniu/maju nastąpi ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy zadania.
4	B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Badanie ofert złożonych w przetargu ogłoszonym na wyłonienie wykonawcy niskiego parku linowego.
5	P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".	Wydział Gospodarki Komunalnej	W dniu 08.03.2017 przekazano wykonawcy plac budowy.
6	L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	Na podstawie spotkań cyklicznych opracowano wytyczne do projektu organizacji ruchu, projekty będą opracowywane w drugim kwartale br.
7	S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.	Zarząd Dróg i Transportu	Wierzbowa – Północna – zadanie zrealizowane. Jaracza – POW – przygotowujący jest projekt organizacji ruchu.
8	S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta.	Zarząd Dróg i Transportu	Wólczańska – Struga, Wólczańska – Zamenhofska – zatwierdzony przez Biuro Inżyniera Miasta w Departamencie Gospodarowania Majątkiem Urzędu Miasta Łodzi projekt organizacji ruchu jest w trakcie realizacji. Narutowicza – Sienkiewicza, Narutowicza – Sterlinga, Narutowicza – POW – przygotowujący jest projekt organizacji ruchu
9	P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Dokumentacja projektowa dla zadania została opracowana w roku 2016. Przebudowa ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Zielonej do al. 1 Maja zostanie zrealizowana w roku 2017 z środków finansowych zarezerwowanych w budżecie Miasta na zadaniu pn. „Przebudowa dróg na terenie Polesia”. Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu nieograniczonego na realizację robót na stronie Zarządu Inwestycji Miejskich.
10	L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Realizowany jest etap zamykania inwestycji. Z wyłączeniem instalacji gazów medycznych i wentylacji, wszystkie pozostałe roboty budowlane są po przeglądach technicznych Obecnie trwa usuwanie usterek przed odbiorem końcowym.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
11	S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Trwają prace nad opracowaniem projektu budowlanego w zakresie branży ciepłowniczej. Termin umowy zakończenia opracowania dokumentacji projektowej został zmieniony aneksem do umowy z terminem realizacji do dnia 30.05.2017 r., ze względu na wymagania gestora sieci ciepłowniczych odnośnie uzgodnienia dokumentacji projektowej w Veolia oraz przez Zespół Uzgodnień Dokumentacji Projektowych w Łódzkim Ośrodku Geodezji.
12	S0031 Podwórzec Zacisze.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Inwestycja w trakcie realizacji. Planowane zakończenie prac zgodnie z terminem umownym do dnia 18.04.2017 r.
13	B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Rozpoczęto budowę alejek parkowych, wykorzystując ziemię z wykopów do finalnego ukształtowania stoków góry, trwa formowanie toru crossowego oraz przygotowanie terenu pod nasadzenia. PGE wykonała przyłącze energetyczne (skrzynkę elektryczną) przy ul. Pstrągowej, co umożliwi rozpoczęcie prac przy budowie instalacji elektrycznej na urządzanym zieleńcu. Prace budowlane zakończone będą do 30 czerwca br., nasadzenia do końca października br.
14	L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Odbiór ostateczny nie został dokonany. ZZM oczekuje na zamienną pozwolenie na budowę, uwzględniające etapowość prac, które pozwoli odebrać zrealizowany etap robót i oddać go do użytkowania.