

Raport dzienny
01.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	30.06.2022	23:22	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:16	00:17	zakończone	Górna	Kalinowskiego 24	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	28.06.2022	11:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:43	08:05	zakończone	Górna	Kolumny	wymieniono A16, A18b, B33	1 x A16, 1 x A18b
3	28.06.2022	11:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:43	08:05	zakończone	Górna	Kolumny	wymieniono A16, A18b, B33	1 x B33
4	28.06.2022	11:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:43	08:05	zakończone	Górna	Kolumny	wymieniono A16, A18b, B33	1 x przedłużka 1m
5	30.06.2022	08:31	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:29	08:32	w toku	Górna	Uroczysko	zniszczone znaki małe: B36, B21, B22, D3, A7, B2, D47	
6	01.07.2022	09:07	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	09:18	09:20	zakończone	Polesie	Złotno 135	zabezpieczono wyrwę w jezdni	2 x U21
7	01.07.2022	07:33	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:48	09:48	zakończone	Bałuty	Nastrojowa/Wiankowa	nie stwierdzono nieprawidłowości	
8	28.06.2022	13:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:18	11:38	zakończone	Bałuty	Powstańców Wielkopolskich/Klonowa	uzupełniono D19 i D20	1 x D19, 1 x D20
9	28.06.2022	13:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:53	12:01	zakończone	Bałuty	Nastrojowa 26	uzupełniono D41	1 x D41
10	30.06.2022	14:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:36	12:37	zakończone	Górna	Kilińskiego/Poznańska	nie stwierdzono nieprawidłowości	
11	01.07.2022	14:48	ZDiT	zlecenie awaryjne	e-mail	15:21	15:23	zakończone	Górna	Śmigłego-Rydza / Broniewskiego	zabezpieczono studzienkę U21	1x U21
12	01.07.2022	07:38	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:24	16:28	zakończone	Widzew	Skrzatów/Taborowa	poprawiono lustro, jedno z nich do wymiany	
13				samodzielne		16:28	16:28	zakończone	Widzew	Skrzatów/Taborowa	poprawiono obrócone B20	
14	29.06.2022	08:22	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:39	18:43	zakończone	Bałuty	Sitowie 17a	zweryfikowano próg zwalniający - brakuje 1 elementu, próg wtopił się w asfalt	
15	01.07.2022	18:44	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:27	19:28	zakończone	Górna	Piotrkowska 197	złamany słupek z D18 i T30 - zabrano na bazę	

Raport dzienny
05.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05.07.2022	08:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	09:16	09:18	zakończone	Górna	Rzgowska 264	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	04.07.2022	14:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:35	11:37	zakończone	Górna	Kilińskiego/Płocka	wyprostowano słupki	
3	04.07.2022	11:31	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:55	12:20	zakończone	Widzew	Srzątów/Taborowa	wymieniono lustro	1 x lustro 800 mm
4	04.07.2022	11:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:53	18:36	zakończone	Górna	Uroczysko	wymieniono zniszczone znaki małe	1 x A7
5	04.07.2022	11:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:53	18:36	zakończone	Górna	Uroczysko	wymieniono zniszczone znaki małe	1 x B2, 1 x B21, 1 x B22, 1 x B36
6	04.07.2022	11:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:53	18:36	zakończone	Górna	Uroczysko	wymieniono zniszczone znaki	1 x D3, 1 x D46
7	05.07.2022	19:10	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:05	20:08	w toku	Górna	Rzgowska/Bartoszewskiego	uszkodzone 6 słupków bariery mostowej, zabezpieczono U21	1 x U21
8	04.07.2022	05:25	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	19:15	19:29	zakończone	Śródmieście	Narutowicza/Kilińskiego	wymieniono ozdobny słupek od B36	1 x słupek ozdobny 4,5 m
9	04.07.2022	11:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:33	19:48	zakończone	Śródmieście	Tuwima/Targowa	wymieniono ozdobny słupek od D6, zabrano tymczasowy słupek z D6	1 x słupek ozdobny 4,0 m
10				samodzielne		20:24	20:25	zakończone	Bałuty	Obornicka/Lutomierska	zamontowano brakujące U21 na wyrwie	1 x U21
11				samodzielne		20:38	20:43	zakończone	Bałuty	Wielkopolska/Pułaskiego	zamontowano ponownie wyrwany pylon	
12	05.07.2022	22:00	BIM	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:41	23:05	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Rydzka-Śmigłego	zgłoszono niebezpieczną substancję na jezdni, zabezpieczono pas ruchu, przejście dla pieszych i przejazd rowerowy U21 i taśmą	11 x U21, taśma ostrzegawcza

Raport dzienny
06.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05.07.2022	14:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:48	10:47	zakończone	Bałuty	Łodzianka	wymieniono próg zwalniający	2 x element końcowy
2	05.07.2022	14:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:48	10:47	zakończone	Bałuty	Łodzianka	wymieniono próg zwalniający	7 x element środkowy
3	29.06.2022	14:43	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:28	11:49	zakończone	Widzew	Milionowa 253	uzupełniono próg zwalniający	2 x element środkowy
4	06.07.2022	09:50	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	11:45	11:50	zakończone	Górna	Senatorska/Słowiańska	przycięto gałęzie przy znaku D6	
5	06.07.2022	12:35	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	13:00	13:30	zakończone	Polesie	Retkińska/Kusocińskiego	złamany słupek z D6 - wstawiono nowe D6 na słupku	1 x D6
6	06.07.2022	12:35	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	13:00	13:30	zakończone	Polesie	Retkińska/Kusocińskiego	złamany słupek z D6 - wstawiono nowe D6 na słupku	1 x słupek 4,0 m
7	06.07.2022	14:38	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:00	15:00	zakończone	Bałuty	Widok/Chłodna	zgłoszenie dotyczyło TOR, nie dotyczyło ZDiT	
8	06.07.2022	17:45	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:45	18:53	zakończone	Górna	Farna 22	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	1 x U21
9				samodzielne		17:48	17:49	zakończone	Bałuty	Limanowskiego/Sierakowskiego	wyprostowano skrzywiony słupek z D6	
10	06.07.2022	08:27	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:21	19:24	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Rzgowska	wyprostowano skrzywiony słupek z C13a	
11	06.07.2022	08:27	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:28	19:38	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Kilińskiego	poprawiono mocowanie 2 x D6b	
12	06.07.2022	08:27	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:42	19:43	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Siermiradzkiego	sprawdzono próg zwalniający, brakuje 2 szt. Pinezek czarnych	
13	06.07.2022		BIM	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:46	19:51	zakończone	Górna	Śmigłego Rydza/Dąbrowskiego	zdemontowano zabezpieczenie pasa ruchu	
14				samodzielne		20:05	20:32	zakończone	Polesie	Radwańska przed Inżynierską	wymieniono złamany słupek od A16 i A17	1 x słupek 4,8 m
15	06.07.2022	11:11	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:40	21:06	zakończone	Polesie	Kasprzaka/Srebrzyńska	przeniesiono znaki A7 i D6 na wysięgniku z sygnalizatora na latarnię	

Raport dzienny
07.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	07.07.2022	09:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:55	10:57	zakończone	Górna	Wólczańska 252	wyprostowano słupek z C9	
2	07.07.2022	09:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:58	11:00	zakończone	Górna	Wólczańska 252	wymieniono słupki D18 i D4a	2 x słupek 4,2 m
3	07.07.2022	09:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:08	11:09	zakończone	Górna	Oppmana	brak możliwości poprawienia tarczy, wymieniono na nową B33	1 x B33
4	07.07.2022	09:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:10	11:11	zakończone	Górna	Bohomolca / Szymańskiego	wymienione zniszczone A7	1 x A7
5	07.07.2022	09:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:12	11:14	zakończone	Górna	Bohomolca / Szymańskiego	wymienione wyblakłe D4	1 x D4
6	07.07.2022	09:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:16	11:17	zakończone	Górna	Szymańskiego 1A	Wymieniono tarczę B1	1 x B1
7	07.07.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	11:25	11:40	zakończone	Bałuty	Palki / Pankiewicza	zabrano uszkodzone separatory	
8				samodzielne		12:02	12:15	zakończone	Górna	Senatorska / Słowińska	przycięto gałęzie przy znaku D6	
9	07.07.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	12:40	12:41	zakończone	Górna	Skargi / Wólczańska	poprawiono oznakowanie D4a	
10	07.07.2022	09:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:44	13:01	zakończone	Górna	Skargi 8/10	wymieniono słupek od B36	1 x słupek 4,2 m
11	07.07.2022	14:00	BIM	zgłoszenie	telefoniczne	15:35		zakończone	Śródmieście	Hasa / Kilińskiego	zdemontowano znak C16/13	
12	07.07.2022	15:50	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	17:29	17:42	zakończone	Śródmieście	Kińskiego 68	wymieniono złamany słupek od A7 i D6	1 x słupek 4,8 m
13	07.07.2022		ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:22	20:26	w toku	Śródmieście	Piotrkowska 230 / 232	wyprostowano 1 słupek z D18	
14	07.07.2022	20:57	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	21:14	21:15	zakończone	Górna	Wróblewskiego 8	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
15				samodzielne		21:11	21:12	zakończone	Górna	Wróblewskiego 16	poprawiono U21	
16				samodzielne		21:35	21:55	zakończone	Bałuty	Inflancka 10	wstawiono słupek z D11	1 x słupek 4,2 m
17				samodzielne		17:20	17:27	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska / Romanowska	przycięto gałęzie przy znaku D6, T22 i B20	
18				samodzielne		20:20	20:58	zakończone	Górna	Pustynna 25	Wstawiono brakujący słupek wraz z D1	1 x słupek 4,2 m

Raport dzienny
08.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	08.07.2022	11:30	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:21	12:22	zakończone	Górna	Chóralna 2	zgłoszenie dotyczyło znaku, który nie należy do ZDiT	
2	08.07.2022	13:15	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:48	13:49	zakończone	Polesie	Wiókniarzy 188	zabezpieczono zapadniętą studzienkę	1 x U21
3	08.07.2022	13:18	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	14:15	14:19	zakończone	Widzew	Wojewódzkiego	nie zlokalizowano braku pokrywy w studzience	
4	08.07.2022	13:44	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	14:34	14:35	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 300	brak wyryw w jezdni	
5	08.07.2022	14:23	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	14:54	14:55	zakończone	Górna	Karpia 57/59	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	1 x U21
6	08.07.2022	08:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:54	15:59	zakończone	Bałuty	Wiókniarzy/Św.Teresy	wymieniono uszkodzone C9	1 x C9
7	08.07.2022	16:28	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:09	17:20	zakończone	Polesie	Żeromskiego/Żwirki	obrócono tarczę D6	
8				samodzielne		16:47	16:53	w toku	Polesie	Żeligowskiego 46	poprawiono przekręcone D6, zamontowano ponownie pylon U5b, jednego brakuje	
9				samodzielne		18:44	18:47	w toku	Bałuty	Obornicka/Lutomierska	złamany słupek z A7 i D6 - wstawiono tymczasowo	
10	08.07.2022	10:30	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:35	17:42	zakończone	Górna	Paderewskiego/Rzgowska	zamontowano B23	1 x B23
11				samodzielne		17:45	17:49	zakończone	Górna	Karpia 65/67	poprawiono obrócone B43/B44	
12	08.07.2022	09:52	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:06	18:14	zakończone	Widzew	Przędzalniana 55	poprawiono D1	
13				samodzielne		18:25	18:29	zakończone	Śródmieście	Poznańskich/Scheiblerów	wyprostowano słupek z D6b	
14				samodzielne		19:34	19:45	zakończone	Bałuty	Obornicka/Lutomierska	wymieniono uszkodzone znaki - A7, D6, słupek	1 x A7
15				samodzielne		19:34	19:45	zakończone	Bałuty	Obornicka/Lutomierska	wymieniono uszkodzone znaki - A7, D6, słupek	1 x D6

16				samodzielne		19:34	19:45	zakończone	Bałuty	Obornicka/Lutomierska	wymieniono uszkodzone znaki - A7, D6, słupek	1 x słupek 4,5 m
17	06.07.2022	13:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:48	20:01	zakończone	Bałuty	Kutrzeby 67	uzupełniono B36 na słupku	1 x B36
18	06.07.2022	13:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:48	20:01	zakończone	Bałuty	Kutrzeby 67	uzupełniono B36 na słupku	1 x słupek 4,2 m
19	08.07.2022	08:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:12	20:18	zakończone	Śródmieście	Zachodnia 89	wymieniono T3a	1 x T3a
20	08.07.2022	08:41	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:32	20:32	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 189	obrócono tabliczkę	
21				samodzielne		20:42	20:49	zakończone	Widzew	Przędzalniana/Nawrot	uzupełniono D6 na naprawionym sygnalizatorze	1 x D6
22	08.07.2022	20:50	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:58	21:02	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 11	poprawiono obrócone B21	
23	08.07.2022	20:51	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:13	21:16	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 39	poprawiono obrócone F10 i D18	
24	08.07.2022	08:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:15	09:33	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 52	wymieniono słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
25	08.07.2022	08:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:45	09:53	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego/Kilińskiego	wymieniono wyblakłe B2	1 x B2
26	08.07.2022	08:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:59	10:19	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 211	wyprostowano słupek z D6, wymieniono zniszczoną tarczę, wymieniono złamany słupek od D6	1 x D6
27	08.07.2022	08:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:59	10:19	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 211	wyprostowano słupek z D6, wymieniono zniszczoną tarczę, wymieniono złamany słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
28	08.07.2022	08:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:34	20:43	zakończone	Górna	Rzgowska/wjazd do szpitala	wymieniono B36	1 x B36
29	08.07.2022	08:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:53	20:55	zakończone	Górna	Matek Polskich/Szczenieckiej	wyprostowano słupek z D6	
30	08.07.2022	08:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:57	21:06	zakończone	Górna	Matek Polskich 43	wymieniono B36, wyprostowano słupek	1 x B36

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Raport dzienny

12.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12.07.2022	06:07	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	06:35	06:37	zakończone	Polesie	Rąbieńska/Marszowa	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	12.07.2022	06:07	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	06:59	07:00	zakończone	Górna	Patriotyczna/Zamulna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3				samodzielne		07:48	07:57	zakończone	Polesie	Krakowska/Siewna	poprawiono mini rondo	
4				samodzielne		11:22	11:26	zakończone	Polesie	Żeligowskiego 46	uzupełniono pylon U5b	1 x U5b
5	11.07.2022	13:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:32	11:35	zakończone	Górna	Piotrkowska 275	obrótcono D1	
6				samodzielne		11:49	11:51	zakończone	Górna	Zaolziańska	wyprostowano D6	
7				samodzielne		11:52	11:55	zakończone	Górna	Astronautów	wyprostowano D18	
8	12.07.2022	10:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:56	11:14	zakończone	Widzew	Targowa/Piłsudskiego	wymieniono słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
9				samodzielne		12:51	12:55	zakończone	Bałuty	Obróńców Westerplatte 24	poprawiono skrzyżowany słupek z A16 i A17, obrótcono B33	
10				samodzielne		20:56	20:57	zakończone	Bałuty	Urzędnicza 9 i 11	zabrano 2 x U21	
11	12.07.2022	15:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:21	16:23	zakończone	Górna	Ciołkowskiego/Strycharska	wyprostowano słupek z D6	
12	12.07.2022	17:19	PGE	zgłoszenie	telefonicznie	17:33	17:48	w toku	Górna	Sanocka/Krakusa	uszkodzona latarnia, ustawiono tymczasowo znaki	
13	12.07.2022	12:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:21	18:23	zakończone	Śródmieście	Kościuszki/Żwirki	wyprostowano słupek z C11	
14	12.07.2022	12:42	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:05	18:08	zakończone	Śródmieście	Kościuszki/Żwirki	słupek od B36 nie jest skorodowany	
15	12.07.2022	15:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:49	20:03	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego/Augustów	uzupełniono D1	1 x D1
16	12.07.2022	15:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:49	20:03	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego/Augustów	uzupełniono D1	1 x słupek 4,2 m
17				samodzielne				zakończone	Polesie	Wólczańska 143	zamontowano ponownie pylon	
18				samodzielne		21:19	21:19	zakończone	Polesie	Krakowska/Siewna	poprawiono mini rondo	

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Raport dzienny
13.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13.07.2022	09:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:00	11:08	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Narutowicza	poprawiono zapory	
2				samodzielne		09:03	09:48	zakończone	Śródmieście	Wólczańska/Skorupki	uzupełniono brakującą poduszkę berlińską	1 x poduszka berlińska
3				samodzielne		09:57	09:59	zakończone	Górna	Ciołkowskiego 4a	wyprostowano słupek z D4, D18, tarcza D18a do wymiany	
4	13.07.2022	07:44	ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	12:23	12:37	zakończone	Polesie	1 Maja/Żeligowskiego	wymieniono uszkodzony pylon	1 x U5b
5				samodzielne		12:16	12:51	zakończone	Polesie	1 Maja/Zielona	wymieniono uszkodzony pylon	1 x U5b
6	08.07.2022	12:25	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:35	12:42	zakończone	Bałuty	Morełowa/Łagiewnicka	wymieniono uchwyty od B43, poprawiono	
7	13.07.2022	14:04	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:02	16:09	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 51	wygradzono zapadlinę w jezdni	
8	13.07.2022	15:40	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:27	16:28	zakończone	Górna	Gojawiczyńskiej/Dąbrowskiego	wyprostowano słupek z B36, słupek do wymiany	
9	13.07.2022		ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:48	19:51	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 51	wygradzono zapadlinę w jezdni - dołożono zapory U20 i lampki	
10	07.07.2022	09:31	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:06	20:08	zakończone	Bałuty	Włókniarzy/Liściasta	wyprostowano tarczę F10	
11	06.07.2022	12:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:24	21:38	w toku	Bałuty	Włókniarzy/Lutomierska	zabrano zniszczoną tarczę F10, zamontowano nowe słupki aby zapewnić skrajnię przy ścieżce rowerowej	1 x słupek 4,5 m, 1 x słupek 4,8 m
12	13.07.2022	13:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:27	15:31	zakończone	Widzew	Margaretek/Majowa	uzupełniono A5	1 x A5
13	13.07.2022	13:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:43	15:53	zakończone	Widzew	Pomorska/Juhasowa	wymieniono D6	1 x D6
14	13.07.2022	13:44	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:00	16:03	zakończone	Widzew	Krokusowa/Graniowa	usunięto słupek	
15	13.07.2022	11:20	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:19	16:23	zakończone	Widzew	Telefoniczna/Janosika	poprawiono mocowanie słupka	
16	13.07.2022	14:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:51	19:07	zakończone	Widzew	Gajcego/Szaniawskiego	wyprostowano słupki SEP03	

Raport dzienny
14.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14.07.2022	08:05	ZDiT	zlecenie awaryjne	e-mail	08:53	08:54	zakończone	Widzew	Viewegera 12	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	06.07.2022	12:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:31	09:53	zakończone	Bałuty	Włókniarzy/Lutomierska	wymieniono F10	1 x F10 2400x720 mm
3	14.07.2022	10:36	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:03	11:57	zakończone	Bałuty	Polna/Limanowskiego	wymieniono złamany słupek od A7 i D6	1 x słupek 4,5 m
4	14.07.2022	11:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:22	12:56	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska (Tuwima - Próchnika)	poprawiono tabliczki pod B1, brak skrzywionego D6	
5				samodzielne		12:42	12:43	zakończone	Śródmieście	Wólczańska/Struga	zabrano U21	1 x U21
6	14.07.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:15	13:16	zakończone	Widzew	Wodna 14	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7				samodzielne		17:47	17:50	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza/Traugutta	poprawiono 4 x D6	
8	14.07.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	18:02	18:35	zakończone	Polesie	Unii Lubelskiej	oczyszczono tarcze 2 x B36, 1 x C9, 1 x D1	
9	14.07.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	19:59	20:00	w toku	Bałuty	Sitowie 17a	brak możliwości demontażu elementu końcowego progu	
10	14.07.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	20:34	20:43	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego/Tatrzeńska	wymieniono 2 separatory	2 x separator
11				samodzielne		18:47	18:50	zakończone	Bałuty	Lutomierska	oczyszczono A16	
12	14.07.2022	14:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:30	15:38	zakończone	Widzew	Rondo Żołnierzy Wyklętych	zabezpieczono wyrwę w jezdni	2 x U21
13	14.07.2022	16:22	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:22	17:26	zakończone	Polesie	Rąbieńska 80	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
14	14.07.2022	11:47	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:35	16:38	zakończone	Górna	Paradna/Trybunalska	poprawiono wysięgnik	
15	14.07.2022	18:57	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:32	19:33	zakończone	Śródmieście	Gdańska 17	zabezpieczono studzienkę	1 x U21
16	14.07.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:00	20:23	zakończone	Widzew	Niciarniana	przycięto gałęzie przy znakach B36	
17	14.07.2022	07:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:00	21:00	zakończone	Bałuty	Flisacka	nie zlokalizowano zniszczonego znaku	
18				samodzielne		20:36	20:37	zakończone	Bałuty	Grunwaldzka 14	zabrano 13 x U21	

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	14.07.2022	01:01	CZK	łatanie ubytków	telefonicznie	01:39	01:45	zakończone	Bałuty	Wycieczkowa/Wiewiórcza	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	3 x 25 kg masy
3	14.07.2022		CZK	łatanie ubytków	telefonicznie	20:51	21:05	zakończone	Widzew	Rondo Żołnierzy Wyklętych	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	8 x 25 kg masy

Raport dzienny
18.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		09:50	12:25	zakończone	Śródmieście	Kopcińskiego/ Muzeum Geograficzne	pomalowano 16 x SEP	
2				samodzielne		07:47	07:48	zakończone	Bałuty	Kasztelańska	przejazd PKP, T7 do wymiany	
3				samodzielne		07:55	07:58	zakończone	Bałuty	Krecia	przejazd PKP, G1c do wymiany	
4				samodzielne		08:02	08:05	zakończone	Bałuty	Łozowa	przejazd PKP, brak G1b, G1c do wymiany	
5				samodzielne		08:46	08:48	zakończone	Widzew	Transmisyjna	przejazd PKP - nie stwierdzono nieprawidłowości	
6				samodzielne		08:56	08:58	zakończone	Widzew	Malownicza	przejazd PKP - nie stwierdzono nieprawidłowości	
7				samodzielne		09:00	09:04	zakończone	Widzew	Taborowa	przejazd PKP, A9 do wymiany	
8				samodzielne		10:44	10:42	zakończone	Górna	Gorzew	przejazd PKP, B33 "30" do wymiany	
9				samodzielne		11:00	11:02	zakończone	Polesie	Maratońska	przejazd PKP - nie stwierdzono nieprawidłowości	
10				samodzielne		11:04	11:06	zakończone	Polesie	Plocka	przejazd PKP - nie stwierdzono nieprawidłowości	
11				samodzielne		11:11	11:13	zakończone	Polesie	Obywatelska	przejazd PKP, G1c do wymiany	
12				samodzielne		11:14	11:15	zakończone	Polesie	Wróblewskiego	przejazd PKP - nie stwierdzono nieprawidłowości	
13				samodzielne		12:40	12:42	zakończone	Bałuty	Okulickiego	przejazd PKP - nie stwierdzono nieprawidłowości	
14	18.07.2022	14:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:52	16:14	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Rewolucji	skrzyżwiony słupek z B21 i B44 pętki podczas prostowania, wymieniono na nowy	1 x słupek ozdobny 4,8 m
15	18.07.2022	13:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:57	15:08	zakończone	Bałuty	Szczecińska/Hodowlana	wymieniono wyblakłe D1	1 x D1
16	18.07.2022	16:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:37	16:38	zakończone	Polesie	Złotno 112	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

17	18.07.2022	13:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:40	16:48	zakończone	Bałuty	Borówkowa/Zgierska	wymieniono T0	1 x T0
18	18.07.2022	13:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:52	16:59	zakończone	Bałuty	Poziomkowa/Zgierska	wymieniono T0	1 x T0
19	18.07.2022	13:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:21	17:27	zakończone	Bałuty	Podleśna/Zgierska	wymieniono T0	1 x T0
20	18.07.2022	13:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:59	17:04	zakończone	Bałuty	Zgierska 267	wyprostowano słupek z B25, B36	
21	18.07.2022	13:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:27	17:50	zakończone	Bałuty	Zgierska/wjazd do Łodzi	wymieniono wyblakłe A29	2 x A29
22	18.07.2022	13:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:04	18:29	zakończone	Bałuty	Zgierska/Pojezierska	wymieniono wyblakłe D1	1 x D1
23	18.07.2022	09:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:55	18:59	zakończone	Bałuty	Plonowa/Tatarczana	wyprostowano skrzywiony słupek z A6	
24	18.07.2022	13:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:18	19:24	zakończone	Bałuty	Limanowskiego/Malborska	wymieniono wyblakłe B36	1 x B36
25	18.07.2022	19:38	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:48	19:49	zakończone	Polesie	Szczecińska/Rąbieńska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
26	18.07.2022	13:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:00	20:08	zakończone	Bałuty	Bracka/Przemysłowa	wymieniono wyblakłe B21, B36, wyprostowano słupek z A7	1 x B21, 1 x B36
27	18.07.2022	14:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:26	21:45	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 51	zdemontowano TOR w godzinach wieczornych	
28	18.07.2022	22:04	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	22:34	22:37	zakończone	Górna	Szkolna 25	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	18.07.2022	22:04	CZK	łatanie ubytków	telefonicznie	22:34	22:37	zakończone	Górna	Szkolna 23	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszkankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	4 x 25 kg masy

Raport dzienny
19.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	19.07.2022	08:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:32	09:33	zakończone	Polesie	Łyżwiarska/Popieluszki	wyprostowano słupek z B20 i D6	
2	19.07.2022	08:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:17	09:20	zakończone	Polesie	Gilette/Nowy Józefów	wyprostowano słupek z D6	
3	19.07.2022	08:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:03	09:14	zakończone	Polesie	Nowy Józefów/WORD	obcięto gałęzie przy B33 i B36	
4				samodzielne		09:23	09:25	zakończone	Polesie	Nowy Józefów/Gilette	obrócono tarczę D6	
5	19.07.2022	09:16	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:51	09:52	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 263	poprawiono mocowanie D6	
6	19.07.2022	09:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:07	10:08	zakończone	Bałuty	Żytnia/Lutomierska	poprawiono obrócone tarcze A7 i D6	
7				samodzielne		16:00	16:09	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/ZHP	zamontowano brakujący słupek z B2 i T22 (mini)	1 x słupek 4,0 m
8				samodzielne		16:00	16:09	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/ZHP	zamontowano brakujący słupek z B2 i T22 (mini)	B2
9				samodzielne		16:00	16:09	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/ZHP	zamontowano brakujący słupek z B2 i T22 (mini)	T22
10	19.07.2022	13:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:22	16:24	zakończone	Polesie	Karolewska 62	obrócono tarczę B33	
11	19.07.2022	13:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:28	16:30	zakończone	Polesie	Wróblewskiego/Bandurskiego	wyprostowano słupek z B20 i D6b	
12	19.07.2022	13:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:32	16:35	zakończone	Polesie	Bratysławska/Wróblewskiego	poprawiono pylon	
13	19.07.2022	08:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:45	16:46	zakończone	Polesie	Popieluszki/Wyszyńskiego	wymieniono wyblakłe C9	1 x C9
14	19.07.2022	13:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:04	17:08	zakończone	Polesie	Mickiewicza/Gdańska	poprawiono A6b	
15				samodzielne		17:26	17:29	zakończone	Śródmieście	Wólczajska/Radwańska	poprawiono mocowanie wysięgnika z D6	
16	19.07.2022	08:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:40	17:51	zakończone	Polesie	Konstantynowska/ZOO	wymieniono wyblakłe B36	1 x B36
17	19.07.2022	21:16	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:44	21:46	zakończone	Widzew	Marmurowa/Opolska	zabezpieczono wyskakującą trylinkę	1 x U21

Utrzymanie dodatkowe

Raport dzienny
20.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.07.2022	07:48	Straż Miejska	zlecenie awaryjne	telefonicznie	08:31	08:32	zakończone	Widzew	Pomorska/Giewont	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	19.07.2022	09:53	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:04	08:06	zakończone	Widzew	Taborowa	wymieniono A9	1 x A9
3				samodzielne		08:36	08:40	zakończone	Widzew	Henrykowska	przejazd PKP, do wymiany G1b, 2 x G1c, uszkodzone 6 x U1a, brak A11, brak G1a	
4				samodzielne		10:24	10:26	zakończone	Bałuty	Jaskółcza/Łagiewnicka	wyprostowano skrzywiony słupek z D6	
5	20.07.2022	09:34	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:00	11:00	zakończone	Polesie	Bandurskiego	zgłoszenie dotyczyło skrzywionej tarczy F10 - prośba o zgłoszenie wykonawcy remontu	
6	18.07.2022	11:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:03	11:03	w toku	Śródmieście	Rewolucji 1905 r. 26	w lokalizacji znajduje się sam słupek bez znaków	
7	19.07.2022	12:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:33	07:33	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 197	nie stwierdzono nieprawidłowości	
8	19.07.2022	09:15	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:24	08:26	zakończone	Bałuty	Rojna 10	poprawiono znak D18	
9	19.07.2022	12:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:28	09:34	zakończone	Śródmieście	Abramowskiego 30	brak możliwości oczyszczenia tarczy, wymieniono D18, wyprostowano tarcze	1 x D18
10	18.07.2022	11:13	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:03	11:03	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 26	nie stwierdzono nieprawidłowości, słupek wymieniony wcześniej	
11	20.07.2022	11:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:16	12:16	w toku	Bałuty	Folwarczna	brakuje 2 elementów środkowych	
12	20.07.2022	11:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:28	12:28	w toku	Bałuty	Pogodna	uszkodzony 1 element końcowy	

Raport dzienny
21.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	21.07.2022	00:41	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	01:24	01:26	w toku	Śródmieście	Mickiewicza/Wólczańska	zabrano uszkodzony wysięgnik z C13/16 do ponownego montażu po wstawieniu sygnalizatora	
2	21.07.2022	07:37	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:24	08:32	w toku	Bałuty	Wrześnieńska/Malinowa	uszkodzony znak D6, wstawiono tymczasowo	
3	21.07.2022	07:37	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:24	08:32	zakończone	Bałuty	Wrześnieńska/Malinowa	wymieniono słupek do znaku D6	1 x słupek 4,0 m
4	21.07.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	13:40	13:44	zakończone	Polesie	Bratysławska/Wróblewskiego	zamontowano ponownie pylon U5b	
5	21.07.2022	08:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:11	13:23	zakończone	Śródmieście	Rewolucji 1905 r. 26	zamontowano D18a, T29, T30 mini	1 x D18a
6	21.07.2022	08:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:11	13:23	zakończone	Śródmieście	Rewolucji 1905 r. 26	zamontowano D18a, T29, T30 mini	1 x T29, 1 x T30
7	21.07.2022	11:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:37	15:42	zakończone	Bałuty	Biegańskiego/Cisowa	usunięto słupek	
8	21.07.2022	11:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:43	15:46	zakończone	Bałuty	Biegańskiego 13	usunięto słupek	
9	21.07.2022	11:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:49	15:50	zakończone	Bałuty	Biegańskiego/Głogowa	obrócono D6 i A5	
10	21.07.2022	11:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:02	16:06	zakończone	Bałuty	Biegańskiego/Folwarczna	wyprostowano słupki i poprawiono znaki D6 na całym skrzyżowaniu	
11	21.07.2022	11:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:09	16:29	zakończone	Bałuty	Biegańskiego/Łagiewnicka	wymieniono słupek od C13a	1 x słupek 4,0 m
12				samodzielne		16:29	16:34	zakończone	Bałuty	Biegańskiego/Łagiewnicka	poprawiono wysięgnik z D3 i D6	
13	21.07.2022	16:33	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:04	17:06	zakończone	Widzew	Edwarda/Białoruska	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	1 x U21
14	21.07.2022	11:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:26	17:32	zakończone	Bałuty	Folwarczna/Olszowa	poprawiono A5, zasłonięto znaki D6 w miejscu, gdzie nie ma wymalowanego przejścia	

Raport dzienny
22.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22.07.2022	07:12	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	08:31	08:31	zakończone	Widzew	Pomorska/Giewont	wymieniono U21	1 x U21
2	22.07.2022	08:21	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:13	10:16	zakończone	Polesie	Krakowska/Minerska	wyprostowano słupek z C9, tarcza i słupek do wymiany	
3	22.07.2022	09:18	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:49	10:52	zakończone	Górna	Sanocka/Dygasińskiego	poprawiono skrzywione lustro i A7	
4				samodzielne		08:39	08:40	zakończone	Widzew	Telefoniczna/Pieniny	poprawiono obrócone D6	
5	22.07.2022		ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:35	10:36	zakończone	Górna	Wieniawskiego/Braterska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	22.07.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	11:21	11:25	zakończone	Górna	Ciołkowskiego 9	obrócono D18a z T29	
7	22.07.2022	11:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:57	13:00	zakończone	Bałuty	Deczyńskiego/Czeremchy	istnieją znaki A6b i A6c zamiast A6 - prośba o weryfikację	
8	21.07.2022	07:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:07	13:24	zakończone	Bałuty	Stawowa/Złocieniowa	uzupełniono D1	1 x D1
9	22.07.2022	16:33	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	17:24	17:25	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/Zielona	nie stwierdzono nieprawidłowości	
10	21.07.2022	11:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:02	18:08	zakończone	Bałuty	Biegańskiego/Malwowa	przycięto gałęzie przysłaniające znak D6	
11				samodzielne		18:18	18:19	zakończone	Górna	Sierakowskiego/Piotrkowska	zabrano 2 x U21	

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	22.07.2022	23:35	CZK	łatanie ubytków	telefonicznie	00:05	00:40	zakończone	Górna	Kalinowskiego 37	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	2 x 25 kg masy

Raport dzienny
24.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	24.07.2022	15:15	ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	15:55	15:56	w toku	Śródmieście	Piotrkowska 191	złamany słupek z D18 zabrano na bazę	
2	20.07.2022	11:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:28	12:28	zakończone	Bałuty	Pogodna	uzupełniono 1 element końcowy proguru	1 x element końcowy proguru

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	24.07.2022	23:25	CZK	łatanie ubytków	telefonicznie	23:54	00:05	zakończone	Bałuty	Lutomierska 111	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	3 x 25 kg masy

Raport dzienny
25.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	19.07.2022	13:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:30	07:32	w toku	Polesie	Krańcowa 79	oceniono próg zwalniający - do wymiany 9 elementów środkowych i 2 końcowe	
2	25.07.2022	09:15	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:14	11:40	zakończone	Górna	Tomaszowska 87	wymieniono złamany słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
3				samodzielne		11:49	11:50	zakończone	Górna	Tomaszowska/Jędrzejowska	obrócono C9	
4	25.07.2022	11:24	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:19	12:20	zakończone	Bałuty	Świtezianki/Uśmiechu	obrócono B2	
5	25.07.2022	13:02	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:33	13:34	zakończone	Śródmieście	Matejki 1/3	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	25.07.2022		ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	12:28	12:34	zakończone	Śródmieście	Zielona (Kościuszki - Piotrkowska)	ustawiono U21 przy donicach	14 x U21
7				samodzielne		16:09	16:32	zakończone	Polesie	Krakowska/Minerska	wymieniono złamany słupek i tarczę C9	1 x słupek 4,0 m
8				samodzielne		16:09	16:32	zakończone	Polesie	Krakowska/Minerska	wymieniono złamany słupek i tarczę C9	1 x C9
9	25.07.2022	12:53	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:08	15:11	zakończone	Śródmieście	Jaracza	zdemontowano C13a	
10	25.07.2022	15:06	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:23	18:38	zakończone	Widzew	Łokietkówny	nie stwierdzono braku tabliczek T29 i T3a, wyprostowano słupki z D18 i D6	
11	25.07.2022	10:48	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:10	16:25	zakończone	Bałuty	Łabędzia/Przepiórcza	poprawiono A12a i B33 oraz A6a i przestawiono słupek od B20	
12	25.07.2022		CZK	zgłoszenie	telefonicznie	18:57	18:58	zakończone	Bałuty	Palki	zabrano 3 urwane separatory typu HOL	
13	25.07.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:14	20:21	zakończone	Bałuty	Julianowska/Zgierska	zabezpieczono zapadlinę na przejściu dla pieszych, poprawiono istniejące U21 na wyrwie	1 x U21

Raport dzienny
26.07.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		10:23	10:50	zakończone	Górna	Popioły/Rudzka	usunięto naklejki z tarcz C9 i U6a	
2				samodzielne		13:15	13:29	zakończone	Polesie	Maratońska/Armii Krajowej	poprawiono U25c	
3	26.07.2022	14:48	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:30	15:31	zakończone	Górna	Fryca Modrzewskiego/Karpacka	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
4	26.07.2022	15:39	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:38	16:43	zakończone	Bałuty	Okulickiego 8	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
5	26.07.2022	16:45	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:54	17:54	zakończone	Górna	Rondo Łódzkich Motocyklistów/Józefiaka	uszkodzone bariery energochłonne, nie wystają na jezdnię, do wymiany	
6	26.07.2022	21:40	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	21:56	21:57	w toku	Polesie	Retkińska 8	zabrano na bazę złamany słupek z A24	

Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	26.07.2022	16:56	CZK	łatanie ubytków	telefonicznie	17:11	17:14	zakończone	Polesie	Złotno 112	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	2 x 25 kg masy

Raport realizacji zleceń

Nr zlecenia	Data przyjęcia zlecenia	Termin Realizacji	Dzielnica	Lokalizacja	Podjęte działania	Data wykonywania czynności
297/2022	31.05.2022	15.07.2022	Bałuty	Łagiewnicka/Okólna	zamontowano dwa słupki do znaków	07.06.2022
323/2022	14.06.2022	17.07.2022	Bałuty	Turoszowska 9a	wprowadzono TOR	27.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Milionowa 45	wyprostowano skrzywiony słupek z D20	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Grota Roweckiego 2	wymieniono wyblakłe D1	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Grota Roweckiego/Tatrzańska	wyprostowano słupek od B44, przycięto zieleń	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Feliksińska 80	poprawiono obrócone B25 oraz B33	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Ofiar Terroryzmu	wymieniono wyblakłe B33	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Odnowiciela/Zakładowa	wymieniono wyblakłe A7	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Odnowiciela/Hetmańska	wyprostowano słupek z B43	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Łokietkówny/Opolczyka	wyprostowano słupek z D6	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Zakładowa/Wojewódzkiego	przycięto zieleń przy B33	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Zakładowa/Transmisyjna	obrócono B36	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Gajcego/Taborowa	podniesiono skrajnię D6	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Malownicza	wyprostowano E17a	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Rokicińska/Augustów	wymieniono wyblakłe B9 i B36	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Janosika/Chałubińskiego	wymieniono wyblakłe A16, A17	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Janosika/Chałubińskiego	wyprostowano skrzywiony słupek z B44	30.06.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Brzezińska/Junacka	wyprostowano skrzywiony słupek z A7, B44	02.07.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Rondo Nowosolna	poprawiono obróconą tabliczkę	02.07.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Brzezińska 160	wyprostowano skrzywiony słupek z D6	02.07.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Tatarkiewiczza	wyprostowano skrzywiony słupek z A7 i B44	02.07.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Brzezińska/Janosika	poprawiono obrócone B36	02.07.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Miedziana/Wysoka	wymieniono T27	03.07.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Wodna/Złota	poprawiono A6, przycięto gałęzie	03.07.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Nawrot/Wysoka	przycięto zieleń	03.07.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Wodospadowa/Telefoniczna	wymieniono A7 i A21	03.07.2022
328/2022	17.06.2022	08.07.2022	Polesie	Krzemieniecka 26	poprawiono lustro	04.07.2022
328/2022	17.06.2022	08.07.2022	Polesie	Jagodnica 3	zamontowano próg zwalniający i słupek U12c	04.07.2022
328/2022	17.06.2022	08.07.2022	Polesie	Jagodnica 3	zamontowano próg zwalniający i słupek U12c	04.07.2022
328/2022	17.06.2022	08.07.2022	Polesie	Jagodnica 3	zamontowano próg zwalniający i słupek U12c	04.07.2022
321/2022	14.06.2022	15.07.2022	Śródmieście	Wólczańska 145	wprowadzono SOR	04.07.2022
321/2022	14.06.2022	15.07.2022	Śródmieście	Wólczańska 145	wprowadzono SOR	04.07.2022
321/2022	14.06.2022	15.07.2022	Śródmieście	Wólczańska 145	wprowadzono SOR	04.07.2022

321/2022	14.06.2022	15.07.2022	Śródmieście	Wólczańska 145	wprowadzono SOR	04.07.2022
323/2022	14.06.2022	17.07.2022	Bałuty	Turoszowska 9a	wprowadzono SOR	04.07.2022
321/2022	14.06.2022	15.07.2022	Śródmieście	Wólczańska 145	wprowadzono SOR	05.07.2022
339/2022	04.07.2022	15.07.2022	Widzew	Odnowiciela 8	wprowadzono SOR	05.07.2022
339/2022	04.07.2022	10.07.2022	Widzew	Odnowiciela 8	wprowadzono SOR	05.07.2022
339/2022	04.07.2022	10.07.2022	Widzew	Odnowiciela 8	wprowadzono SOR	05.07.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Brzezińska/Zjazdowa	wymieniono E5a	05.07.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Brzezińska/Janosika	wymieniono E5a	05.07.2022
335/2022	29.07.2022	15.07.2022	Widzew	Łokietkówny/Zakładowa	wymieniono B43	05.07.2022
344/2022	04.07.2022	30.07.2022	Górna	Bławatna	zamontowano B36	05.07.2022
344/2022	04.07.2022	30.07.2022	Górna	Bławatna	zamontowano B36	05.07.2022
345/2022	04.07.2022	30.07.2022	Widzew	Źródłana	zamontowano B5 z T0	05.07.2022
345/2022	04.07.2022	30.07.2022	Widzew	Źródłana	zamontowano B5 z T0	05.07.2022
345/2022	04.07.2022	30.07.2022	Widzew	Źródłana	zamontowano B5 z T0	05.07.2022
337/2022	30.06.2022	10.07.2022	Widzew	Śmigłego Rydza	zamontowano C13/16	05.07.2022
332/2022	23.06.2022	07.07.2022	Śródmieście	różne lokalizacje	wprowadzono SOR	07.07.2022
332/2022	23.06.2022	07.07.2022	Śródmieście	różne lokalizacje	wprowadzono SOR	07.07.2022
332/2022	23.06.2022	07.07.2022	Śródmieście	różne lokalizacje	wprowadzono SOR	07.07.2022
332/2022	23.06.2022	07.07.2022	Śródmieście	różne lokalizacje	wprowadzono SOR	07.07.2022
332/2022	23.06.2022	07.07.2022	Śródmieście	różne lokalizacje	wprowadzono SOR	07.07.2022
323/2022	14.06.2022	17.07.2022	Bałuty	Turoszowska 9a	wprowadzono SOR	09.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	wprowadzono TOR	09.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	zdemontowano TOR	09.07.2022
356/2022	08.07.2022	30.07.2022	Górna	Strycharska	zamontowano B36 na przedłużce	10.07.2022
356/2022	08.07.2022	30.07.2022	Górna	Strycharska	zamontowano B36 na przedłużce	10.07.2022
321/2022	14.06.2022	15.07.2022	Śródmieście	Wólczańska 145	wprowadzono SOR	10.07.2022
321/2022	14.06.2022	15.07.2022	Śródmieście	Wólczańska 145	wprowadzono SOR	10.07.2022
350/2022	06.07.2022	10.08.2022	Widzew	Hetmańska/Bauma	wymieniono C9	11.07.2022
350/2022	06.07.2022	10.08.2022	Widzew	Dostawcza/Lodowa	uzupełniono D6	11.07.2022
350/2022	06.07.2022	10.08.2022	Widzew	Dostawcza/Lodowa	uzupełniono D6	11.07.2022
354/2022	08.07.2022	30.07.2022	Górna	Finansowa 105	wstawiono SEP03	11.07.2022
357/2022	08.07.2022	30.07.2022	Górna	Dąbrowskiego 93	zamontowano D18a z T29	11.07.2022
357/2022	08.07.2022	30.07.2022	Górna	Dąbrowskiego 93	zamontowano D18a z T29	11.07.2022
357/2022	08.07.2022	30.07.2022	Górna	Dąbrowskiego 93	zamontowano D18a z T29	11.07.2022
350/2022	06.07.2022	10.08.2022	Górna	Rondo Broniewskiego	wymieniono A7	12.07.2022
350/2022	06.07.2022	10.08.2022	Widzew	Wacława/Tatrzańska	wymieniono A7	12.07.2022
350/2022	06.07.2022	10.08.2022	Widzew	Wacława/Nieszawska	uzupełniono D6	12.07.2022
350/2022	06.07.2022	10.08.2022	Widzew	Wacława/Nieszawska	uzupełniono D6	12.07.2022
350/2022	06.07.2022	10.08.2022	Widzew	Częstochowska/Chełmska	uzupełniono D6, wymieniono A7	12.07.2022
350/2022	06.07.2022	10.08.2022	Widzew	Częstochowska/Chełmska	uzupełniono D6, wymieniono A7	12.07.2022
350/2022	06.07.2022	10.08.2022	Widzew	Częstochowska/Chełmska	uzupełniono D6, wymieniono A7	12.07.2022
350/2022	06.07.2022	10.08.2022	Widzew	Częstochowska/Chełmska	uzupełniono D6, wymieniono A7	12.07.2022
350/2022	06.07.2022	10.08.2022	Widzew	Niciarniana 60	wymieniono B36	12.07.2022
353/2022	07.07.2022	01.08.2022	Różne	Piłsudskiego/Sobolowa, Politechniki, Wysoka	wprowadzono TOR	12.07.2022
354/2022	08.07.2022	30.07.2022	Górna	Zbiorna 15	wstawiono SEP03	12.07.2022
350/2022	06.07.2022	10.08.2022	Widzew	Tatrzańska/Przybyszewskiego	wymieniono B43	13.07.2022
343/2022	04.07.2022	30.07.2022	Widzew	Jurczyńskiego 34	zamontowano D18a z T29	13.07.2022
343/2022	04.07.2022	30.07.2022	Widzew	Jurczyńskiego 34	zamontowano D18a z T29	13.07.2022
352/2022	07.07.2022	30.08.2022	Widzew	Piłsudskiego/Wydawnicza	wymieniono słupek od B9	13.07.2022
352/2022	07.07.2022	30.08.2022	Widzew	Piłsudskiego/Wydawnicza	wymieniono uszkodzone SEP03	13.07.2022
346/2022	04.07.2022	10.08.2022	Widzew	Wydymowa 18	zamontowano D18a z T29	13.07.2022

346/2022	04.07.2022	10.08.2022	Widzew	Wydmowa 18	zamontowano D18a z T29	13.07.2022
346/2022	04.07.2022	10.08.2022	Widzew	Wydmowa 18	zamontowano D18a z T29	13.07.2022
342/2022	04.07.2022	30.07.2022	Widzew	Neonowa 9	zamontowano D18a z T29	13.07.2022
342/2022	04.07.2022	30.07.2022	Widzew	Neonowa 9	zamontowano D18a z T29	13.07.2022
342/2022	04.07.2022	30.07.2022	Widzew	Neonowa 9	zamontowano D18a z T29	13.07.2022
361/2022	13.07.2022	17.07.2022	Bałuty	Bema 37	wprowadzono SOR	13.07.2022
361/2022	13.07.2022	17.07.2022	Bałuty	Bema 37	wprowadzono SOR	13.07.2022
361/2022	13.07.2022	17.07.2022	Bałuty	Bema 37	wprowadzono SOR	13.07.2022
351/2022	07.07.2022	10.08.2022	Widzew	Pomorska	zamontowano słupki U12c	14.07.2022
348/2022	05.07.2022	10.08.2022	Widzew	Stylonowa 7	zamontowano D18a z T29	14.07.2022
348/2022	05.07.2022	10.08.2022	Widzew	Stylonowa 7	zamontowano D18a z T29	14.07.2022
348/2022	05.07.2022	10.08.2022	Widzew	Stylonowa 7	zamontowano D18a z T29	14.07.2022
347/2022	04.07.2022	05.08.2022	Widzew	Górska 2	przestawiono znak D18a z T29	14.07.2022
355/2022	08.07.2022	30.07.2022	Górna	Ciołkowskiego 9	zamontowano D18a z T29	14.07.2022
355/2022	08.07.2022	30.07.2022	Górna	Ciołkowskiego 9	zamontowano D18a z T29	14.07.2022
355/2022	08.07.2022	30.07.2022	Górna	Ciołkowskiego 9	zamontowano D18a z T29	14.07.2022
341/2022	04.07.2022	30.07.2022	Widzew	Świdnickiego 17	zamontowano D18a z T29	14.07.2022
341/2022	04.07.2022	30.07.2022	Widzew	Świdnickiego 17	zamontowano D18a z T29	14.07.2022
341/2022	04.07.2022	30.07.2022	Widzew	Świdnickiego 17	zamontowano D18a z T29	14.07.2022
340/2022	04.07.2022	30.07.2022	Widzew	Jagienki 31	zamontowano D18a z T29	14.07.2022
340/2022	04.07.2022	30.07.2022	Widzew	Jagienki 31	zamontowano D18a z T29	14.07.2022
340/2022	04.07.2022	30.07.2022	Widzew	Jagienki 31	zamontowano D18a z T29	14.07.2022
331/2022	23.06.2022	23.07.2022	Śródmieście	Orla	wprowadzono SOR	15.07.2022
331/2022	23.06.2022	23.07.2022	Śródmieście	Orla	wprowadzono SOR	15.07.2022
331/2022	23.06.2022	23.07.2022	Śródmieście	Orla	wprowadzono SOR	15.07.2022
331/2022	23.06.2022	23.07.2022	Śródmieście	Orla	wprowadzono SOR	15.07.2022
338/2022	04.07.2022	25.07.2022	Śródmieście	Nawrot/Dowborczyków	wprowadzono SOR	15.07.2022
336/2022	30.06.2022	30.08.2022	Widzew	Janosika 136	uzupełniono i wymieniono uszkodzone sepratory	15.07.2022
362/2022	13.07.2022	15.08.2022	Górna	Kołowa 16	wprowadzono SOR	15.07.2022
362/2022	13.07.2022	15.08.2022	Górna	Kołowa 16	wprowadzono SOR	15.07.2022
362/2022	13.07.2022	15.08.2022	Górna	Kołowa 16	wprowadzono SOR	15.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	wprowadzono TOR	16.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	zdemontowano TOR	16.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	17.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	17.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	17.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	18.07.2022

349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	19.07.2022
363/2022	18.07.2022	20.08.2022	Widzew	Chmielowskiego/Czernika	zamontowano progi zwalniające	20.07.2022
363/2022	18.07.2022	20.08.2022	Widzew	Chmielowskiego/Czernika	zamontowano progi zwalniające	20.07.2022
331/2022	23.06.2022	23.07.2022	Śródmieście	Orla	wprowadzono SOR	20.07.2022
364/2022	19.07.2022	26.07.2022	Śródmieście	ZHP	wprowadzono SOR, znaki mini	20.07.2022
364/2022	19.07.2022	26.07.2022	Śródmieście	ZHP	wprowadzono SOR, znaki mini	20.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	20.07.2022
366/2022	19.07.2022	07.08.2022	Śródmieście	Jaracza	zamontowano SOR	20.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	21.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	21.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	21.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	22.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	22.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	22.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	22.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	22.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	22.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	22.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	22.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	22.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	22.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	23.07.2022
349/2022	05.07.2022	24.07.2022	Śródmieście	Jaracza	wprowadzono SOR	23.07.2022
365/2022	19.07.2022	31.07.2022	Górna	Trasa Rowerowa	wymieniono znaki C na mini	23.07.2022
367/2022	21.07.2022	31.07.2022	Bałuty	Okólna 79a	zamontowano lustro	23.07.2022
367/2022	21.07.2022	31.07.2022	Bałuty	Okólna 79a	zamontowano lustro	23.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	wprowadzono TOR	23.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	zdemontowano TOR	23.07.2022
365/2022	19.07.2022	31.07.2022	Górna	Trasa Rowerowa	wymieniono znaki C na mini	26.07.2022
365/2022	19.07.2022	31.07.2022	Górna	Trasa Rowerowa	uzupełniono brakujący słupki od C13/16	26.07.2022
368/2022	25.07.2022	28.07.2022	Śródmieście	Kilińskiego / Hassa	wprowadzenie SOR	27.07.2022
368/2022	25.07.2022	28.07.2022	Śródmieście	Kilińskiego / Hassa	wprowadzenie SOR	27.07.2022
368/2022	25.07.2022	28.07.2022	Śródmieście	Kilińskiego / Hassa	wprowadzenie SOR	27.07.2022
352/2022	07.07.2022	30.08.2022	Widzew	Piłsudskiego / Wydawnicza	uzupełniono SEP 03	27.07.2022
352/2022	07.07.2022	30.08.2022	Widzew	Piłsudskiego / Wydawnicza	uzupełniono łańcuch do SEP 03	27.07.2022
373/2022	27.07.2022	28.07.2022	Śródmieście	Piotrkowska - pokaz mody	wprowadzenie i demontaż TOR	28.07.2022
374/2022	27.07.2022	31.07.2022	Śródmieście	Jaracza	montaż pinezek, poduszki berlińskiej, azyli	28.07.2022
374/2022	27.07.2022	31.07.2022	Śródmieście	Jaracza	montaż pinezek, poduszki berlińskiej, azyli	28.07.2022
374/2022	27.07.2022	31.07.2022	Śródmieście	Jaracza	montaż pinezek, poduszki berlińskiej, azyli	28.07.2022
359/2022	12.07.2022	31.08.2022	Bałuty	Traktorowa 78	zamontowano dwa słupki pod aktywne D6	29.07.2022
371/2022	27.07.2022	31.07.2022	Śródmieście	Piotrkowska	wprowadzono TOR	31.07.2022
359/2022	12.07.2022	31.08.2022	Bałuty	Traktorowa 78	zamontowano dwa słupki pod aktywne D6	31.07.2022
372/2022	27.07.2022	31.07.2022	Bałuty	Lutomierska 9	wprowadzono SOR	31.07.2022
371/2022	27.07.2022	31.07.2022	Śródmieście	Piotrkowska	zdemontowano TOR	31.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	wprowadzono TOR	31.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	zdemontowano TOR	31.07.2022