

**Raport dzienny**

01.08.2022

Utrzymanie  
podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	31.07.2022	23:25	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	00:12	00:21	zakończone	Bałuty	Strykowska / Opolska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	01.08.2022	09:02	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	10:54	10:59	zakończone	Górna	Kraszewskiego 32	wymiana słupka od A7 i T6	1 x słupek 4,5 m
3				samodzielne		12:43	12:47	zakończone	Widzew	Piłsudskiego / Wysoka	wyprostowano słupek z D6	
4				samodzielne		13:11	13:36	zakończone	Bałuty	Grabieniec przy pawilonie Teofil	wymiana złamanego słupka z D6	1 x słupek 4,2 m
5	28.07.2022	07:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:26	12:56	zakończone	Śródmieście	Hassa / Kilińskiego	montaż gniazda do słupka z lustrem	1 x gniazdo
6	28.07.2022	07:36	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:26	12:56	zakończone	Śródmieście	Hassa / Kilińskiego	montaż słupka do lustra	1 x słupek 4,2 m
7	01.08.2022	14:58	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	15:40	15:41	zakończone	Bałuty	Konstantynowska / Krakowska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
8	01.08.2022	15:34	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	16:34	16:35	zakończone	Widzew	Kasprowicza 15c	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9				samodzielne		16:36	16:37	zakończone	Widzew	Kasprowicza 13	zabrano u 21 na bazę	1 x U21
10				samodzielne		17:40	19:08	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska / Tymienieckiego	wstawiono U5a, C9 mały, T0 , słupek 3 m	1x U5a
11				samodzielne		17:40	19:08	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska / Tymienieckiego	wstawiono U5a, C9 mały, T0 , słupek 3 m	1 x C9
12				samodzielne		17:40	19:08	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska / Tymienieckiego	wstawiono U5a, C9 mały, T0 , słupek 3 m	1 x T0
13				samodzielne		17:40	19:08	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska / Tymienieckiego	wstawiono U5a, C9 mały, T0 , słupek 3 m	1 x słupek 3 m
14	01.08.2022	18:31	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	18:58	19:04	zakończone	Polesie	Cieplarniana 18	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	2 x U21
15	01.08.2022	21:04	CZK	zlecenie awaryjne	e-mail	21:34	21:50	zakończone	Górna	<b>Kolumny 469 /479</b>	<b>zabezpieczono wyrwę w jezdni</b>	<b>1 x U21</b>

Wartość łącznie

## Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	01.08.2022	13:47	CZK	łatanie ubytków	telefoniczne	16:03	16:10	zakończone	Górna	Przybyszewskiego o 300 / 330	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	2 x 25 kg masy
3	01.08.2022	20:55	CZK	łatanie ubytków	telefoniczne	22:13	22:20	zakończone	Bałuty	Liściasta / Zgierska	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	5 x 25 kg masy

## Raport dzienny

02.08.2022

## Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	02.08.2022	00:47	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	01:02	01:06	zakończone	Bałuty	Kaczeńcowa / Lniana	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	02.08.2022	09:19	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:40	10:49	zakończone	Bałuty	Nastrojowa / Plac Słoneczny	zamontowano D6	1 x D6
3	02.08.2022	09:25	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:58	11:00	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska / Zielona	zwyfikowano oznakowanie - nie stwierdzono nieprawidłowości	
4				samodzielne		08:42	08:43	zakończone	Górna	Wieniawskiego	zabrano U21 po załatanej wyrwie	
5	02.08.2022	14:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:20	15:21	zakończane	Bałuty	Łanowa / Traktorowa	poprawiono obróconą tarczę D6b	

6	02.08.2022	15:55	CZK	zgłoszenie awaryjne	telefoniczne	17:45	17:52	zakończone	Widzew	Józefiaka / Rokicińska	Wymieniono słupek z D6b	1 x słupek 4,2 m
7				samodzielne		21:02	21:04	zakończone	Górna	Chocianowicka 147	poprawiono mocowanie D6	
8				samodzielne		21:29	21:35	zakończone	Polesie	Kusocińskiego na wys. Pętli	poprawiono 2 x U5b	
9				samodzielne		21:45	21:50	zakończone	Polesie	Siewna / Krakowska	poprawiono mini rondo	
10	02.08.2022	16:41	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	18:10	18:17	zakończone	Bałuty	Marysińska / Przelotna	wyprostowano słupek, zamontowano nową tarczę B36	1 x B36
11				samodzielne		18:30	18:34	zakończone	Bałuty	Pojezierska / Grunwaldzka	poprawiono mocowanie U5b	

### Raport dzienny

03.08.2022

#### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	03.08.2022	01:50	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	02:08	02:11	zakończone	Śródmieście	Sterlinga 13	odebrano od Policji zniszczoną tarczę B23	
2	03.08.2022	06:33	Straż Miejska	zgłoszenie	telefoniczne	06:59	06:59	w toku	Bałuty	Pasjonistów 23	zabrano złamany słupek z B36 i T25	
3	20.07.2022	13:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:11	07:41	zakończone	Bałuty	Żubardzka 7	uzupełniono środkowe elementy progu zwalniającego	4 x element środkowy progu
4	02.08.2022	14:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:12	08:44	zakończone	Bałuty	Folwarczna 15	uzupełniono środkowe elementy progu zwalniającego	2 x element środkowy progu
5				samodzielne		09:40	10:14	zakończone	Bałuty	Pasjonistów 23	wymieniono słupek od B36 i T25	1 x słupek 4,5 m
6				samodzielne		10:51	11:15	zakończone	Bałuty	Rydzowa/Wici	uzupełniono pylon U5b	1 x pylon U5b
7	03.08.2022	13:04	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	13:36	13:37	w toku	Bałuty	Lutomierska/Czarnkowska	zabrano uszkodzone pylony U5b	
8	02.08.2022	10:35	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:44	08:10	zakończone	Polesie	Kopernika 62	wymieniono lustro	1 x lustro 800 mm
9				samodzielne		09:05	09:06	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska/Narutowicza	poprawiono obrócone tabliczki	

10				samodzielne		11:06	11:20	zakończone	Śródmieście	Małachowskiego	uzupełniono brakujące U5b	1 x U5b
11	02.08.2022	10:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:00	13:20	zakończone	Górna	Wróblewskiego 9	uzupełniono D18 z T3a na słupku	1 x D18
12	02.08.2022	10:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:00	13:20	zakończone	Górna	Wróblewskiego 9	uzupełniono D18 z T3a na słupku	1 x T3a
13	02.08.2022	10:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:00	13:20	zakończone	Górna	Wróblewskiego 9	uzupełniono D18 z T3a na słupku	1 x słupek 4,2 m
14	03.08.2022	14:25	Straż Miejska	zgłoszenie	telefoniczne	15:51	15:54	zakończone	Górna	Staffa/Anczyca	poprawiono obrócone B2	
15				samodzielne		15:57	15:59	zakończone	Górna	Tatrzańska/Broniewskiego	poprawiono obrócone D6	
16				samodzielne		16:40	16:41	zakończone	Bałuty	Zawiszy Czarnego 8	zabrano 1 x U21	
17	03.08.2022	19:32	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	20:17	20:18	zakończone	Górna	Patriotyczna 2	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
18				samodzielne		16:14	16:45	zakończone	Górna	Ustronna/Paradna	uzupełniono brakujące C9 z U5a	1 x C9
19				samodzielne		16:14	16:45	zakończone	Górna	Ustronna/Paradna	uzupełniono brakujące C9 z U5a	1 x U5a
20				samodzielne		16:14	16:45	zakończone	Górna	Ustronna/Paradna	uzupełniono brakujące C9 z U5a	1 x słupek 3,0 m
21				samodzielne		17:44	18:04	zakończone	Polesie	1 Maja/Pogonowski ego	wymieniono słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
22				samodzielne		18:07	18:11	zakończone	Polesie	1 Maja/Żeromskiego	poprawiono pylon	
23				samodzielne		20:29	20:34	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Czarnkowska	zamontowano ponownie pylony U5b	

**Raport dzienny**  
04.08.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	04.08.2022	02:11	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	02:31	03:07	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Nawrot	złamany słupek z C2 i 2 x T0, zabrano na bazę, C2 podwieszono tymczasowo do sygnalizatora	
2				samodzielne		07:35	08:40	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Nawrot	wymieniono słupek od C2 i T0	1 x słupek 5,0 m
3				samodzielne		08:54	09:20	zakończone	Górna	Sanocka/Krakusa	przeniesiono znaki z tymczasowego słupka na nowy	1 x słupek 4,5 m
4	04.08.2022	11:50	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	12:24	12:28	zakończone	Górna	Paderewskiego/Niemcewicza	poprawiono znak	
5	04.08.2022	13:32	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	14:42	14:45	zakończone	Górna	Św. Franciszka/Zamojska	poprawiono znak	
6	04.08.2022	14:41	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	14:54	14:55	zakończone	Górna	Zaolziańska/Paderewskiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7				samodzielne		14:50	14:51	zakończone	Górna	Pabianicka/Bartoszewskiego	zabrano 1 x U21	
8	04.08.2022	16:44	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	17:15	17:17	zakończone	Śródmieście	Tymienieckiego/Kilińskiego	poprawiono bariery siatkowe po zdarzeniu drogowym	
9	04.08.2022		BIM	zgłoszenie	telefoniczne	17:27	17:32	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza przy parku	oczyszczono zaklejone T23f	
10	04.08.2022	20:38	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	21:46	22:06	zakończone	Bałuty	Sikorskiego/Helińskiego	wymieniono pęknięty słupek od D6b	1 x słupek 4,0 m

Wartość łącznie

#### Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	04.08.2022	13:32	CZK	łatanie ubytków	telefoniczne	14:25	14:29	zakończone	Górna	Matek Polskich/wjazd na SOR	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	2 x 25 kg masy

**Raport dzienny**

05.08.2022

## Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	05.08.2022	09:56	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	10:23	10:41	zakończone	Górna	Kurczaki 130	wymieniono złamany słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
2				samodzielne		10:51	10:52	zakończone	Górna	Ideowa/Rolnicza	wyprostowano słupek z B5	
3	05.08.2022	10:38	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:03	11:04	zakończone	Górna	Rolnicza/Płaska	wyprostowano słupek z D6	
4	05.08.2022	10:38	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:33	11:35	zakończone	Górna	Lecznicza/Kasowa	wyprostowano słupek z D6	
5	05.08.2022	11:30	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:00	12:00	zakończone	Górna	Śląska/Gojawicyńskiej	nie stwierdzono nieprawidłowości	
6	05.08.2022	13:54	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	14:53	14:59	zakończone	Górna	Kaliska 4	zabezpieczono zarwaną studzienkę	2 x U21
7	05.08.2022	14:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:47	15:53	zakończone	Górna	Bankowa/Śląska	wymieniono B2	1 x B2
8	05.08.2022	19:02	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	19:30	19:31	zakończone	Górna	Starorudzka/Marii	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
9	05.08.2022	20:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	20:35	20:35	zakończone	Górna	Ideowa/Rolnicza	nie stwierdzono nieprawidłowości	
10	05.08.2022	22:52	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:40	00:15	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego wiadukt	poprawiono oznakowanie tymczasowe	

## Raport dzienny

06.08.2022

## Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	06.08.2022	11:17	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:15	12:24	w toku	Bałuty	Podrzeczna/Zgierska	wstawiono tymczasowo złamany słupek z D6	
2	06.08.2022	11:20	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:54	12:00	w toku	Polesie	Włóknarzy 221 (kier. Północ)	po kolizji zniszczony znak F10 i słupki - zabrano na bazę	

3				samodzielne		12:42	12:44	zakończone	Górna	Piaseczna/Tuszyńska	poprawiono obrócone D6	
4	05.08.2022	14:58	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:47	12:48	zakończone	Górna	Tuszyńska/Paderewskiego	poprawiono obrócone B5 z tabliczką - znaki do wymiany	
5	05.08.2022	07:50	BIM	zgłoszenie	e-mail	13:08	13:09	zakończone	Górna	Błońska	znak F6 TOR został obrócony do boku	
6	06.08.2022	16:07	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:37	16:38	zakończone	Polesie	Radwańska 37	zabezpieczono studzienkę	1 x U21
7	05.08.2022	13:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:17	16:22	zakończone	Górna	Mierzejowa	wyprostowano słupek z D1	
8				samodzielne		19:03	19:11	zakończone	Widzew	Milionowa 12	zamontowano ponownie wyrwane U5b, wyprostowano słupek z D6 i T27	

Wartość łącznie

#### Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	06.08.2022	19:40	CZK	łatanie ubytków	telefonicznie	20:26	20:41	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska/Traktorowa	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	6 x 25 kg masy

### Raport dzienny

07.08.2022

#### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	07.08.2022	00:55	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	01:24	01:28	w toku	Polesie	1 Maja/Żeligowskiego	zabrano uszkodzony pylon, zabezpieczono U21	1 x U21
2				samodzielne		09:22	09:28	zakończone	Bałuty	Zgierska/Podrzeczna	wymieniono słupek od D6	1 x słupek 4,0 m

3	07.08.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:53	14:34	zakończone	Bałuty	Głowackiego 8	zabezpieczono zawałoną kamienicę	
4	07.08.2022	15:57	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:50	18:05	zakończone	Bałuty	Głowackiego 8	dołożono oznakowanie tymczasowe	
5	07.08.2022	17:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:21	18:22	zakończone	Śródmieście	Rewolucji 1905 r. 41	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	07.08.2022	19:51	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:50	21:48	zakończone	Polesie	Maratońska (Obywatelska - Waltera Janke)	zabezpieczono 4 wyrwy w jezdni	4 x U21
7	07.08.2022	22:28	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:22	23:24	zakończone	Widzew	Nawrot/Wysoka	poprawiono obrócone A20	
8	07.08.2022	22:28	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:31	23:34	zakończone	Widzew	Nowa/Piłsudskiego	poprawiono obrócone A7	

**Raport dzienny**  
08.08.2022

**Utrzymanie podstawowe**

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	08.08.2022	06:10	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	07:10	07:25	zakończone	Bałuty	Boya-Żeleńskiego/Sucharskiego	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	1 x U21
2				samodzielne		07:38	07:39	zakończone	Bałuty	Wrzesińska 67/69	wyprostowano słupek z D6 i T27	
3				samodzielne		07:41	07:42	zakończone	Bałuty	Obornicka/Lutomierska	zabrano U21, obrócono A7	
4				samodzielne		09:49	10:04	zakończone	Polesie	1 Maja/Żeligowskiego	zamontowano ponownie pylon, zabrano 1 x U21	
5	08.08.2022	11:05	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	11:47	11:48	zakończone	Górna	Wróblewskiego 8	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	05.08.2022	12:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:58	12:33	zakończone	Widzew	Milionowa/Kilińskiego	przeniesiono D6 i B20 na sygnalizator	1 x wysięgnik 2,7 m
7	05.08.2022	12:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:41	13:18	zakończone	Widzew	Milionowa/Rydzka-Śmigłego	przeniesiono B20 na sygnalizator	1 x wysięgnik 2,0 m
8	08.08.2022	13:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:21	14:25	w toku	Górna	Bartoszewskiego/Pryncypalna	znaki D1 i D6b ustawiono tymczasowo na słupku	



9				samodzielne		14:49	15:01	zakończone	Polesie	Retkińska 8	uzupełniono słupek z A24	1 x A24
10				samodzielne		14:49	15:01	zakończone	Polesie	Retkińska 8	uzupełniono słupek z A24	1 x słupek 4,2 m
11	08.08.2022	13:55	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:27	18:57	zakończone	Górna	Tuszyńska/Paderewskiego	wymieniono B5 i T0	1 x B5
12	08.08.2022	13:55	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:27	18:57	zakończone	Górna	Tuszyńska/Paderewskiego	wymieniono B5 i T0	1 x T0
13				samodzielne		19:47	20:00	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Jaskółcza	ponownie zamontowano słupek z D6	
14	08.08.2022	23:00	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	23:18	23:22	zakończone	Widzew	Czechosłowacka 5	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

## Raport dzienny

09.08.2022

### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	09.08.2022	00:22	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	00:50	00:52	zakończone	Górna	Kalinowskiego	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	09.08.2022	01:06	Straż Miejska	zgłoszenie	telefoniczne	01:24	01:24	zakończone	Bałuty	Franciszkańska/Wolborska	nie stwierdzono nieprawidłowości	
3	08.08.2022	13:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:21	14:25	zakończone	Górna	Bartoszewskiego/Pryncypalna	wymieniono wysięgnik od znaków D1 i D6b	1 x wysięgnik 2,7 m
4				samodzielne		07:58	08:05	zakończone	Polesie	Kopernika/Łąkowa	poprawiono mocowanie wysięgnika	
5	08.08.2022	14:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:10	08:19	zakończone	Polesie	Karolewska/dworec PKS	wymieniono B21, poprawiono U6a, B36, B22	1 x B21
6	08.08.2022	14:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:30	08:35	zakończone	Polesie	Bandurskiego/dworzec Łódź Kaliska	poprawiono F10	
7	08.08.2022	14:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:59	09:09	zakończone	Bałuty	Świtezianki/Wiankowa	uzupełniono skradzione A16	1 x A16
8	09.08.2022	13:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:34	18:41	w toku	Bałuty	Brzóska	przycięto gałęzie przy zasłoniętych znakach	

9	09.08.2022	21:55	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	22:29	22:35	zakończone	Bałuty	Warszawska/Korzenna	zabezpieczono studzienkę	1 x U21
<b>Wartość łącznie</b>												

#### Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	09.08.2022	18:33	CZK	łatanie ubytków	telefoniczne	19:30	20:56	zakończone	Górna	Św. Franciszka/Czachary	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	10 x 25 kg masy

### Raport dzienny

10.08.2022

#### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		08:29	08:31	zakończone	Bałuty	Lutomska/Piwna	zamontowano ponownie pylon	
2	09.08.2022	13:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:34	18:41	zakończone	Bałuty	Brzóska	przycięto gałęzie przy zasłoniętych znakach	
3	10.08.2022	09:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:30	10:41	zakończone	Śródmieście	Żeromskiego 92	wymieniono lustro drogowe	1 x lustro 800mm
4	08.08.2022	14:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:18	12:19	zakończone	Polesie	Rąbieńska/Traktowa	poprawiono obrócone B21	
5	08.08.2022	14:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:39	09:42	zakończone	Górna	Piotra Skargi 8/10	wymieniono tabliczkę	1 x T0
6	10.08.2022	13:37	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:22	15:58	zakończone	Polesie	Żwirki 11/13	uzupełniono D6	3 x D6
7	10.08.2022	13:37	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:22	15:58	zakończone	Polesie	Żwirki 11/13	uzupełniono D6	1 x słupek 4,0 m
8	10.08.2022	14:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:52	19:05	zakończone	Widzew	Taborowa/Skrzatów	poprawiono dwa lustra, zabetonowano ponownie słupek	
9	10.08.2022	14:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:11	19:12	zakończone	Widzew	Taborowa/Szarady	poprawiono lustro	

10	10.08.2022	13:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:35	19:44	zakończone	Widzew	Bazaltowa/Wierc howa	przycięto gałęzie przy zasłoniętych znakach, poprawiono obrócone B2	
11				samodzielne		20:11	20:14	zakończone	Bałuty	Inflancka/Zmienn a	poprawiono obrócone B20, C2, D53. C2 i D53 do wymiany	

**Raport dzienny**  
11.08.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlec enia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zle cenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecaj ący	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodziel ne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		10:01	10:03	zakończone	Polesie	Strzelców Kaniowskich/Stru ga	poprawiono obrócone B21	
2	11.08.2022	09:40	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:07	11:22	w toku	Bałuty	Lniana/Kaczeńco wa	złamany słupek z A7 i C12 wstawiono tymczasowo	
3				samodzielne		11:24	11:26	zakończone	Bałuty	Lniana/Kaczeńco wa	poprawiono mini rondo z U25c	
4	11.08.2022	10:44	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:42	13:06	zakończone	Widzew	Brzezińska/wjazd na A1	przymocowano ponownie tarczę D6	
5	11.08.2022	09:47	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:45	11:09	zakończone	Polesie	Maratońska 168	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6				samodzielne		13:01	13:10	zakończone	Bałuty	Lniana/Kaczeńco wa	wymieniono złamany słupek od A7 i C12	1 x słupek 4,5 m
7	11.08.2022	12:59	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:32	13:34	zakończone	Bałuty	Mokra 10	zabezpieczono zapadlinę w chodniku	1 x U21
8	11.08.2022	14:45	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:08	15:22	zakończone	Polesie	Św. Jerzego	poprawiono zapory	
9	11.08.2022	12:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:22	15:58	zakończone	Polesie	Żwirki 11/13	uzupełniono T27 na przedłużce	1 x T27
10	11.08.2022	12:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:22	15:58	zakończone	Polesie	Żwirki 11/13	uzupełniono T27 na przedłużce	1 x przedłużka 0,5 m
11	11.08.2022	17:24	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:28	19:51	zakończone	Górna	Prądyńskiego/C zachary	wstawiono nowe lustro na słupku	1 x lustro 800 mm
12	11.08.2022	17:24	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:28	19:51	zakończone	Górna	Prądyńskiego/C zachary	wstawiono nowe lustro na słupku	1 x słupek 4,2 m

## Raport dzienny

12.08.2022

### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	12.08.2022	03:37	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	03:58	04:30	zakończone	Widzew	Przybyszewskiego o wiadukt	poprawiono EBR	
2	12.08.2022	06:00	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	06:30	06:42	w toku	Bałuty	Inflancka/Marysińska	uszkodzony sygnalizator z wysięgnikiem, tymczasowo zamontowano znaki	
3				samodzielne		06:25	06:26	zakończone	Bałuty	Julianowska/Kochanowskiego	zabrano 1 x U21	
4	12.08.2022	09:22	Straż Miejska	zgłoszenie	telefoniczne	10:16	10:47	zakończone	Widzew	Wysoka/Nawrot	wymieniono złamany słupek od A7, B22, D6	1 x słupek 5,5 m
5	12.08.2022	08:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:14	09:15	zakończone	Bałuty	Sobótki/Kaskadowa	poprawiono obrócony znak B2	
6	12.08.2022	08:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:19	09:20	zakończone	Bałuty	Herlinga-Grudzińskiego/Romantyczna	oznakowanie D6 jest dwustronne, słupki znaków są więcej niż 50 cm od przejścia dla pieszych od strony najazdu	
7	12.08.2022	07:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:15	08:16	zakończone	Bałuty	Rojna/Urody Życia	wyprostowano słupki z A7 i D6b	
8	12.08.2022	10:38	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:31	11:52	zakończone	Widzew	Brzezińska/Zjazdowa	wymieniono B1, T0, dołożono T22	1 x B1
9	12.08.2022	10:38	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:31	11:52	zakończone	Widzew	Brzezińska/Zjazdowa	wymieniono B1, T0, dołożono T22	1 x T0, 2 x T22
10	12.08.2022	10:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:59	15:10	w toku	Widzew	Tunelowa	wprowadzono TOR	1 x D18a, 1 x T0, 10 x U21
11	12.08.2022	15:59	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	16:50	17:03	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Łódzka	wstawiono ponownie słupki z D6	
12	12.08.2022	10:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:00	16:05	w toku	Widzew	Tunelowa	poprawiono TOR	
13	12.08.2022	16:58	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	17:45	17:48	zakończone	Polesie	Kusocińskiego/Bandurskiego	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	2 x U21
14				samodzielne		21:33	21:34	zakończone	Bałuty	Pojezierska 18	zabrano 1 x U21	
15	12.08.2022	10:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:57	22:02	zakończone	Widzew	Tunelowa	zdemontowano TOR	

16	12.08.2022	15:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:26	15:27	zakończone	Bałuty	Łanowa/Bielicowa	wyprostowano słupki z A6b i D6	
17				samodzielne		15:29	15:31	zakończone	Bałuty	Bielicowa/Łanowa	wyprostowano słupki z D6	
18	12.08.2022	14:59	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:42	15:44	zakończone	Bałuty	Nad Sokołówką/Św. Teresy	wyprostowano słupki z A7	
19	12.08.2022	14:57	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:55	15:56	zakończone	Bałuty	Świtezianki	poprawiono obrócone B2 i D6	
20	12.08.2022	15:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:12	16:13	zakończone	Bałuty	Snycerska/Zachodnia	wyprostowano słupki z B2	
21	12.08.2022	22:33	ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	23:17	23:20	zakończone	Bałuty	Lutomierska/Piwna	poprawiono U5b	

## Raport dzienny

13.08.2022

### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	13.08.2022	00:28	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	00:53	01:00	zakończone	Polesie	Maratońska/Retkińska	poprawiono U5b	
2	13.08.2022	00:28	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	01:05	01:07	zakończone	Polesie	Bratysławska/Wróblewskiego	poprawiono U5b	
3	13.08.2022	00:28	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	01:17	01:19	zakończone	Górna	Tagore/Rondo Lotników Lwowskich	poprawiono obróconą tabliczkę pod B5	
4	13.08.2022	10:30	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	11:49	11:54	zakończone	Górna	Smocza/Sanocka	podniesiono tarcze znaków	
5	12.08.2022	14:25	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:01	12:06	zakończone	Górna	Ciasna/Pabianicka	uzupełniono tabliczkę	1 x T0
6	12.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:12	12:16	zakończone	Górna	Prądyńskiego/Pabianicka	zamieniono miejscami D19 i D20	
7	12.08.2022	14:25	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:27	12:31	zakończone	Górna	Rudzka/Woźniczka	przycięto gałęzie przy znakach C2 i A7	
8	13.08.2022	12:38	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:24	13:26	zakończone	Bałuty	Krawiecka	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	1 x U21
9	11.08.2022	14:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:37	12:39	zakończone	Górna	Krzywoń/Rudzka	poprawiono obrócone B2	
10				samodzielne		12:39	12:41	zakończone	Górna	Krzywoń/Rudzka	wyprostowano słupki i tarczę F10	

11	11.08.2022	14:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:44	12:46	zakończone	Górna	3 Maja/Pabianicka	zdemontowano C6	
12	12.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:55	12:59	zakończone	Polesie	Proletariacka/Wo łowa	poprawiono słupek z D6, przycięto gałęzie	
13	12.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:11	13:12	zakończone	Polesie	Drewnowska/Stol arska	poprawiono obrócone A24	
14	13.08.2022	15:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	15:19	15:23	w toku	Polesie	Maratońska/Popi ełuski	zabrano uszkodzone C9 z U5a	
15	12.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:02	19:11	zakończone	Polesie	Krzemieńska 16	wyczyszczono D18 z T29	
16	12.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:48	19:49	zakończone	Polesie	Jarzynowa/Srebr żyńska	poprawiono obrócone C13a	

## Raport dzienny

14.08.2022

### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	11.08.2022	15:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:34	09:40	zakończone	Górna	Anczyca/Felińskiego	przycięto gałęzie	
2	12.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:03	10:21	zakończone	Górna	Sternfelda	wymieniono B33	1 x B33
3	12.08.2022	14:25	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:04	12:06	zakończone	Górna	Demokratyczna/ Dzwonowa	zweryfikowano próg zwalniający - pinezki do wymiany z przesunięciem. Są one wtopione w asfalt, wyrwane są gniazda śrub	
4	12.08.2022	08:00	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:40	14:50	zakończone	Bałuty	Zgierska/Św. Teresy	wymieniono uszkodzony pylon	1 x U5b
5	14.08.2022	16:03	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	16:13	16:15	zakończone	Górna	Śląska 86	usunięto wystające pręty w chodniku	
6	11.08.2022	15:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:29	16:34	zakończone	Śródmieście	Wólczańska 232	wymieniono B36	1 x B36
7	12.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:55	17:10	zakończone	Polesie	Żeromskiego/Mic kiewicza	wymieniono B33	1 x B33
8	12.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:41	18:05	zakończone	Polesie	Legionów 61	wymieniono B2 i B21	1 x B2, 1 x B21

9	14.08.2022	19:04	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:32	19:32	zakończone	Górna	Gojawicyrńskiej/ przy Lidlu	brak znaku A7 - znak należy do centrum handlowego	
10	14.08.2022	19:18	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:34	19:36	zakończone	Górna	Felińskiego/Kons piracyjnego Wojska Polskiego	poprawiono słupkę z D6	
11	12.08.2022	07:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:02	21:08	w toku	Bałuty	Łagiewnicka/Mod rzewiowa	uzupełniono C9	1 x C9
12	14.08.2022	22:21	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:41	22:57	zakończone	Śródmieście	Zielona/Zachodni a	poprawiono zapory	

### Raport dzienny

15.08.2022

#### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlec enia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zle cenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecaj ący	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodziel ne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		11:29	11:30	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 144	sprawdzono słupki automatyczne - 1 niesprawny	
2				samodzielne		11:24	11:25	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 76	sprawdzono słupki automatyczne - 4 niesprawne	
3	12.08.2022	07:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:43	19:50	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Mod rzewiowa	uzupełniono C9	1 x C9
4	15.08.2022	22:23	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	22:37	22:48	w toku	Bałuty	Wrześnieńska/Ko łodziejska	wstawiono tymczasowo znak	

### Raport dzienny

16.08.2022

#### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlec enia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zle cenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecaj ący	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodziel ne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	16.08.2022	12:06	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:04	13:06	zakończone	Bałuty	Piwna 9	zabezpieczono U21	1 x U21

2	16.08.2022	12:41	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:34	13:35	zakończone	Górna	Tuszyńska/Pryncypalna	zabezpieczono U21	1 x U21
3	16.08.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	13:29	13:33	zakończone	Polesie	Maratońska/Retkińska	zamontowano nowe U5b	1 x U5b
4				samodzielne		18:01	18:11	zakończone	Górna	Bartoszewskiego/Demokratyczna	poprawiono mocowanie znaku D6b	
5				samodzielne		18:13	18:14	w toku	Górna	Bartoszewskiego/Demokratyczna	brak C9, zniszczony U5a, zabrano na bazę, zabezpieczono U21	1 x U21
	16.08.2022	16:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:42	17:45	zakończone	Górna	Kraszewskiego 32/34	wyprostowano słupek od A7 i T6, wyprostowano D6	
6	16.08.2022	16:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:23	18:36	zakończone	Górna	Bartoszewskiego/Pryncypalna	poprawiono mocowanie wysięgnika z D6b i D1	
7				samodzielne		18:40	18:43	zakończone	Górna	Obywatelska/Cieszkowskiego	obrócono C9	
8				samodzielne		19:14	19:15	zakończone	Górna	Siemiradzkiego/Chełmońskiego	wyprostowano słupek i tarczę A6b	
9	16.08.2022	16:26	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:23	18:36	zakończone	Górna	Bartoszewskiego/Pryncypalna	poprawiono mocowanie wysięgnika z D6b i D1	
10				samodzielne		19:29	19:30	zakończone	Górna	Kraszewskiego/Kilińskiego	wyprostowano D6	
11				samodzielne		19:31	19:32	zakończone	Górna	Kilińskiego/Dąbrowskiego	zabrano 1 x U21	
12				samodzielne		19:43	19:56	w toku	Śródmieście	Kilińskiego/Wigury	wymieniono słupek od B5 i T0, tarcze do wymiany	1 x słupek 4,2 m
13	16.08.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	20:12	20:19	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego/Sienkiewicza	wymieniono B2	1 x B2
14				samodzielne		20:38	20:58	zakończone	Bałuty	Inflancka/Marysińska	na naprawionym sygnalizatorze zamontowano znaki D1 i D6 na nowym wysięgniku	1 x wysięgnik 2,7 m
15				samodzielne		18:45	19:12	zakończone	Polesie	Włóknarzy 221 (kier. Północ)	zamontowano nowe F10 na słupkach po kolizji	1 x F10 1450x720 mm
16				samodzielne		19:25	19:50	zakończone	Bałuty	Wrześniańska/Kołodziejska	zamontowano nowy słupek z D6 i T27	1 x słupek 4,2 m



## Raport dzienny

17.08.2022

### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	17.08.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	07:27	07:38	zakończone	Polesie	Konstantynowska ZOO	zamontowano B3a	
2	12.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:48	09:49	zakończone	Polesie	Bratysławska/Wróblewskiego	poprawiono U5b	
3	17.08.2022	20:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:12	21:14	zakończone	Polesie	Bratysławska/krańcówka MPK	poprawiono lustro drogowe	
4				samodzielne		20:15	20:19	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Wigury	uzupełniono B5 i T0	1 x B5
5				samodzielne		20:15	20:19	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Wigury	uzupełniono B5 i T0	1 x T0
6				samodzielne		20:20	20:27	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Wigury	przycięto gałęzie przy B36	

## Raport dzienny

18.08.2022

### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		00:21	00:22	zakończone	Widzew	Targowa/Piłsudskiego	wyprostowano słupek z D6	
2	18.08.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	07:57	08:04	zakończone	Śródmieście	Tamka	wymieniono lustro	1 x lustro 800 mm
3	18.08.2022		BIM	zgłoszenie	telefoniczne	08:30	08:35	zakończone	Widzew	Krokiew	sprawdzono oznakowanie, nie stwierdzono nieprawidłowości	
4	17.08.2022	12:57	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:42	08:43	w toku	Widzew	Hetmańska/Dąbrówki	brak C9 na słupku, wstawiono U21, potrzebna konstrukcja specjalna z podstawą	

5	18.08.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	09:24	09:25	zakończone	Polesie	Waryńskiego 13	poprawiono U5b	
6				samodzielne		09:28	09:29	zakończone	Polesie	Waryńskiego 11	zabezpieczono zapadnięty chodnik	1 x U21
7	18.08.2022	07:53	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:25	08:29	zakończone	Śródmieście	Kostki/Piotrkowska	wymieniono B2	1 x B2
8	18.08.2022	07:53	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:11	11:13	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 201	wyprostowano słupek z D18	
9	18.08.2022	07:53	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:14	11:14	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 212/214	poprawiono obrócone B33	
10	18.08.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	12:50	13:14	zakończone	Polesie	Jerzego	wprowadzono TOR	2 x D4a, 1 x D4b, 1 x D4c
11	17.08.2022	11:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	07:16	07:19	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska/ Bielicowa	wymieniono U5a	1 x U5a
12	12.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:09	08:23	w toku	Polesie	Armii Krajowej	wyprostowano znaki	
13	12.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:02	09:02	zakończone	Polesie	Gdańska/Legionów	zieleni zastępująca znaki to drzewka ozdobne zasadzone przed znakami, proszę o przekazanie do Zieleni Miejskiej, aby przesadzili, bądź usunęli	
14	12.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:11	09:42	zakończone	Polesie	Mickiewicza/Żeromskiego	wymieniono B36	2 x B36
15	17.08.2022	12:04	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:17	10:37	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego/Kilińskiego	wymieniono B21	1 x B21
16	16.08.2022	14:44	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:47	10:49	zakończone	Widzew	Piwnika Ponurego	przycięto gałęzie przy D52	
17	17.08.2022	12:11	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:48	11:52	zakończone	Bałuty	Włókniarzy/Teresy	wymieniono C9	1 x C9
18	12.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:09	08:23	zakończone	Polesie	Armii Krajowej	uzupełniono C13a	1 x C13a mini
19	12.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:09	08:23	zakończone	Polesie	Armii Krajowej	uzupełniono C13a	1 x słupek 4,0 m
20	18.08.2022	14:25	Straż Miejska	zgłoszenie	telefoniczne	15:45	15:45	zakończone	Górna	Rzgowska 57	uszkodzony znak nie należy do ZDiT	
21	17.08.2022	12:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:09	15:10	zakończone	Bałuty	Limanowskiego/ Woronicza	zamontowano brakujące U5a	1 x U5a
22	17.08.2022	12:11	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:10	16:25	zakończone	Polesie	Jana Pawła II/Wróblewskiego	wymieniono C9	1 x C9
23	18.08.2022	17:42	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	18:21	18:22	zakończone	Górna	Kaliska 19	zabezpieczono zapadniętą studzienkę	1 x U21

24				samodzielne		20:10	20:31	zakończone	Bałuty	Urzędnicza/Adwokacka	wyprostowano słupek z A6 i D6, wymieniono złamany słupek od A6 i D6	1 x słupek 4,5 m
25	18.08.2022	20:19	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	20:56	20:58	zakończone	Widzew	Wodna/Piłsudskiego	zabezpieczono luźną kostkę granitową	2 x U21
26				samodzielne		19:23	19:49	zakończone	Górna	3 Maja/Świętlicowa	wymieniono złamany słupek od A7 i T6	1 x słupek 4,5 m
27				samodzielne		20:04	20:05	zakończone	Polesie	Maratońska	zabrano 4 x U21	

Wartość łącznie

#### Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	17.08.2022	23:48	CZK	łatanie ubytków	telefoniczne	00:10	00:21	zakończone	Widzew	Targowa/Piłsudskiego	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	2 x 25 kg masy

### Raport dzienny

19.08.2022

#### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	18.08.2022	15:21	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:06	08:07	zakończone	Górna	Gojawczyńskiej 1/3	nie stwierdzono nieprawidłowości przy znaku A7	
2	17.08.2022	12:57	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:20	08:39	zakończone	Widzew	Hetmańska/Dąbrówki	wstawiono słupek na podstawie z C9	rozliczone ze sprawcą
3	17.08.2022	12:57	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:20	08:39	zakończone	Widzew	Hetmańska/Dąbrówki	wstawiono słupek na podstawie z C9	rozliczone ze sprawcą
4	19.08.2022	08:40	ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	09:10	09:11	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 54	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	1 x U21

5	19.08.2022		ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:50	10:52	zakończone	Górna	Piasta 33	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	1 x U21
6	19.08.2022	11:37	ZDiT	zlecenie awaryjne	e-mail	12:14	12:17	zakończone	Polesie	Konstantynowska 22	zabrano U21	
7	19.08.2022	11:37	ZDiT	zlecenie awaryjne	e-mail	12:24	12:25	zakończone	Polesie	Karolewska/Wileńska	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	1 x U21
8	19.08.2022	12:55	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:15	13:16	w toku	Polesie	Czołgistów 47	wyprostowano słupek z A7, słupek do wymiany	
9	12.07.2022	12:39	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:13	12:00	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska/Brukowa	uzupełniono siatki wygradzeniowej	3 x siatka 2,5 m
10	19.08.2022	11:46	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:31	12:35	zakończone	Śródmieście	Kościuszki/Żwirki	zabrano TOR	
11	19.08.2022	10:43	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:20	13:24	zakończone	Śródmieście	Sienkiewicza 51	oczyszczono tabliczkę T23f	
12				samodzielne		16:03	16:12	zakończone	Polesie	Bruska/Złotno	uzupełniono brakujące A7	1 x A7
13				samodzielne		16:03	16:12	zakończone	Polesie	Bruska/Złotno	uzupełniono brakujące A7	1 x słupek 4,2 m
14				samodzielne		16:23	16:45	zakończone	Polesie	Czołgistów 47	wymieniono słupek od A7	1 x słupek 4,2 m
15				samodzielne		17:01	17:45	zakończone	Bałuty	Limanowskiego/Kaszubska	uzupełniono brakujące A7 i D6	1 x A7
16				samodzielne		17:01	17:45	zakończone	Bałuty	Limanowskiego/Kaszubska	uzupełniono brakujące A7 i D6	1 x D6
17				samodzielne		17:01	17:45	zakończone	Bałuty	Limanowskiego/Kaszubska	uzupełniono brakujące A7 i D6	1 x słupek 4,5 m
18				samodzielne		17:48	17:49	zakończone	Bałuty	Wrześnieńska/Piwna	wyprostowano słupek z A7 i D6	
19	19.08.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:35	18:40	zakończone	Bałuty	Organizacji WIN/Obrońców Westerplatte	zabezpieczono zapadlinę w jezdni	1 x U3cd, 1 x U21
20	11.08.2022	14:50	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:40	19:48	zakończone	Górna	Rzgowska/Bartoszewskiego	usunięto uszkodzone barierki U12a, zabezpieczono U20a, do zamontowania 22 m nowych barierek na stopach	2 x U20a
21	12.08.2022	07:56	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:00	20:07	zakończone	Widzew	Rondo Łódzkich Motocyklistów	nie ma możliwości naprawy uszkodzonych barier energochłonnych, do wymiany 24 m	

22	19.08.2022	20:35	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:28	21:29	zakończone	Górna	Śląska 32	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
23	19.08.2022	20:35	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	21:41	21:41	zakończone	Widzew	Wodna/Piłsudskiego	nie stwierdzono nieprawidłowości przy znaku U21	
24	19.08.2022	15:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:35	20:37	zakończone	Polesie	Perła/Unii Lubelskiej	wymieniono B33	1 x B33
25	19.08.2022	15:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:43	20:47	zakończone	Polesie	Biegunowa/Partyzantów	wymieniono B5	1 x B5
26	19.08.2022	15:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:59	21:02	zakończone	Polesie	Kusocińskiego/Abickiego	wymieniono A16	1 x A16

Wartość łącznie

#### Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	19.08.2022	22:33	CZK	łatanie ubytków	telefoniczne	22:56	23:10	zakończone	Górna	Wróblewskiego 8	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	3 x 25 kg masy

### Raport dzienny

20.08.2022

#### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	20.08.2022		BIM	zgłoszenie	telefoniczne	10:25	10:37	zakończone	Polesie	Płatowcowa/Spa dochroniarzy	uzupełniono brakujące A7 na słupku	1 x A7
2	20.08.2022		BIM	zgłoszenie	telefoniczne	10:25	10:37	zakończone	Polesie	Płatowcowa/Spa dochroniarzy	uzupełniono brakujące A7 na słupku	1 x słupek 4,2 m
3	19.08.2022	15:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:56	10:58	zakończone	Polesie	Zielona/Strzelców w Kaniowskich	wymieniono D1	1 x D1

4	19.08.2022	15:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:00	11:01	zakończone	Polesie	Pogonowskiego/ Zielona	poprawiono tabliczkę	
5	19.08.2022	15:05	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:05	11:10	zakończone	Polesie	Struga/Pogonow skiego	wymieniono B2	1 x B2
6	20.08.2022	09:04	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	09:30	09:40	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego/Kiliń skiego	zamontowano tymczasowo złamany słupek z B1, B36 i 3 x T0	
7	20.08.2022	11:29	BIM	zgłoszenie	telefoniczne	11:40	11:42	zakończone	Polesie	Maratońska/Retki ńska	zgłoszono urwane U5b, brak U5b i azylu ze względu na remont nawierzchni, zabezpieczono U21	1 x U21
8				samodzielne		11:30	11:34	zakończone	Polesie	Maratońska/Popi ełuski	poprawiono elementy ronda	
9				samodzielne		12:23	12:24	zakończone	Widzew	Jugosłowiańska/ Peoniowa	poprawiono A7	
10				samodzielne		15:40	17:14	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego/Kiliń skiego	wymieniono słupek i zamontowano przedłużkę do znaków B1, B36 i 3 x T0	1 x słupek 5,5 m
11				samodzielne		15:40	17:14	zakończone	Śródmieście	Piłsudskiego/Kiliń skiego	wymieniono słupek i zamontowano przedłużkę do znaków B1, B36 i 3 x T0	1 przedłużka 1,0 m
12	20.08.2022	18:21	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	19:01	19:24	zakończone	Śródmieście	Plac Wolności	poprawiono zapory	
13				samodzielne		20:40	20:43	zakończone	Górna	Tatrzańska 111	zamontowano ponownie U5b	
14				samodzielne		20:54	20:55	zakończone	Widzew	Przybyszewskieg o/Lodowa	zabrano 1 x U21	

## Raport dzienny

21.08.2022

### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlec enia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zle cenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecaj ący	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodziel ne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

1	20.08.2022	23:34	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:29	00:30	zakończone	Bałuty	Zgierska 135	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	21.08.2022	12:00	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	12:33	12:38	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 172/180	złamany słupek z D40, D41. Do ustalenia, czy należy do ZDiT	
3				samodzielne		14:58	14:59	zakończone	Bałuty	Limanowskiego 128	wyprostowano słupek z A17	
4				samodzielne		15:00	15:02	zakończone	Bałuty	Limanowskiego/Sierakowskiego	wyprostowano słupek z D6	
5				samodzielne		15:17	15:22	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka/Zawiszy Czarnego	wyprostowano słupek z D18 i T30i	
6				samodzielne		15:40	16:04	zakończone	Bałuty	Organizacji WIN	wymieniono złamany słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
7				samodzielne		16:20	16:33	zakończone	Bałuty	Majzela/Wolborska	wyprostowano słupek z A7, zamocowano ponownie tarczę	
8	21.08.2022	16:56	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:21	17:22	zakończone	Bałuty	Srebrna 26	zabezpieczono wyrwę w chodniku	1 x U21
9	21.08.2022	18:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	18:55	18:56	zakończone	Widzew	Przędzalniana/Piłsudskiego	zabezpieczono ponownie zapadlinę w jezdni	2 x U21
10				samodzielne		19:16	19:17	zakończone	Bałuty	Kilińskiego 4	poprawiono obrócone T3a	
11	21.08.2022	19:30	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	20:08	20:45	zakończone	Bałuty	Harcerzy Zatorowców 5	zabezpieczono zapadnięty chodnik	4 x U20a

## Raport dzienny

22.08.2022

### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	21.08.2022	23:36	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	00:12	00:14	zakończone	Bałuty	Rogowska 35	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	05.08.2022	12:17	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:13	09:47	zakończone	Widzew	Milionowa/Śmigłego-Rydza	przeniesiono 2 x B20, usunięto istniejący słupek	1 x wysięgnik na 1 znak słupek

3	22.08.2022	09:31	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	11:04	11:12	zakończone	Bałuty	Gandhiego/Kasprzaka	zamontowano ponownie dwa pylony	
4				samodzielne		09:59	10:24	zakończone	Śródmieście	Czerwona/Piotrkowska	A7 przeniesiono na wysięgnik, dołożono brakujące D6	1 x D6
5				samodzielne		09:59	10:24	zakończone	Śródmieście	Czerwona/Piotrkowska	A7 przeniesiono na wysięgnik, dołożono brakujące D6	1 x wysięgnik na 2 znaki
6	22.08.2022	10:20	ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	12:36	12:44	zakończone	Polesie	Jagodnica 4	usunięto śruby z jezdni	
7	22.08.2022	10:20	ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	10:40	10:43	zakończone	Polesie	Bratysławska/Wróblewskiego	zamontowano ponownie pylon	
8	22.08.2022	12:45	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	13:08	13:42	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska/Plonowa	wycięto uszkodzone siatki - 8 szt, zabrano złamany słupek z B33(40) i E15a	
9	22.08.2022	12:45	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	-	-	zakończone	Śródmieście	Palki 5	zgłoszenie odwołane przez CZK	
10				samodzielne		12:55	12:59	zakończone	Polesie	Podchorążych/Szczecińska	poprawiono A7 i B25	
11	22.08.2022	15:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:25	20:26	zakończone	Widzew	Hetmańska/Bilewiczówny	poprawiono obrócone C9	
12	22.08.2022	15:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:27	20:44	w toku	Widzew	Hetmańska/Bilewiczówny	wymieniono baterię w czujniku ruchu od wschodu, uszkodzony czujnik od zachodu	
13	22.08.2022	15:03	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:04	21:40	w toku	Widzew	Przybyszewskiego/Czajkowskiego	wymieniono baterię w czujniku ruchu od północy, uszkodzony zasilacz 1,25A w pasie rozdziału	
14	22.08.2022	14:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:11	20:11	w toku	Polesie	Wileńska/Karolewska	brak możliwości wyczyszczenia znaku D21 - do wymiany	
15	22.08.2022	14:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:33	20:36	zakończone	Polesie	Bandurskiego 7	wymieniono D3	1 x D3
16	22.08.2022	14:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:46	20:46	zakończone	Polesie	Kusocińskiego przy Bandurskiego	U21 ustawione jest na niezałatanej wyrwie, w trawie nie znaleziono oznakowania U21	



17	22.08.2022	14:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:08	21:13	zakończone	Polesie	Bandurskiego/Ku socińskiego	przycięto zieleń przy B33, B36, D3	
----	------------	-------	------	------------	--------	-------	-------	------------	---------	--------------------------------	---------------------------------------	--

## Raport dzienny

23.08.2022

### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	22.08.2022	23:32	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	00:17	00:55	zakończone	Polesie	Biegunowa/Krańcowa	powiększono wygradzenie zapadliny za pomocą istniejących na miejscu	
2	19.08.2022	11:53	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:46	09:53	zakończone	Górna	Dąbrowskiego 93	odebrano znak, zamontowano ponownie D18a	
3	22.08.2022	14:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:30	10:41	zakończone	Polesie	Wileńska/Karolewska	wymieniono D21	1 x D21
4	23.08.2022	11:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:15	12:16	zakończone	Bałuty	Wycieczkowa/Strusia	wyprostowano słupek z D6	
5	23.08.2022	11:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:15	12:16	zakończone	Bałuty	Okólna/Łagiewnicka	przycięto zieleń i oczyszczono znak B20	
6	23.08.2022	11:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:40	12:40	w toku	Bałuty	Okólna przy klasztorze	pinezki do uzupełnienia	
7	23.08.2022	12:43	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:18	13:21	zakończone	Bałuty	Morwowa/Kalino 11	przycięto zieleń przy A7	
8	23.08.2022	09:09	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:05	13:08	zakończone	Bałuty	Listopada/Brzostk winiowa	usunięto słupek z C13/16	
9	23.08.2022		Straż Miejska	zgłoszenie	telefoniczne	07:54	07:58	zakończone	Bałuty	Pawia/Lutomierska	wyprostowano słupek z A17, tarcza do wymiany	
10				samodzielne		06:50	07:16	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska/ Plonowa	uzupełniono słupek z B33 i E15a	1 x B33
11				samodzielne		06:50	07:16	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska/ Plonowa	uzupełniono słupek z B33 i E15a	1 x E15a 500x300 mm
12				samodzielne		06:50	07:16	zakończone	Bałuty	Aleksandrowska/ Plonowa	uzupełniono słupek z B33 i E15a	1 x słupek 4,5 m

13				samodzielne		07:24	07:29	zakończone	Bałuty	Szczecińska/Rąbieńska	zabrano U21, wyprostowano słupki z A29	
14				samodzielne		07:37	07:38	zakończone	Polesie	Podchorążych/Le gnicka	zabrano U21	
15	23.08.2022	10:20	ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	11:15	11:28	zakończone	Polesie	Św. Jerzego	uzupełniono tymczasowe D4b i D4c	
16	23.08.2022	14:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:11	15:17	zakończone	Górna	Wólczańska/Czerwona	poprawiono siatki ochronne	
17	23.08.2022	16:19	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	17:10	17:11	zakończone	Górna	Zaolziańska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
18	23.08.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	19:03	19:03	w toku	Śródmieście	Tuwima ABC	złamany słupki z B36 i B43 - zabrano na bazę	
19	23.08.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	19:29	19:31	zakończone	Górna	Kosynierów Gdynskich	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
20	23.08.2023		CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	21:12	21:13	zakończone	Bałuty	Zgierska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
21	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	14:55	14:56	w toku	Śródmieście	Kościuszki 48	brak możliwości wyprostowania słupka, konieczność wymiany	
22	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:07	15:08	zakończone	Śródmieście	Wólczańska/Czerwona	poprawiono D6	
23	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:11	15:12	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 278	poprawiono D6	
24	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:11	15:12	zakończone	Śródmieście	Żwirki/Piotrkowska	poprawiono D18	
25	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:32	15:33	zakończone	Śródmieście	Nawrot/Rostrowskiego	nie stwierdzono nieprawidłowości	
26				samodzielne		15:34	15:35	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Miecznikowskiego	poprawiono D6	
27	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:37	15:38	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Nawrot	poprawiono C2, B21	
28	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:41	15:53	zakończone	Śródmieście	Tuwima 38	wymieniono B36 i D3	1 x B36
29	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:41	15:53	zakończone	Śródmieście	Tuwima 38	wymieniono B36 i D3	1 x D3
30	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:57	16:00	zakończone	Śródmieście	Tuwima 8	wymieniono D3 mini	1 x D3
31	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:11	16:12	zakończone	Śródmieście	Próchnika 28	nie stwierdzono nieprawidłowości	
32	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	16:49	16:54	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego/Piłsudskiego	wymieniono B36, wyprostowano B36 z T24	1 x B36

33	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:34	17:41	zakończone	Śródmieście	Pomorska/Kilińskiego	poprawiono D6	
34	23.08.2022	20:29	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	20:57	20:59	zakończone	Górna	Kolumny/Kresowych Stanic	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
35	23.08.2022	22:29	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	22:54	22:55	zakończone	Górna	Wróblewskiego 34	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
36	23.08.2022	23:09	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	23:21	23:22	zakończone	Bałuty	Zgierska/Św. Teresy	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21

## Raport dzienny

24.08.2022

### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	24.08.2022	12:04	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	12:35	12:45	zakończone	Polesie	Kusocińskiego/Armii Krajowej	poprawiono rondo	
2	24.08.2022	12:59	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	13:20	13:23	zakończone	Bałuty	Kaczeńcowa/Radka	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
3	24.08.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	19:02	19:55	zakończone	Polesie	Kopernika 68	wymieniono złamany słupek	1 x słupek 5,0 m
4				samodzielne		20:24	20:26	w toku	Śródmieście	Nawrot/Dowborczyków	ustawiono tymczasowo złamany słupek z D6	
5				samodzielne		20:40	20:46	w toku	Polesie	Włókniarzy/Drewnowska	uszkodzony sygnalizator ze znakiem D6 - ustawiono tymczasowo	
6	24.08.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	16:05	16:05	zakończone	Śródmieście	Pomorska 39	wyrwa w jezdni na styku z szynami tramwajowymi - brak możliwości zabezpieczenia	
7	24.08.2022	17:35	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:25	19:26	zakończone	Górna	Kurczaki/Socjalna	brak znaku - do weryfikacji	
8	24.08.2022	17:35	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	19:18	19:21	zakończone	Górna	Rzgowska/Kurczaki	poprawiono U21 na brakującej kratce w chodniku	
9	24.08.2022	13:54	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	17:45	17:47	zakończone	Bałuty	Przedwiośnie 15	przykręcono ponownie tarczę C9	

10	23.08.2022	09:27	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:00	18:01	w toku	Bałuty	Poziomkowa/Zgierska	sprawdzono skrajnię oznakowania, jest 2,37 m	
11	24.08.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:14	21:16	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Tomaszowska	brak możliwości zabezpieczenia wyrwy	
12	24.08.2022	23:00	CZK	zgłoszenie	telefonicznie	23:41	23:44	w toku	Śródmieście	Nawrot / Dowborczyków	wstawiono słupek tymczasowy w gumach z D6	

**Raport dzienny**  
25.08.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		07:43	07:55	zakończone	Śródmieście	Nawrot / Dowborczyków	wstawiono nowy złamany słupek z D6	1 x słupek 4m
2	25.08.2022	09:06	Zdit	zgłoszenie	e-mail	10:17	11:15	zakończone	Bałuty	Romantyczna / Grudzińskiego	przestawiono 2 słupki z D6	
3	25.08.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	11:45	11:51	zakończone	Bałuty	Odolanowska	zabezpieczono zapadniętą studzienkę	1 x U21
4	25.08.2022	12:09	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	12:09	12:34	zakończone	Polesie	Kasprzaka 4	wyrwa - uszkodzony pojazd - teren prywatny	
5	25.08.2022	14:17	Zdit	zgłoszenie	e-mail	14:35	14:55	zakończone	Polesie	Praussa / Perla	wyczyszczono tarczę D6 i T27	
6	25.08.2022	14:54	Straż Pożarna	zgłoszenie	telefoniczne	15:39	16:50	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 28	wstawiono nowy słupek do D2 i A7	1 x słupek 5m
7	25.08.2022	14:16	Zdit	zgłoszenie	e-mail	15:59	16:04	zakończone	Bałuty	Zachodnia 12	wstawiono nowy słupek do D6	1 x słupek 4m
8	25.08.2022	14:16	Zdit	zgłoszenie	e-mail	16:11	16:35	zakończone	Bałuty	Franciszkańska / Kowalska	Wymieniono tarczę B20	1 x B20
9				samodzielne		17:31	17:40	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka 305a	ustawiono poprawnie B366 i T22	
10	25.08.2022	14:17	Zdit	zgłoszenie	e-mail	18:30	18:43	zakończone	Widzew	Lermontowa 7	wymieniono tarczę T27	1 x T27
11				samodzielne		18:58	18:59	zakończone	Górna	Tatrzańska / Dąbrowskiego	poprawiono obrócone D6	

12				samodzielne		19:08	19:10	zakończone	Górna	Rzgowska / Bednarska	poprawiono obrócone D6	
13	25.08.2022	14:17	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:18	19:37	zakończone	Górna	Unicka 6	wymieniono tarczę T27	1 x T27
14	16.08.2022	16:26	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:49	19:56	zakończone	Górna	Piotrkowska / Pl. Niepodległości	wymieniono tarczę znakuj D1	1 x D1
15				samodzielne		20:04	20:26	zakończone	Widzew	Wysoka / Piłsudskiego	poprawiono mocowanie wysięgnika z D1	
16				samodzielne		20:37	20:38	zakończone	Śródmieście	Narutowicza / Sienkiewicza	Poprawiono T29	
17	25.08.2022		CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	20:31	20:32	zakończone	Widzew	Kosodrzewiny 76	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
18	25.08.2022		Zdit	zgłoszenie	telefoniczne	21:06	21:07	w toku	Bałuty	Sitowie 17a	brak możliwości montażu 1 elementu progu zwalniającego - wstawiono U21	1 x U21
19	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	15:36	15:38	w toku	Bałuty	Łagiewnicka / Szewska	wyprostowano skrzywiony słupek z B36, D18	
20	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	15:49	15:58	w toku	Bałuty	Stefana / Zgierska	Wymieniono wyblakłą tarczę A7	1 x A7
21	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	16:00	16:02	w toku	Bałuty	Stefana / Chopina	Przycięto gałęzie przy D6	
22	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	16:28	16:30	w toku	Bałuty	Hipoteczna / Olsztyńska	wyczyszczono tarczę D6 i T27	
23	25.08.2022	08:00	Zdit	zgłoszenie	e-mail	17:11	17:16	zakończone	Bałuty	Św. Teresy / Zgierska	przycięto gałęzie zasłaniające tarcze znaków	
24	25.08.2022	17:50	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	18:28	18:29	zakończone	Widzew	Kosodrzewiny 26	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
25	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	18:49	18:53	w toku	Śródmieście	Matejki / Pomorska	przycięto gałęzie przy B36, wyprostowano słupki od B5, B34	
26	25.08.2022	12:11	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:09	19:11	zakończone	Śródmieście	Jaracza 82	poprawiono mocowanie tarczy D18	
27	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:33	20:03	w toku	Śródmieście	Narutowicza / Lindleya	wymieniono wyblakłe tarcze B36	2 x B36
28	25.08.2022	10:10	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:20	20:27	zakończone	Polesie	Pogonowskiego 47	zamontowano nową tarczę D18	1 x D18
29	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:43	20:48	w toku	Bałuty	Limanowskiego / Biała	zamontowano nową tarczę B36	1 x B36

30	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:52	21:02	w toku	Bałuty	Piwna / Wrześnieńska	wymieniono tarczę B33 "40"	1 x B33
----	------------	-------	------	------------	--------	-------	-------	--------	--------	-------------------------	-------------------------------	---------

## Raport dzienny

26.08.2022

### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	26.08.2022	09:54	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	10:41	10:45	zakończone	Polesie	Żeligowskiego 4	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	26.08.2022	12:18	Zdit	zgłoszenie	e-mail	12:25	12:25	zakończone		Wodna / Piłsudskiego	zabrano 2 x U21	
3	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	12:31	12:33	zakończone	Bałuty	Limanowskiego / Obornicka	wyprostowano słupek z D6	
4	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	12:34	12:34	zakończone	Bałuty	Limanowskiego / Sierakowskiego	wyprostowano słupek z D6	
5	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	12:37	12:38	zakończone	Bałuty	Wrześnieńska / Piwna	wyprostowano słupek z D6, A6	
6	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	12:45	12:50	zakończone	Bałuty	Wrocławska 20	wymieniono 1 x A6b, wyprostowano słupek	1 x A6b
7	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	12:52	12:58	zakończone	Bałuty	Wrocławska / Adwokacka	wymieniono 1 x A6	1 x A6
8	26.08.2022	11:25	Zdit	zgłoszenie	e-mail	13:13	13:14	zakończone	Bałuty	Świtezianki / Syrenki	Poprawiono mocowanie D6	
9	26.08.2022		Zdit	zgłoszenie	telefoniczne	13:20	13:22	zakończone	Polesie	Karolewska / Wileńska	zabrano 1 x U21	
10				samodzielne		13:29	13:33	zakończone	Bałuty	Limanowskiego / Ks. Brzuski	Poprawiono mocowanie D6	
11	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	16:21	16:22	zakończone	Śródmieście	Narutowicza 79d	Przycięto gałęzie , wyprostowano słupek z D2 i A7	
12	26.08.2022		CZK	zgłoszenie	telefoniczne	17:03	17:05	zakończone	Bałuty	Lutomierska / Wolna	Zabrano 1 x U21	
13				samodzielne		16:31	16:32	zakończone	Śródmieście	Kindermannów / Grohmanów	Poprawiono mocowanie D6b	

14	23.08.2022	11:29	Zdit	zgłoszenie	e-mail	17:42	17:56	zakończone	Bałuty	Łagiewnicka - Hipodrom	Przycięto gałęzie przy oznakowaniu B33, A18b, wyzyszczone pozostałe oznakowanie	
15	23.08.2022	11:29	Zdit	zgłoszenie	e-mail	18:05	18:07	Zakończone	Bałuty	Krecia 9a	Przycięto gałęzie przy oznakowaniu A6b	
16	23.08.2022	11:29	Zdit	zgłoszenie	e-mail	18:12	18:17	w trakcie	Bałuty	Skowrończa 7	Zweryfikowano uszkodzenie progów: 4 x środek, 1 zakończenie. Brak 1 x boczny, 1 x środek	
17	26.08.2022	17:50	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	18:23	18:23	zakończone	Polesie	Rembielińskiego 21/23	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
18	23.08.2022	11:29	Zdit	zgłoszenie	e-mail	18:19	18:21	zakończone	Bałuty	Klasztorna 20	Przycięto gałęzie przy A11a	
19	26.08.2022	18:17	CZK	zlecenie awaryjne	telefoniczne	18:30	18:30	zakończone	Polesie	Wróblewskiego 21	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
20	23.08.2022	11:29	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:37	19:40	w trakcie	Bałuty	Astrów / Admiralska	Zweryfikowano uszkodzenie progów - uszkodzenie wszystkich pozostałych elementów. Brak x 4 pinezek Czarnych, 4,5 x żółtych	
21	23.08.2022	11:29	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:47	19:49	zakończone	Bałuty	Wałbrzyska	Przycięto gałęzie przy A5, B5, B43	
22	23.08.2022	11:29	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:52	19:55	w trakcie	Bałuty	Stalowa	Zweryfikowano uszkodzenia progów. Brak 13 elementów środkowych, 4 x zakończenie	
23				samodzielne		19:42	19:43	zakończone	Bałuty	Wałbrzyska / Miętowa	poprawiono tarczę A6b	
24				samodzielne		19:45	19:46	zakończone	Bałuty	Wałbrzyska 3	Wyprostowano słupek z D6	
25	23.08.2022	11:29	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:01	20:06	zakończone	Bałuty	Inflancka / Zagajnikowa	Usunięto gałęzie przed znakiem F10	
26	23.08.2022	11:29	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:11	20:15	zakończone	Bałuty	Okopowa / Zagajnikowa	Wymieniono wyblakła tarczę B36	1 x B36
27	23.08.2022	11:29	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:11	20:15	zakończone	Bałuty	Okopowa / Marysińska	Wymieniono wyblakła tarczę B33	1 x B33

28	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:46	20:47	w trakcie	Śródmieście	Wierzbowa / Pomorska	weryfikacja uszkodzonych siatek - 1 x przeszło	
29	23.08.2022	14:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:46	20:47	w trakcie	Śródmieście	Kopcińskiego / Rondo Solidarności	Wymieniono wyblakłą tarczę D1	1 x D1
<b>Wartość łącznie</b>												

#### Utrzymanie dodatkowe

Lp	Data przyjęcia zlecenia	Godzina zlecenia	Zlecający	Rodzaj czynności (malowanie awaryjne/łatanie ubytków)	Sposób zlecenia (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	26.08.2022	00:58	CZK	łatanie ubytków	telefoniczne	00:10	00:21	zakończone	Śródmieście	Wierzbowa / Jaracza	Wykonanie naprawy nawierzchni drogowej gotowymi mieszankami mineralno-bitumicznymi (masą na zimno)	6 x 25 kg masy

### Raport dzienny 27.08.2022

#### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	27.08.2022	04:01	CZK	zgłoszenie	telefoniczne	04:45	04:58	zakończone	Polesie	1 Maja / Żeligowskiego	Poprawiono mocowanie U5b	
2				samodzielne		10:25	10:28	zakończone	Bałuty	Źródłowa / Sporna	Zamontowano ponownie urwaną tarczę B36	
4				samodzielne		11:42	11:43	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 76	sprawdzono słupki automatyczne - 4 niesprawne	
3				samodzielne		11:46	11:47	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 144	sprawdzono słupki automatyczne - 1 niesprawny	
6				samodzielne		15:21	15:26	w trakcie	Bałuty	Limanowskiego / Mokra	Wstawiono tymczasowy słupek z C9 i U6a	



	25.08.2022	10:02	Zdit	zgłoszenie	e-mail	18:07	18:10	zakończone	Śródmieście	Mickiewicza / Śródmieście	wymieniono wyblakłą tarczę B33	1 x B33
	26.08.2022	08:03	Zdit	zgłoszenie	e-mail	18:46	18:48	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 166 / 168	znak B36 nie należy do miasta - prośba o weryfikację	
	26.08.2022	08:06	Zdit	zgłoszenie	e-mail	18:51	18:54	zakończone	Śródmieście	Piotrkowska 255 / 259	znak B36 nie należy do miasta - prośba o weryfikację	
7	24.08.2022	13:25	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:12	19:17	zakończone	Górna	Zapolskiej	Poprawiono mocowanie znaków A17, A11a, B33 - wyczyszczono	
8				samodzielne		19:18	19:19	zakończone	Górna	Zapolskiej 56 A	wyprostowano słupek z D6 i T27	
	23.08.2022	14:33	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:43	19:59	zakończone	Widzew	Częstochowska / Tatrzańska	Uzupełniono brakujące B36 z słupkiem	1 x słupek 4,2 m
	23.08.2022	14:33	Zdit	zgłoszenie	e-mail	19:43	19:59	Zakończone	Widzew	Częstochowska / Tatrzańska	Uzupełniono brakujące B36 z słupkiem	1 x B36
	19.08.2022	15:05	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:32	20:53	zakończone	Polesie	Kusocińskiego / Armii Krajowej	wymieniono wyblakłe 2 x A24, 1 x A16	2 x A24
9	19.08.2022	15:05	Zdit	zgłoszenie	e-mail	20:32	20:53	zakończone	Polesie	Kusocińskiego / Armii Krajowej	wymieniono wyblakłe 2 x A24, 1 x A16	1 x A16

**Raport dzienny**  
28.08.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	25.08.2022	08:41	Zdit	zgłoszenie	e-mail	15:52	16:07	zakończone	Bałuty	Zgierska / Sędziowska	poprawiono mocowanie SEP 01	
2				samodzielne		17:07	17:09	zakończone	Widzew	Piłsudskiego 135 H	po kolizji - brak możliwości zamontowania B36 na latarni - brak latarni - prośba o weryfikację	

3				samodzielne		17:48	18:15	w toku	Polesie	Politechniki 3a	zamontowano brakujący słupek SEP 01 - po kolizji	
4	28.08.2022	19:41	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	20:20	20:24	zakończone	Polesie	Pienista 51	wyprostowano skrzywiony słupek z B36	

**Raport dzienny**  
29.08.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1				samodzielne		09:44	09:46	zakończone	Polesie	Bratysławska/Wróbiewskiego	poprawiono pylon	
2	29.08.2022	10:07	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	10:12	10:15	zakończone	Śródmieście	Kilińskiego 49	poprawiono zapory	
3				samodzielne		10:36	10:38	zakończone	Śródmieście	Zielona 6	zabrano U21	
4	29.08.2022	09:53	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	13:15	13:21	zakończone	Polesie	Radwańska 55	poprawiono pochylone D18, poprawiono tabliczkę, tabliczka do wymiany	
5	23.08.2022	11:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	08:34	08:36	zakończone	Bałuty	Strykowska/Oświęatowa	przycięto gałęzie zasłaniające F10	
6	23.08.2022	11:29	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	10:19	10:59	zakończone	Bałuty	Strykowska/stacja paliw Amic	pomalowano słupek od A16	
7	25.08.2022	12:10	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	11:12	11:13	zakończone	Śródmieście	Anstadtta	poprawiono słupek z C9	
8	29.08.2022	15:04	ZDiT	zlecenie awaryjne	e-mail	16:00	16:16	zakończone	Śródmieście	Jaracza 59	zabezpieczono kamienicę	10 x U20a
9	29.08.2022	16:18	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:18	17:23	zakończone	Górna	Kotoniarska 36	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
10	29.08.2022	16:50	ZDiT	zlecenie awaryjne	telefonicznie	17:39	17:40	zakończone	Górna	Tuszyńska/Łączna	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
11	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:09	20:13	zakończone	Śródmieście	Pomorska/Lumumby	wymieniono U6a	1 x U6a

12	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:23	20:39	w toku	Śródmieście	Narutowicza 78	naprawiono dwa separatory, jeden połamany do wymiany	
13	29.08.2022	20:29	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	21:04	21:06	zakończone	Górna	Kotoniarska	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
14	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:29	21:31	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 60	wymieniono T30	1 x T30
15	25.08.2022	09:51	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	21:46	21:52	zakończone	Śródmieście	Limanowskiego/S wojska	wymieniono E15	1 x E15a 500x300 mm

**Raport dzienny**  
30.08.2022

Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	30.08.2022	08:59	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	09:25	09:26	zakończone	Śródmieście	Pomorska 67	zabezpieczono zarwaną studzienkę	1 x U21
2	25.08.2022	10:54	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	09:38	09:54	zakończone	Bałuty	Zgierska/Sędziowska	wymieniono baterie w czujnikach, aktywne znaki działają prawidłowo	
3				samodzielne		10:57	11:06	zakończone	Bałuty	Sitowie 22	uzupełniono element końcowy progu	1 x el. Końcowy
4	30.08.2022	09:14	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:17	12:26	zakończone	Polesie	Wileńska 57	ustabilizowano słupek	
5	30.08.2022	16:17	ZDiT	zlecenie awaryjne	e-mail	16:45	16:46	zakończone	Bałuty	Warszawska 83	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
6	30.08.2022	15:02	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	15:23	15:24	zakończone	Polesie	Rąbieńska 127	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
7	30.08.2022	11:07	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:22	19:24	zakończone	Bałuty	Chrobrego/Zgierska	poprawiono D53	
8	23.08.2022	14:02	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	12:45	12:50	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 48	wymieniono słupek od D6	1 x słupek 4,0 m
9	30.08.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	19:43	19:47	zakończone	Polesie	Żeromskiego/Żwirki	opuszczono D6	
10	30.08.2022	23:06	Straż Miejska	zgłoszenie	telefonicznie	23:41	23:44	w toku	Bałuty	Kaczeńcowa/Wersalska	złamany słupek z C9 - zabrano na bazę, zabezpieczono U21	1 x U21

## Raport dzienny

31.08.2022

### Utrzymanie podstawowe

Lp	Data przyjęcia zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Godzina zgłoszenia/zlecenia awaryjnego	Zgłaszający/zlecający	Rodzaj czynności (zgłoszenie/zlecenie awaryjne/samodzielne)	Sposób zgłoszenia/zlecenia awaryjnego (telefonicznie/e-mail)	Godzina podjęcia czynności	Godzina zakończenia czynności	Zakończone/w toku	Dzielnica	Lokalizacja	Opis wykonywanych prac	Wykorzystany materiał
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	31.08.2022	00:31	CZK	zlecenie awaryjne	telefonicznie	01:08	01:08	zakończone	Widzew	Brzezińska 124	zabezpieczono wyrwę w jezdni	1 x U21
2	31.08.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefonicznie	15:35	15:41	zakończone	Polesie	Łąkowa 3/5	dokleiono napis "Płatny" na znaku D18	
3	23.08.2022		ZDiT	zgłoszenie	telefoniczne	15:55	16:22	zakończone	Śródmieście	Tuwima ABC	zamontowano nowy słupek ozdobny od B36 i B43	1 x słupek ozdobny 4,5 m
4				samodzielne		17:07	17:57	zakończone	Bałuty	Kaczeńcowa/Wersalska	wymieniono złamany słupek od C9	1 x słupek 3,0 m
5				samodzielne		21:15	21:15	zakończone	Polesie	Siewna	poprawiono obrócone D6b	
6				samodzielne		16:50	17:01	zakończone	Górna	Dąbrowskiego/Tatrzańska	uzupełniono brakujące D6	2 x D6
7	31.08.2022	10:12	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	17:12	17:39	zakończone	Górna	Dąbrowskiego	sprawdzono barierę energochłonną - do wymiany 12 mb	
8				samodzielne		17:47	17:48	zakończone	Górna	Tatrzańska	zabrano 2 x U21	
9	29.08.2022	14:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	18:50	18:55	zakończone	Widzew	Hańska/Przybyszewskiego/Milionowa	zdemontowano 2 x A14	
10				samodzielne		18:59	19:01	zakończone	Widzew	Hańska/Elsnera	wyprostowano słupek z D6	
11				samodzielne		19:05	19:06	zakończone	Widzew	Puszkina/Wujaka	zabrano 1 x U21	
12	29.08.2022	14:49	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:21	19:23	zakończone	Widzew	Kerna/Brzezińska	zdemontowano A14	
13				samodzielne		19:39	19:43	zakończone	Widzew	Przędzalniana/Fabryczna	uzupełniono brakujące D6	1 x D6
14	29.08.2022	15:08	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	19:48	19:59	zakończone	Widzew	Fabryczna/Targowa	wymieniono T27, wyprostowano słupek	1 x T27
15				samodzielne		20:03	20:04	zakończone	Widzew	Piłsudskiego/Przędzalniana	zabrano 1 x U21	
16	30.08.2022	11:32	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:25	20:33	zakończone	Śródmieście	Kościuszki 53	przycięto zieleń przy B36	

17	30.08.2022	13:23	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	20:41	21:01	zakończone	Polesie	Żeligowskiego	wymieniono słupki od D18 i T30	1 x słupek 4,2 m
18	23.08.2022	10:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:40	17:24	zakończone	Bałuty	Bracka	przeniesiono znaki przed drzewa, wymieniono próg zwalniający	2 x element końcowy
19	23.08.2022	10:28	ZDiT	zgłoszenie	e-mail	15:40	17:24	zakończone	Bałuty	Bracka	przeniesiono znaki przed drzewa, wymieniono próg zwalniający	8 x element środkowy

Raport realizacji zleceń

Nr zlecenia	Data przyjęcia zlecenia	Termin Realizacji	Dzielnica	Lokalizacja	Podjęte działania	Materiał	Data wykonywania czynności
297/2022	31.05.2022	30.08.2022	Bałuty	Łagiewnicka/Okólna	zamontowano dwa słupki do znaków	2 x słupek 4,5 m	07.06.2022
353/2022	07.07.2022	01.08.2022	Różne	Piłsudskiego/Sobolowa, Politechniki, Wysoka	zdemontowano TOR		01.08.2022
353/2022	07.07.2022	01.08.2022	Różne	Piłsudskiego/Sobolowa, Politechniki, Wysoka	wprowadzono TOR	16 x U25c, wyklejono P17	12.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	wprowadzono TOR		06.08.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	zdemontowano TOR		06.08.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	wprowadzono TOR		09.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	zdemontowano TOR		09.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	wprowadzono TOR		16.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	zdemontowano TOR		16.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	wprowadzono TOR		23.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	zdemontowano TOR		23.07.2022

358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	wprowadzono TOR		31.07.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	zdemontowano TOR		31.07.2022
369/2022	25.07.2022	21.08.2022	Śródmieście	Zielona	wyczyszczono, przygotowano miejsca na wspawanie słupków ozdobnych		05.08.2022
369/2022	25.07.2022	21.08.2022	Śródmieście	Zielona	zamontowano 28 szt. Słupków blokujących SEP	28 x SEP	07.08.2022
369/2022	25.07.2022	21.08.2022	Śródmieście	Zielona	zamontowano 1 szt. Słupków blokujących SEP	1 x SEP	07.08.2022
369/2022	25.07.2022	21.08.2022	Śródmieście	Zielona	zamontowano łańcuch do słupków SEP	40 m x łańcuch	08.08.2022
369/2022	25.07.2022	21.08.2022	Śródmieście	Zielona	przestawiono znak D18a z T0		08.08.2022
369/2022	25.07.2022	21.08.2022	Śródmieście	Zielona	zamontowano U9 na słupku	1 x U9a, 1 x U9b	08.08.2022
369/2022	25.07.2022	21.08.2022	Śródmieście	Zielona	zamontowano U9 na słupku	2 x słupek 2,5 m	08.08.2022
369/2022	25.07.2022	21.08.2022	Śródmieście	Zielona	zamontowano łańcuch do słupków SEP	2 m x łańcuch	08.08.2022
369/2022	25.07.2022	21.08.2022	Śródmieście	Zielona	zamontowano 1 szt. Słupków blokujących SEP	1 x SEP	08.08.2022
369/2022	25.07.2022	21.08.2022	Śródmieście	Zielona	przy wyjeździe z parkingu ustawiono U21	1 x U21	08.08.2022
369/2022	25.07.2022	21.08.2022	Śródmieście	Zielona	przeniesiono D19 i D20, uzupełniono brakujące D20	1 x D20	08.08.2022
369/2022	25.07.2022	21.08.2022	Śródmieście	Zielona	przeniesiono B36		08.08.2022
375/2022	01.08.2022	15.08.2022	Widzew	Przybyszewskieg o 197	wymieniono tarczę B1	1 x B1	01.08.2022
375/2022	01.08.2022	15.08.2022	Widzew	Przybyszewskieg o 197	wycięto pozostałości słupków		01.08.2022

378/2022	08.08.2022	30.08.2022	Górna	Tagore 3	zamontowano słupek U12c	1 x słupek U12c	09.08.2022
397/2022	09.08.2022	10.08.2022	Śródmieście	Jaracza/Wschodnia	zamontowano SEP01	9 x SEP01	08.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Polesie	Żeromskiego 26	brak znaku B2 w przedmiotowej lokalizacji		11.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Polesie	Zielona/Lipowa	wymieniono D1 i B36	1 x B36	11.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Polesie	Zielona/Lipowa	wymieniono D1 i B36	1 x D1	11.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Polesie	Lipowa/6 Sierpnia	powtórzone znaki zostały usunięte przez wykonawcę remontu ul. 6 Sierpnia		11.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Polesie	Strzelców Kaniowskich/Struga	wymieniono B22	1 x B22	11.08.2022
376/2022	11.08.2022	15.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska przy Katedrze	wprowadzono TOR		11.08.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	wprowadzono TOR		13.08.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	zdemontowano TOR		13.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Polesie	Jurczyńskiego 1/3	wyprostowano słupek z D6		14.08.2022
382/2022	12.08.2022	16.08.2022	Górna	Rondo Ofiar Terroryzmu 11 Września	zmodyfikowano tablice F6, dokleiono 3 x B5 "3,5t", przekreślono B5 taśmą do unieważniania znaków	3 x naklejka 600 mm	14.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Górna	Demokratyczna/Ozonowa, Demokratyczna 65	wymieniono zniszczone tarcze	2 x A11a	14.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Górna	Demokratyczna/Ozonowa, Demokratyczna 65	wymieniono zniszczone tarcze	3 x B33	14.08.2022

380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Górna	Finansowa 71	zabrano wyrwany element progu, nowo zamontowany element progu został wyrwany, asfalt jest pęknięty w miejscu montażu śrub, stare elementy są popękane. Sugerujemy wymienić próg z przesunięciem.		14.08.2022
376/2022	11.08.2022	15.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska przy Katedrze	wprowadzono TOR		14.08.2022
376/2022	11.08.2022	15.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska przy Katedrze	wprowadzono TOR		15.08.2022
376/2022	11.08.2022	15.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska przy Katedrze	zdemontowano TOR		15.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Widzew	Wodna/Miedziana	oczyszczono T27		15.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Widzew	Wysoka/Miedziana	T27 czytelne, brak 1 szt.		15.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Widzew	Przędzalniana/Miedziana	wymieniono T27	1 x T27	15.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Śródmieście	Czerwona 2	przycięto gałęzie przy B36		15.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Górna	Finansowa 71	wymieniono próg zwalniający	2 x element końcowy	16.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Górna	Finansowa 71	wymieniono próg zwalniający	9 x element środkowy	16.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Widzew	Wysoka/Miedziana	uzupełniono T27	1 x T27	16.08.2022
380/2022	10.08.2022	30.08.2022	Polesie	Żeromskiego/Więcickowskiego	wymieniono B20	1 x B20	16.08.2022



389/2022	18.08.2022	21.08.2022	Bałuty	Łanowa	zamontowano 4 szt. Słupków blokujących elastycznych	4 x słupek elastyczny	18.08.2022
384/2022	16.08.2022	31.08.2022	Górna	Podmiejska	wprowadzono zmiany w SOR	2 x A16	18.08.2022
384/2022	16.08.2022	31.08.2022	Górna	Podmiejska	wprowadzono zmiany w SOR	2 x D6	18.08.2022
384/2022	16.08.2022	31.08.2022	Górna	Podmiejska	wprowadzono zmiany w SOR	2 x T27	18.08.2022
384/2022	16.08.2022	31.08.2022	Górna	Podmiejska	wprowadzono zmiany w SOR	1 x T1	18.08.2022
384/2022	16.08.2022	31.08.2022	Górna	Podmiejska	wprowadzono zmiany w SOR	1 x słupek 4,8 m, 1 x słupek 4,5 m	18.08.2022
384/2022	16.08.2022	31.08.2022	Górna	Podmiejska	wprowadzono zmiany w SOR	1 x przedłużka 1 m	18.08.2022
385/2022	16.08.2022	31.08.2022	Górna	Widna 3	zamontowano SOR	2 x D18a	19.08.2022
385/2022	16.08.2022	31.08.2022	Górna	Widna 3	zamontowano SOR	2 x T0	19.08.2022
383/2022	12.08.2022	01.09.2022	Górna	Paderewskiego 7a	do ustalenia ewentualne zmiany w projekcie		19.08.2022
388/2022	17.08.2022	20.09.2022	Widzew	Opolczyka 11	zamontowano SOR	1 x D18a	19.08.2022
388/2022	17.08.2022	20.09.2022	Widzew	Opolczyka 11	zamontowano SOR	1 x T29	19.08.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	wprowadzono TOR		20.08.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	zdemontowano TOR		20.08.2022
297/2022	31.05.2022	04.09.2022	Bałuty	Łagiewnicka/Okólna	odstretchowanie tablic informacyjnych o zmianie organizacji ruchu		25.08.2022
392/2022	23.08.2022	26.08.2022	Śródmieście	Tuwima 10	wprowadzono TOR	6 x U21	25.08.2022
392/2022	23.08.2022	26.08.2022	Śródmieście	Tuwima 10	wprowadzono TOR		26.08.2022

358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	wprowadzono TOR		27.08.2022
358/2022	08.07.2022	27.08.2022	Śródmieście	Piotrkowska/6 Sierpnia	zdemontowano TOR		27.08.2022
393/2022	24.08.2022	30.09.2022	Górna	Wróblewskiego / Politechniki	zamontowano oznakowanie	1 x D1	28.08.2022
392/2022	23.08.2022	26.08.2022	Śródmieście	Tuwima 10	zdemontowano TOR		28.08.2022
377/2022	05.08.2022	30.09.2022	Bałuty	Pojezierska/Włóknarzy	zamontowano SOR	8 x D6b	29.08.2022
377/2022	05.08.2022	30.09.2022	Bałuty	Pojezierska/Włóknarzy	zamontowano SOR	2 x słupek 4,0 m	29.08.2022
395/2022	24.08.2022	31.08.2022	Śródmieście	Jaracza/POW	zamontowano SOR	2 x A17, 2 x A11a	29.08.2022
395/2022	24.08.2022	31.08.2022	Śródmieście	Jaracza/POW	zamontowano SOR	2 x B33	29.08.2022
395/2022	24.08.2022	31.08.2022	Śródmieście	Jaracza/POW	zamontowano SOR	1 x D6	29.08.2022
395/2022	24.08.2022	31.08.2022	Śródmieście	Jaracza/POW	zamontowano SOR	1 x T27	29.08.2022
395/2022	24.08.2022	31.08.2022	Śródmieście	Jaracza/POW	zamontowano SOR	1 x słupek 5,5 m, 1 x słupek 5,0 m	29.08.2022
383/2022	12.08.2022	01.09.2022	Górna	Paderewskiego 7a	wprowadzono SOR	1 x D18a	29.08.2022
383/2022	12.08.2022	01.09.2022	Górna	Paderewskiego 7a	wprowadzono SOR	1 x T0	29.08.2022
383/2022	12.08.2022	01.09.2022	Górna	Paderewskiego 7a	wprowadzono SOR	1 x słupek 4,2 m	29.08.2022
394/2022	24.08.2022	30.09.2022	Górna	Prądyńskiego	wprowadzono SOR	1 x B1	29.08.2022
394/2022	24.08.2022	30.09.2022	Górna	Prądyńskiego	wprowadzono SOR	1 x T0	29.08.2022
394/2022	24.08.2022	30.09.2022	Górna	Prądyńskiego	wprowadzono SOR	1 x słupek 4,2 m	29.08.2022
377/2022	05.08.2022	30.09.2022	Bałuty	Pojezierska/Włóknarzy	zamontowano SOR	2 x C13a (mini)	29.08.2022
377/2022	05.08.2022	30.09.2022	Bałuty	Pojezierska/Włóknarzy	zamontowano SOR	1 x D6b	29.08.2022
395/2022	24.08.2022	31.08.2022	Śródmieście	Jaracza/POW	zamontowano SOR	1 x U5b	31.08.2022
395/2022	24.08.2022	31.08.2022	Śródmieście	Jaracza/POW	zamontowano SOR	16 x pinezka	31.08.2022

390/2022	23.08.2022	30.09.2022	Górna	Kurczaki/Socjalna	zamontowano SOR	1 x D1, 3 x D6	31.08.2022
390/2022	23.08.2022	30.09.2022	Górna	Kurczaki/Socjalna	zamontowano SOR	1 x przedłużka 1 m	31.08.2022
390/2022	23.08.2022	30.09.2022	Górna	Kurczaki/Socjalna	zamontowano SOR	1 x słupek 4,0 m	31.08.2022