

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2017/2018 ZA OKRES 01.03.2021 – 30.04.2021 R.

L. p.	Realizator (jednostka odpowiedzialna)	Nr projektu (ID)	Tytuł projektu	Status	Dodatkowe informacje o realizacji projektu (marzec-kwiecień)	Planowany termin realizacji projektu
1	Wydział Edukacji	B0076JM	Budowa całorocznej hali sportowej z kortem tenisowym.	W przygotowaniu	Złożono wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu Miasta	do 31 grudnia 2021
2	Wydział Edukacji	P0120RS	Tężnia solankowa dla Retkini - Zachód.	W ponownej analizie		do 31 grudnia 2021
3	Wydział Edukacji	W0167WW	Budowa tężni solankowej.	W ponownej analizie		do 31 grudnia 2021
4	Wydział Gospodarki Komunalnej	G0063GO	Rewitalizacja terenów zielonych i odbudowa dróg dojazdowych do budynków mieszkalnych oraz oświetlenie terenu.	W przygotowaniu		do 31 grudnia 2021
5	Wydział Gospodarki Komunalnej	L0141	Łódzka woda najlepsza – poidelka.	W przygotowaniu	Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przygotowanie wniosku do WZP na wybór Wykonawcy	do 31 grudnia 2021

6	Wydział Gospodarki Komunalnej	L0145	Miniboisko ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Sępiej.	W przygotowaniu	Zaktualizowano dokumentację techniczną. Złożono wnioski o pozwolenie na budowę/zgłoszenie. Pozyskano inwentaryzację zieleni, uzgodniono wycinkę drzew w WKS i ZZM.	do 31 grudnia 2021
7	Wydział Gospodarki Komunalnej	W0045OJ	Olechowski las aktywności i zabawy.	W przygotowaniu	W dniu 17.03.2021r. zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Miasta. Trwa przygotowanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorsowej.	do 31 grudnia 2021
8	Wydział Kultury	W0100ZA	Dwór szlachecki załęskiego - poszukiwania zaginionego Zarzewa.	W realizacji	Umowa w trakcie realizacji.	od 15 lutego do 31 grudnia 2021 r.
9	Zarząd Dróg i Transportu	B0160RA	Remont przejścia podziemnego pod ul. Zgierską na Radogoszczu na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki.	W ponownej analizie		
10	Zarząd Dróg i Transportu	L0155	Ustawienie w centrum tabliczek informujących o pochodzeniu nazw ulic. Czemu: Wólczańska, Zachodnia, Nawrot ?, Kto to Więckowski, Pogonowski, Jaracz?	W realizacji	Trwa uzyskiwanie niezbędnych uzgodnień. Trwa procedura przetargowa.	do 31 grudnia 2021

11	Zarząd Zieleni Miejskiej	B0005JM	Park Julianowski - mostek nad rzeką Sokołówką dla pieszych i rowerzystów.	W przygotowaniu		do 31 grudnia 2021
12	Zarząd Zieleni Miejskiej	W0001SW	"Mia100 fontann" - remont fontanny w Parku Widzewskim.	W realizacji	Zaktualizowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Podpisano umowę na roboty budowlane – z terminem realizacji do 16.08.2021 r. Trwa wybór wykonawcy nadzoru wod-kan.	do 31 grudnia 2021