

# SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	<b>L0126</b> NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczonego na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.	Biuro ds. Inwestycji	Przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia do wszczęcia postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji zamiennej uwzględniającej podział zadania na części, dla umożliwienia realizacji zadania z budżetu obywatelskiego i uzyskania decyzji na użytkowanie części obiektu po zakończeniu robót w wyremontowanej części.
2	<b>S0016</b> Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał.	Biuro Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą	Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania (termin składania ofert 31 marca 2016r.).
3	<b>L0133</b> Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania zaplanowana od września 2016 r. Druga procedura konkursowa w trakcie realizacji, pierwszy konkurs został unieważniony z uwagi na brak ofert.
4	<b>P0023</b> Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz" , ul. Krzemieniecka 7/9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
5	<b>G0011</b> Zakup aparatu do EKG.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji.
6	<b>P0049</b> Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu Dziennego Pobytu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	<b>Zadanie zrealizowane.</b>
7	<b>S0014</b> Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji we współpracy z Centrum Wsparcia Terapeutycznego, wyłonionym w otwartym konkursie ofert. Umowa zawarta na okres od 11 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
8	<b>S0029</b> Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie częściowo zrealizowane, pozostałe działania w trakcie realizacji.
9	<b>W0073</b> Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie w trakcie realizacji. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa (do 14 IV) oraz postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przygotowaniu.
10	<b>B0033</b> Toalety w Arturówku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie realizowane, ustawiono toalety przenośne zgodnie ustaleniami z Wnioskodawcą.
11	<b>G0002</b> Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwają procedury przetargowe.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
12	G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwają procedury przetargowe.
13	G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwają procedury przetargowe.
14	L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwają procedury związane z wyłonieniem Wykonawcy na realizację zadania.
15	P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Trwają procedury związane z wyłonieniem Wykonawcy na realizację zadania.
16	P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie realizowane - zajęcia pierwszej części odbywają się regularnie od 18 stycznia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.
17	B0067 Bezpieczne Bałuty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Bałuty-Centrum.	Straż Miejska	Przygotowano Opis Przedmiotu Zamówienia. Trwają ostatnie uzgodnienia Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia. W kwietniu zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony i wyłoniony wykonawca.
18	L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.	Straż Miejska	Trwa realizacja cyklu szkoleń specjalistycznych dla Animal Patrol. Częściowo zrealizowano zakupy sprzętu specjalistycznego do interwencji ze zwierzętami. Przygotowano specyfikację na zakup pojazdu specjalistycznego dla Animal Patrol. Ogłoszono przetarg na zakup samochodu w dniu 22 marca 2016r. rozstrzygnięcie w dniu 04.04.2016r.
19	B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.	Wydział Edukacji	Podpisano umowę z projektantem i inspektorem nadzoru. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową budowy boiska. Złożono zgłoszenie zamiaru wykonania robót. W trakcie wykonywania dokumentacji projektowej dobudowy sali gimnastycznej. Złożono wniosek o wydanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego
20	B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
21	B0117 Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
22	G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.	Wydział Edukacji	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa wykonana. W trakcie opracowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
23	L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów SP 152.	Wydział Edukacji	Trwają nagrania płyty.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
24	<b>P0017</b> "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.	Wydział Edukacji	Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia przygotowana. Złożono do Wydziału Urbanistyki i Architektury zgłoszenie zamiaru wykonania robót. Po otrzymaniu zgody zostanie ogłoszony przetarg
25	<b>P0031</b> Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.	Wydział Edukacji	Wyłoniono wykonawcę robót. Prace będą wykonywane w przerwie wakacyjnej.
26	<b>P0035</b> Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.	Wydział Edukacji	Wyremontowano pracownie językowe, dokonano zakupu wyposażenia. Wyłoniono dostawcę pomocy dydaktycznych, złożono zamówienie.
27	<b>P0050</b> Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.	Wydział Edukacji	Wyłoniono wykonawcę robót budowlanych, umowa podpisana. Trwają roboty budowlane. Wyłoniono dostawców sprzętu komputerowego i mebli. Umowy podpisane. Dostawa nastąpi po wykonaniu robót budowlanych.
28	<b>P0059</b> Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.	Wydział Edukacji	Wykonano wykonawcę robót posadzkowych. W trakcie zbierania ofert dotyczących robót malarskich.
29	<b>P0067</b> Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 152.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej
30	<b>P0076</b> Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PG 19.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej związanej z budową boiska. W trakcie zbierania ofert dotyczących dostaw. W trakcie przygotowywania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej dostaw sprzętu komputerowego.
31	<b>P0080</b> Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.	Wydział Edukacji	W trakcie realizacji.
32	<b>S0019</b> Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania robót budowlanych.
33	<b>S0026</b> Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Kłopoty z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew, kolidującą z budową hali łukowej.
34	<b>S0034</b> Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.
35	<b>S0041</b> Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie przez sport".	Wydział Edukacji	W trakcie rozeznania rynku. Realizacja prac w trakcie przerwy wakacyjnej.
36	<b>W0016</b> Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
37	<b>W0054</b> Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12.	Wydział Edukacji	W trakcie wykonywania dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Kłopoty z uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew, kolidującą z budową hali łukowej.
38	<b>W0067</b> „Bajkowa szkoła dla sześciolatków ” SP 149 z klasami integracyjnymi.	Wydział Edukacji	Wykonywanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na ukończeniu.
39	<b>W0109</b> Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mieszki przy ul. Pomorskiej 437.	Wydział Edukacji	W trakcie ustalania w ZWiK możliwości ustępstwa od warunków inwestycji w strefie ochrony rurociągów.
40	<b>B0003</b> Park Julianowski rozbudowa XXI w.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
41	<b>P0013</b> Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwają prace związane z wydzieleniem działki pod inwestycję.
42	<b>P0052</b> Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwa realizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
43	<b>S0008</b> Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.	Wydział Gospodarki Komunalnej	W II kwartale br. prace polegające na wyznaczeniu i oznakowaniu miejsc parkingowych zostaną wykonane przez ŁZUK.
44	<b>B0035</b> Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.	Wydział Kultury	Zakupiono zestaw komputerowy i urządzenie wielofunkcyjne na kwotę 7.060 zł. Biblioteka dopłaciła ze swoich środków kwotę 60 złotych. Zakup książek odbywać się będzie od kwietnia do października br.
45	<b>B0044</b> Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.	Wydział Kultury	Trwa procedura legislacyjna dotycząca ogłoszenia otwartego konkursu dla org. pozarządowych.
46	<b>G0042</b> Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.	Wydział Kultury	Zakupiono 652 vol. na kwotę 13.399,48 zł.
47	<b>P0079</b> Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	21 marca 2016 r. podpisano z beneficjentem umowę Pierwsza transza dotacji w wys. 100 000 zł. zostanie przekazana 7 kwietnia 2016 r.
48	<b>S0020</b> Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.	Wydział Kultury	W marcu zakupiono - 497 vol. na kwotę 10.162,33zł.; 182 audiobooki na kwotę 3 686,63zł.
49	<b>S0033</b> Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP.	Wydział Kultury	W marcu zakupiono 23 vol. na kwotę 551,72 zł.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
50	<b>W0021</b> Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie.	Wydział Kultury	W marcu nie dokonano żadnych wydatków, gdyż było przeprowadzone rozpoznanie rynku. Dokonano zamówienia pierwszych elementów wystroju. Zakupy będą zrealizowane w kwietniu 2016 r.
51	<b>L0137</b> Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Łodzi	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	W marcu zostały dokonane wszystkie przesunięcia w planie finansowym, dotyczące zadania L0137. Po zmianach WOŚiR będzie realizował w ramach zadania znakowanie zwierząt oraz kampanię informacyjną na kwotę ogółem 300.000,00 zł. Pozostałe środki z BO decyzją Rady Miejskiej w Łodzi zostały przekazane na program zapobiegania bezdomności (50.000,00 zł), na potrzeby Schroniska dla Zwierząt w Łodzi (300.000,00 zł) oraz na potrzeby Straży Miejskiej w Łodzi – Animal Patrol (350.000,00 zł.).
52	<b>B0069</b> Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Dobiega końca procedura wyboru wykonawców. W marcu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, po zatwierdzeniu przez Prezydenta Miasta Łodzi niezwłocznie zostaną zawarte umowy na realizację.
53	<b>B0133</b> Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W marcu została podpisana umowa na dotację.
54	<b>G0044</b> Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W marcu została podpisana umowa na dotację.
55	<b>G0046</b> Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W marcu została podpisana umowa na dotację.
56	<b>G0047</b> Zakup wyposażenia medycznego i niemedyceznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Tatrzańska 109.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W marcu została podpisana umowa na dotację.
57	<b>L0073</b> Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W marcu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, po zatwierdzeniu przez Prezydenta niezwłocznie zostaną zawarte umowy na realizację.
58	<b>L0132</b> Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W marcu odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, po zatwierdzeniu przez Prezydenta niezwłocznie zostaną zawarte umowy na realizację.
59	<b>S0018</b> Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W marcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami Biura ds. Rewitalizacji i Rozwoju Miasta dotyczące elewacji budynku. Ponadto trwały prace w zakresie inwentaryzacji budynku.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
60	<b>S0024</b> Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	W marcu trwały prace nad ustaleniem parametrów technicznych sprzętu medycznego.
61	<b>G0009</b> Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej	Zarząd Dróg i Transportu	Projekt w trakcie realizacji, termin oddania dokumentacji to 29.04.2016 r. Następnie przygotowany zostanie przetarg na budowę.
62	<b>G0064</b> Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła.	Zarząd Dróg i Transportu	Przygotowania do ogłoszenia przetargu – „zaprojektuj i wybuduj”.
63	<b>L0002</b> Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	Opracowano koncepcję zmian organizacji ruchu. Podjęto decyzję o zleceniu na zewnątrz opracowania projektów i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe dla tej formy realizacji zadania.
64	<b>L0146</b> Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie w trakcie realizacji, stojaki w trakcie montażu, miejsca postojowe w trakcie malowania. Przewidywane zakończenie do 6.04.2016 r.
65	<b>P0002</b> Uzupelnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia.	Zarząd Dróg i Transportu	W dniu 4.03.2016 r. odbyło się spotkanie organizacyjne przedstawicieli ZZM i ZDiT w sprawie omówienia realizacji. Mimo zaproszenia na spotkaniu nie był obecny Wnioskodawca. W kwietniu br. odbędzie się spotkanie ZDiT i ZZM mające na celu wybór gatunków drzew oraz ilość, jaką należy posadzić na danej ulicy. Dotychczas ustalono, że w związku z planami ZDiT dotyczącymi przebudowy dróg drzewa nie będą sadzone w następujących lokalizacjach: ul. Więckowskiego na odcinku od al. Kościuszki do ul. Żeligowskiego, al. 1 Maja na odcinku od ul. Wólczańskiej do ul. Żeligowskiego, ul. Gdańska na odcinku od ul. Zamenhofska do ul. Kopernika, ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Legionów do ul. Skłodowskiej Curie.
66	<b>P0054</b> "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Opracowano koncepcje zmian organizacji ruchu. Podjęto decyzję o zleceniu na zewnątrz opracowania projektów i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe dla tej formy realizacji zadania.
67	<b>P0078</b> Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakosci otoczenia SP 26.	Zarząd Dróg i Transportu	18.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Wykonawca został wybrany. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem umownym zakończenia 10.06.2016 r.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
68	<b>S0002</b> Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkomięskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do wartości 30 000 euro została wybrana firma szkoleniowa (trenerzy), która przeprowadzi szkolenie. Rozpoczęto działania związane z podpisaniem umowy.
69	<b>S0006</b> Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.	Zarząd Dróg i Transportu	Został ogłoszony przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 5.05.2016 r.
70	<b>S0012</b> Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.	Zarząd Dróg i Transportu	Opracowano koncepcje zmian organizacji ruchu. Podjęto decyzję o zleceniu na zewnątrz opracowania projektów i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe dla tej formy realizacji zadania.
71	<b>S0031</b> Podwórzec Zacisze.	Zarząd Dróg i Transportu	18.02.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania. Wykonawca został wybrany. Trwa opracowywanie dokumentacji projektowej z terminem umownym zakończenia 10.06.2016 r..
72	<b>S0036</b> Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta.	Zarząd Dróg i Transportu	Opracowano koncepcje zmian organizacji ruchu. Podjęto decyzję o zleceniu na zewnątrz opracowania projektów i wprowadzenia zmian w organizacji ruchu w formule „zaprojektuj i zbuduj”. Przygotowywane jest postępowanie przetargowe dla tej formy realizacji zadania.
73	<b>W0035</b> Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka.	Zarząd Dróg i Transportu	Został ogłoszony przetarg na wykonanie robót budowlanych z terminem otwarcia ofert przetargowych – 31.03.2016 r. Trwa analiza złożonych ofert.
74	<b>B0072</b> RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zawarto umowę z wykonawcą dokumentacji projektowej. Trwa opracowanie projektu.
75	<b>L0015</b> Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości na terenach leśnych. Trwa przygotowanie zadania w zakresie wykonania zagospodarowania rekreacyjnego (przygotowanie materiałów na ławki leśne).
76	<b>L0028</b> Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa montaż budek lęgowych dla ptaków i skrzynek dla nietoperzy. Termin zakończenia 10 kwietnia.
77	<b>L0032</b> Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO- częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Kontynuacja opracowania uproszczonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany alejek w obecnym śladzie. Zakończenie 6.04.2016.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
78	<b>L0043</b> Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Opracowano koncepcję – trwa sprawdzanie koncepcji przez Zamawiającego. Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do połowy maja.
79	<b>L0052</b> Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżąca realizacja zadania w zakresie usług weterynaryjnych, opieki nad zwierzętami i dostaw karmy dla zwierząt. Trwa przygotowanie zadania w zakresie dostaw sprzętu medyczo-weterynaryjnego (ogłoszono przetarg na RTG i endoskop) i wyposażenia sali edukacyjnej (z udziałem planowanej dotacji z WFOŚiGW).
80	<b>P0008</b> Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Bieżąca realizacja zadania w zakresie utrzymania czystości. Trwa przygotowanie zadania w zakresie wykonania zagospodarowania rekreacyjnego (przygotowanie materiałów na ławki leśne) i wykaszania łąk (z udziałem planowanej dotacji z WFOŚiGW).
81	<b>P0020</b> Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej z terminem realizacji do 24.04.2016 r.
82	<b>P0022</b> Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź: <a href="http://www.facebook.com/workoutparklodz">www.facebook.com/workoutparklodz</a> .	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Termin wykonania programu do połowy kwietnia.
83	<b>S0005</b> Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica- porządek z gołębiami.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Wykonano tablice informacyjne dot. zakazu dokarmiania ptaków. Zawarto umowę na przestawienie wyposażenia parkowego (ławki, kosze, stoliki do gier) – termin realizacji do 15.04.2016 r. oraz na usługę oczyszczania alejek – termin realizacji od 02.05.2016 r. do 31.10.2016 r.
84	<b>S0011</b> Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.
85	<b>S0032</b> Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin opracowania do 05.04.2016 r.
86	<b>S0042</b> 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	W trakcie przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania.
87	<b>W0080</b> Małpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Trwa opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Termin opracowania programu do 08.04.2016 r.