

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2016 ROKU

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
1	S0016 Upiększmy Łódź i dajmy turystom powód do pochwał.	Biuro Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki	Zadanie zrealizowane.
2	L0133 Akcja-Akrobacja: zajęcia rozwoju osobistego dla dzieci znajdujących się w ośrodkach opiekuńczo wychowawczych.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja na podstawie umowy zawartej z Agencją Artystyczno-Edukacyjną WOW na okres od 1 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
3	P0023 Zakup stołu rehabilitacyjnego dla DPS "Włókniarz" , ul. Krzemieniecka 7/9.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
4	G0011 Zakup aparatu do EKG.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
5	P0049 Zakup wyposażenia do poprawy warunków pobytowych seniorów w Domu Dziennego Pobytu.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
6	S0014 Wyciągamy dzieci z bram - kontynuacja skutecznych działań.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja na podstawie umowy zawartej z Centrum Wsparcia Terapeutycznego na okres od 11 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
7	S0029 Rewitalizacja świetlicy Domu Pomocy Społecznej, ul. Narutowicza 114.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Zadanie zrealizowane.
8	W0073 Budowa bezpiecznego podjazdu do Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełnosprawnych przy ul. Ćwiklińskiej 5a.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	Realizacja zadania rozpocznie się po zwiększeniu budżetu o kwotę 38 270,77 zł. Po uzyskaniu zgody zostanie podpisana umowa z wybranym wykonawcą. Planowany termin realizacji 31 grudnia 2016 r. o ile warunki atmosferyczne umożliwią realizację zadania.
9	B0033 Toalety w Arturówku.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Toalety przenośne ustawione w terminie od 05.01 do 31.12. Serwis odbywa się dwa razy w tygodniu.
10	G0002 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap III.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakończono prace związane z wykonywaniem ścieżek pieszych oraz ścieżek dla rolkowców i rowerzystów, zainstalowano ławki, kosze na śmieci i psie odchody, stojaki na rowery, trwa dostawa elementów małej architektury, latarni solarnych. Zadanie zostanie zakończone 12 grudnia 2016 r.
11	G0003 Stawy Jana, Stawy Stefańskiego „Od Nowa”- Etap IV.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
12	G0096 Rewitalizacja Parku na Młynku – II etap.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zakończono wykonywanie ścieżek, trwa montaż elementów małej architektury, odebrano siłownię plenerową, wyłoniono dostawcę latarni solarnych. Wykonano nasadzenia zieleni. Planowane zakończenie zadania 16.12.2016 r.
13	L0049 Przywrócenie lodowiska w Pałacu Sportu przy ul. Skorupki 21 (etap 1).	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie w trakcie realizacji na wezwanie MOSiR Wykonawca poinformował, że nie zdąży zrealizować zadania w terminie.
14	P0038 Zakup nowej rolby na lodowisku RETKINIA.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Rolba została odebrana, trwa dostawa elementów dodatkowych.
15	P0039 Nauka jazdy na łyżwach dla dzieci z klas 0-3 na osiedlu Retkinia.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	Zadanie zrealizowano zgodnie z planem w I półroczu 2016 roku. Druga część zajęć rozpocznie się po uruchomieniu lodowiska. Zagrożona jest pełna realizacja z uwagi na awarię systemu chłodzącego.
16	B0067 Bezpieczne Baluty - stworzenie monitoringu miejskiego na osiedlu Baluty-Centrum.	Straż Miejska	Zadanie zrealizowane.
17	L0136 Wyposażenie Straży Miejskiej w Łodzi (Oddział Prewencji) w narzędzia i sprzęt niezbędny do ratowania zwierząt.	Straż Miejska	Zadanie zrealizowane.
18	B0021 Rozbudowa kompleksu sportowego przy SP 182.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
19	B0074 Budowa kompleksu sportowo-edukacyjnego przy PG 8, ul. Żubardzka 26.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
20	B0117 Piłki sportowe na wyposażenie sali gimnastycznej w SP 116.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
21	G0015 Szkoła moich marzeń – remont i modernizacja SP 10.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
22	L0135 Łódź w piosence - płyta z autorskimi piosenkami dziecięcymi, w wykonaniu uczniów SP 152.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
23	P0017 "Strefa Aktywności dla zdrowia" - budowa rodzinnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
24	P0031 Całkowita wymiana parkietu na sali gimnastycznej.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
25	P0035 Szkolne pracownie językowe na miarę XXI wieku.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
26	P0050 Sąsiedzkie Rozmówki Staropoleskie.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
27	P0059 Remont i modernizacja sali gimnastycznej w SP 36.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
28	P0067 Bezpieczne boisko - budowa ogólnodostępnego wielofunkcyjnego boiska sportowego przy SP 152.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
29	P0076 Gimnazjum XXI wieku - rozbudowa i modernizacja infrastruktury dydaktycznej PG 19.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
30	P0080 Wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży oraz wyrabianie cech wolicjonalnych poprzez taniec i rywalizację.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
31	S0019 Język obcy nie jest nam obcy - multimedialna pracownia językowa	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
32	S0026 Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie VIII LO, ul. Pomorska 105.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
33	S0034 Budowa boiska wielofunkcyjnego, boisk do siatkówki plażowej oraz ogólnodostępnej siłowni plenerowej do celów rekreacyjnych przy XXIX LO.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
34	S0041 Zakup sprzętu sportowego dla uczniów PG 3 - "Wychowanie przez sport".	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
35	W0016 Osiedlowa zewnętrzna scena teatralna.	Wydział Edukacji	Zadanie zrealizowane.
36	W0054 Budowa sportowej hali łukowej przy PG 29 i SP 12.	Wydział Edukacji	W trakcie realizacji montaż ścianek działowych w zapleczu szatniowo – sanitarnym, układanie wierzchnich warstw posadzek, montaż okien, armatury, kończenie obudowy szklanej rękawa korytarzowego łączącego budowaną halę z budynkiem szkoły. Obiekt został podłączony do sieci kanalizacyjnej. Przewidywany termin zakończenia 15.12.2016r.
37	W0067 „Bajkowa szkoła dla sześciolatków " SP 149 z klasami integracyjnymi.	Wydział Edukacji	Roboty podstawowe na ukończeniu. Placówka pozyskała dodatkowe środki, w wysokości 62 500 zł. W ramach tych środków trwa montaż instalacji alarmowej i monitoringu. Termin zakończenia 20.12.2016r.
38	W0109 Budowa ogólnodostępnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437.	Wydział Edukacji	Złożono wniosek na przeniesienie zadania na 2017 rok.
39	B0003 Park Julianowski rozbudowa XXI w.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia inwestycji został przedłużony do 28.12.2016 r.
40	P0013 Budowa placu zabaw "Pętla Bratysławska".	Wydział Gospodarki Komunalnej	Została wykonana dokumentacja projektowa. W dniu 25.11.br złożono do Wydziału Urbanistyki i Architektury UMiŁ zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.
41	P0052 Zielone Smulsko- aktywny wypoczynek.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Trwają roboty budowlane. Termin zakończenia inwestycji został przedłużony do 15.12.2016 r.
42	S0008 Uszczelnienie strefy płatnego parkowania.	Wydział Gospodarki Komunalnej	Zakończono prace związane z wyznaczeniem nowych miejsc parkingowych. Inwestycja została zgłoszona do odbioru.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
43	B0035 Zakup sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego oraz książek w tym audiobooków dla biblioteki przy ul. Wodnika 7.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
44	B0044 Odnowa Teofilowa: Plenerowe kino letnie na Teofilowie.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
45	G0042 Zakup książek dla czytelników i użytkowników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Górna przy ul. Paderewskiego 11A.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
46	P0079 Program edukacyjno-artystyczny dla dzieci i młodzieży dotkniętej wykluczeniem społecznym na terenie Polesia.	Wydział Kultury	Projekt trwa do 15 grudnia 2016.
47	S0020 Zakup książek i audiobooków dla czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź-Śródmieście, ul. Struga 14.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
48	S0033 Zakup książek - nowości wydawniczych dla czytelników Filii nr 3 MBP.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
49	W0021 Bajkowe miejsce dla dzieci w Bibliotece na Księżym Młynie.	Wydział Kultury	Zadanie zrealizowane.
50	L0137 Dofinansowanie miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt w Łodzi.	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	<p>Realizacja zadania L0137 na 2 grudnia 2016r.:</p> <p>1)Znakowanie zwierząt – postępowanie zakończone.</p> <p>2)Usługa szkoleniowa tj. przygotowanie i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych w szkołach na terenie Łodzi z zakresu ograniczania bezdomności zwierząt – postępowanie zakończone. Przeprowadzono wszystkie zajęcia tj. 200.</p> <p>3) Kampania informacyjna „Programu ograniczania i zapobiegania bezdomności zwierząt” – postępowania zakończone.</p> <p>W związku z przygotowaniem, przez pracowników UMŁ, spójnej koncepcji do kampanii informacyjnej „Programu ograniczania i zapobiegania bezdomności zwierząt”, uległa zmianie formuła zamówienia. Przeprowadzono dwa osobne postępowania tj. na:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakup i dostawę materiałów (kredki, odbłaski itp.) – druk i dostawę materiałów (ulotki, plakaty itp.) <p>Postępowania zostały zakończone. W bieżącym tygodniu będą podpisane umowy z Wykonawcami, którzy zostali wyłonieni w drodze przetargów.</p>
51	B0069 Pozwól mi żyć - arteterapia dla dzieci z oddziałów onkologicznych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana jest do grudnia 2016 roku.
52	B0133 Stworzenie elektronicznego systemu obsługi pacjentów.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
53	G0044 Remont pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Felińskiego 7.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
54	G0046 Prace inwestycyjne w zakresie dostosowania pomieszczeń do działalności rehabilitacyjnej w budynku przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
55	G0047 Zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego do Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi, ul. Tatrzańska 109.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
56	L0073 Miłość na zdrowie! - opiekunki dla dzieci z Pałacu hospicjum stacjonarnego.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Kontynuowano realizację zadania na podstawie umowy zawartej z realizatorem. Realizacja planowana jest do grudnia 2016 roku.
57	L0132 Warsztaty psychoruchowe dla dzieci przebywających w łódzkich szpitalach dziecięcych.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
58	S0018 Termomodernizacja budynku Centrum Medycznego im. dr. L. Rydygiera sp. z o.o. przy ul. Próchnika 11.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Ściana północna została ocieplona oraz obłożona tynkiem zewnętrznym. Ściana zachodnia została ocieplona, wymieniono parapety oraz okna na klatkach schodowych i poddaszu. Pozostaje do położenia tynk zewnętrzny. Ściana północna zostały wymienione parapety oraz okna rozpoczęto malowanie istniejącego tynku. Ściana zachodnia szczytowa zakończono montaż styropianu, trwa wtapienie siatki zbrojeniowej.
59	S0024 Zakup aparatu USG dla Centrum Medycznego im. dr L. Rydygiera sp. z o.o.	Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych	Zadanie zrealizowane.
60	L0002 Miejsce roweru jest na jezdni - pasy rowerowe.	Zarząd Dróg i Transportu	Trwa procedura odbiorowa.
61	L0146 Bezpieczne miejsca postojowe dla motocykli.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
62	P0002 Uzupełnienie szpalerów drzew na Starym Polesiu oraz nowe nasadzenia.	Zarząd Dróg i Transportu	Wykonawca zgłosił zakończenie robót zgodnie z terminem przewidzianym w umowie. Wszczęto postępowanie odbiorowe zakończonych prac.
63	P0054 "Rondo Sanitariuszek"- wyznaczenie ronda na skrzyżowaniu ulic Sanitariuszek i Maratońskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
64	S0002 Szkolenia dla urzędników ZDiT z zakresu metod ochrony i sadzenia drzew w Strefie Wielkowiejskiej.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
65	S0012 Wschód Śródmieścia - bezpieczniejsza ul. Jaracza.	Zarząd Dróg i Transportu	Dwa przetargi na wykonanie zadania nie przyniosły rozstrzygnięcia, zadanie będzie realizowane w I kwartale 2017 roku ze środków na bieżące utrzymanie dróg. Wnioskodawca został o tym poinformowany.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
66	S0036 Rowerowe Śródmieście - ułatwienia dla rowerzystów poruszających się po centrum Miasta.	Zarząd Dróg i Transportu	Dwa przetargi na wykonanie zadania nie przyniosły rozstrzygnięcia, zadanie będzie realizowane w 2017 roku po zakończeniu sezonu zimowego ze środków na bieżące utrzymanie dróg. Wnioskodawca został o tym poinformowany.
67	W0035 Wymiana nawierzchni na ul. Gorkiego od nr 44 do ul. Wujaka.	Zarząd Dróg i Transportu	Zadanie zrealizowane.
68	G0009 Rowery – droga dla rowerów wzdłuż ul. Rzgowskiej.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Zadanie zrealizowane.
69	G0064 Ułożenie brakującego chodnika na skrzyżowaniu Broniewskiego i Tatrzańskiej, naprzeciwko kościoła.	Zarząd Inwestycji Miejskich	W dniu 09.11.2016 r. nastąpiło otwarcie ofert przetargowych. Nie została złożona żadna oferta. Zadanie zostanie zlecone Wykonawcy poza przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
70	P0078 Drzewa na Pogonowskiego-poprawa jakości otoczenia SP 26.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Z uwagi na wysokie kwoty ofert złożonych w przetargu na roboty budowlane, przewyższające środki zabezpieczone w budżecie Miasta na rok 2016 na realizację zadania, jego wykonanie zostało przeniesione na rok następny. Środki na realizację przebudowy ul. Pogonowskiego na odcinku od ul. Zielonej do Al. 1 Maja zostały ujęte w projekcie budżetu Miasta na rok 2017 na zadaniu pn. „Przebudowa dróg na terenie Polesia”.
71	L0126 NIE MUSISZ BYĆ SAM - remont części budynku przeznaczony na pierwsze stacjonarne hospicjum, Łódź, ul. Pojezierska 45-51.	Zarząd Inwestycji Miejskich	W dniu 29.11.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, trwa przygotowywanie umowy.
72	S0006 Wschód Śródmieścia - Ładniejszy Plac Pokoju.	Zarząd Inwestycji Miejskich	Trwają prace nad projektem budowlanym. Został wybrany wariant przebudowy skrzyżowania z przeznaczeniem do dalszej analizy i uszczegółowienia. Istnieje ryzyko niewykonania zadania w roku bieżącym. Projektant wystąpił z wnioskiem o przedłużenie terminu wykonania umowy do dnia 15 marca 2017 r., ze względu na aktualne wymagania odnośnie wydawania warunków usunięcia kolizji energetycznych przez gestora sieci. Zamawiający zezwolił na przedłużenie terminu opracowania do dnia 28 grudnia 2016 r.
73	S0031 Podwórzec Zacisze.	Zarząd Inwestycji Miejskich	W dniu 19.10.2016 r. została podpisana umowa z Wykonawcą prac. Inwestycja w trakcie realizacji. Istnieje ryzyko niewykonania zadania w roku bieżącym. W trakcie realizacji robót wystąpił problem z odwodnieniem fragmentu ulicy w miejscu nieistniejącego kanału deszczowego. Zaistniała pilna potrzeba doprojektowania fragmentu kanału. W związku z powyższym istnieje zagrożenie realizacji całości prac związanych z przebudową ulicy.

Lp	Numer i nazwa zadania	Jednostka realizująca	Stopień realizacji
74	B0072 RAZEM DLA RADOGOSZCZA: Powiększenie terenów rekreacyjnych na osiedlu Radogoszcz Wschód.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Podpisano umowę i przekazano teren budowy wybranemu w przetargu wykonawcy. Do końca 2016 r. wykonane zostaną prace porządkowo-przygotowawcze: karczowanie drzew i krzewów przewidzianych do usunięcia, niwelacja terenu, usunięcie odpadów poza urządzany teren oraz ukształtowanie górki. Pozostały zakres prac urządzeniowych (budowa alejek, placu zabaw, siłowni, oświetlenia i urządzenia zieleni oraz małej architektury) zostanie zrealizowany w 2017 r.
75	L0015 Las Łagiewnicki, zagospodarowany i czysty.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
76	L0028 Budki lęgowe dla ptaków śpiewających i skrzynki dla nietoperzy w każdym łódzkim parku	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
77	L0032 Poprawa komfortu zwiedzania łódzkiego ZOO- częściowa przebudowa alejek oraz zieleni w ich okolicach.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane w 98%. Termin realizacji przedłużony o 9 dni ze względu na panujące warunki atmosferyczne. Zakończenie prac 09.12.2016 r.
78	L0043 Lunapark inaczej - stworzenie nowoczesnej strefy wypoczynku, rekreacji i animacji w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Uzyskano pozwolenie na budowę, aneksowano umowę z terminem wykonania do 15.12. br. Trwają prace montażowe urządzeń.
79	L0052 Poprawa warunków leczenia i rehabilitacji zwierząt - doposażenie i dofinansowanie działalności Ośrodka Rehabilitacji Dzikich Zwierząt.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zrealizowano całość zadania w zakresie: zakupu leków i karmy oraz usług weterynaryjnych. Na ukończeniu jest część obejmująca obsługę kadrową Ośrodka, dostawę sprzętu medyczno-weterynaryjnego oraz urządzenia sali edukacyjnej. Planowany termin zakończenia całości zadania: ok. połowy grudnia.
80	P0008 Rewitalizacja Uroczyska Lublinek.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
81	P0020 Na Zdrowie! - ścieżka dla Biegaczy i remont nawierzchni w Parku na Zdrowiu.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
82	P0022 Workout Park w Poniatowskim. Sprawdź: www.facebook.com/workoutparklodz .	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
83	S0005 Wschód Śródmieścia - czysty Park Staszica- porządek z gołębiami.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
84	S0011 Wschód Śródmieścia - więcej drzew na ul. Uniwersyteckiej.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
85	S0032 Modernizacja nawierzchni w pasażu Abramowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
86	S0042 20 drzew w donicach na pl. Dąbrowskiego.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.
87	W0080 Malpi Gaj w Parku Podolskim na Zarzewie - strefa do street workoutu, ćwiczeń korekcyjno-ruchowych i gimnastycznych.	Zarząd Zieleni Miejskiej	Zadanie zrealizowane.