

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

za okres 01.04.2019- 30.04.2019r.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0094 WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.	Trwają prace budowlane	Wartość zadania 390.000,00 PLN Poniesione koszty: dokumentacja projektowa -11.113,82 PLN pozostało do wydatkowania na realizację robót budowlanych: 378.886,18 PLN	Opóźnienie w realizacji zadania.	Zakończenie robót budowlanych.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0071 TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.	Zadanie zostało praktycznie zakończone. Pozostaje tylko odbiór prac który ma się odbyć 7 maja 2019r.	Wydatkowano: I-XII 2018: 45 033,00 I-II 2019: 11 320,92 III-IV 2019: 440 920,92 Wartość umowy wraz z aneksem: 675 427,13 Wynagrodzenie inspektora nadzoru bud. 21 889,08 Plan: 743 646,08. Całkowite finansowe rozliczenie zadania (faktury) nastąpi do 30.05.2019r.	Brak.	Odbiór prac przewidziano na 7 maja 2019r. Przewidywana oszczędność: 46.329,87 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0076JM BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Opinia Skarbnika negatywna. ZADANIE ZAGROŻONE			
2	B0203BZ GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS. Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3	G0107PK CESIR „9” - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Opinia Skarbnika pozytywna. Zadanie wprowadzone zostało do budżetu Miasta. W trakcie aktualizacji dokumentacji projektowo – przetargowej, wykonanej w zeszłym roku. Termin dokumentacji – 20.05.2019r.			W czerwcu ogłoszenie przetargu

4	<p>P0120RS TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Lodowisko Retkinia ul. Popieluszki 13b.</p>	<p>W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Opinia Skarbnika negatywna ZADANIE ZAGROŻONE</p>			
5	<p>P0156KO MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.</p>	<p>W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Opinia Skarbnika pozytywna. Brak Zarządzenia</p>			
6	<p>S0025KA SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.</p>	<p>W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Opinia Skarbnika pozytywna. Brak Zarządzenia</p>			
7	<p>W0167WW BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.</p>	<p>W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. Opinia Skarbnika negatywna ZADANIE ZAGROŻONE</p>			

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">B0107BD</p> <p>DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO. Lokalizacja - Kwartal zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysławą, Boya- Żeleńskiego.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2	<p style="text-align: center;">G0063GO</p> <p>REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.</p>	<p>Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Miasta na sesji Rady Miejskiej.</p> <p>Otrzymano uchwałę Wspólnoty Mieszkaniowej ws. usytuowania pergoli.</p> <p>Oczekiwanie na decyzję Urzędu Marszałkowskiego zezwalającą wycinkę drzew.</p>	Brak.	Nie dotyczy.	Otrzymanie decyzji zezwalającą wycinkę drzew.
3	<p style="text-align: center;">L0141</p> <p>ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDEŁKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościółka).</p>	Zadanie otrzymało negatywną opinię Skarbnika i nie zostało wprowadzone do Budżetu Miasta.			

4	<p>L0145 MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SEPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sepią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.</p>	<p>Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Miasta na sesji Rady Miejskiej.</p> <p>Przygotowanie wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p>	Brak.	Nie dotyczy.	Złożenie wniosku do WZP o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
5	<p>P0010SP TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39</p>	Zadanie zrealizowane (pergole, trejaże, brakujący fragment chodnika, zewnętrzna instalacja wodociągowa, montaż donic)	Brak oszczędności.	Z uwagi na niewystarczającą kwotę na wykonanie całego zadania nasadzenia roślinne zostaną wykonane w III kwartale 2019r.	Zadanie zrealizowane.
6	<p>P0137RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIEŁUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną.</p>	<p>Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Miasta na sesji Rady Miejskiej.</p> <p>Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego.</p>	Brak.	Nie dotyczy.	Złożenie wniosku do WZP o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
7	<p>P0138RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.</p>	<p>Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Miasta na sesji Rady Miejskiej.</p> <p>Zlecono aktualizację kosztorysu inwestorskiego.</p>	Brak.	Nie dotyczy.	Złożenie wniosku do WZP o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

8	<p>W0032NR BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37- 58/8.</p>	<p>Zadanie zostało wprowadzone do Budżetu Miasta na sesji Rady Miejskiej.</p> <p>Przygotowanie wniosku do Wydziału Zamówień Publicznych o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego</p>	Brak.	Nie dotyczy.	
9	<p>W0045OJ OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i 5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.</p>	<p>Zadanie otrzymało negatywną opinię Skarbnika i nie zostało wprowadzone do Budżetu Miasta.</p>			

WYDZIAŁ KULTURY

Lp	Identyfikator wniosku	Nazwa zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Informacja na temat problemów /trudności związanych z realizacji zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0100ZA	Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania zaginionego Zarzewa	Zadanie niezrealizowane	Po trzykrotnym ogłoszeniu otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych nie zgłosił się żaden wykonawca.	

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	S0015KA MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.	Wykonanie nasadzeń oraz montaż małej architektury.	ND	Dnia 29.04.2019 został podpisany z Wykonawcą protokół reklamacji. Dostarczone ogrodzenie nie spełniało zakładanej pierwotnie jakości wykonania (nieodkładnie zostały pomalowane elementy stalowe i żeliwne ogrodzenia). Wykonawca zobowiązał się do usunięcia wady ww. elementów.	Montaż ogrodzenia, wykonanie znaków poziomych, zakończenie realizacji przedmiotu zamówienia. Odbiór inwestycji.

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">B0160RA REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI. Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.</p>	<p>Na realizację niniejszego zadania przyznano środki finansowe w wysokości: 455 200 zł.</p> <p>Do pierwszego przetargu wszczętego przez ZDiT, w którym kwotę na realizację zadania zwiększono o środki własne jednostki do kwoty 536 845 zł przystąpiła tylko jedna firma z ofertą 1 025 096,76 zł. W związku z tym przetarg unieważniono.</p> <p>Do drugiego przetargu nie zgłosiła się żadna firma, mimo że podniesiono wartość zamówienia do kwoty 789 015,48 zł.</p> <p>W związku z powyższym ZDiT wystąpił o przyznanie z budżetu Miasta środków na realizację niniejszego zadania w 2019 r. w kwocie 1 100 000,00 zł. Wniosek ZDiT został negatywnie zaopiniowany przez Skarbnika Miasta Łodzi.</p>	<p>Oszczędności: 455 200 zł</p>	<p>Zadanie nie zostanie zrealizowane.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>

2	<p>L0155 USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.</p>	Zadanie będzie realizowane w br. ze środków finansowych Zarządu Dróg i Transportu. Dwa postępowania przetargowe nie zostały rozstrzygnięte.	Oszczędności: 40 000 zł	W dniu 7 maja 2019 r. planowane jest otwarcie ofert w trzecim postępowaniu przetargowym.	Przetarg; kwiecień/maj Wykonanie / realizacja; sierpień/wrzesień
3	<p>S0035WS ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - ULATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM. Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4	<p>S0037KA ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW. Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.</p>	Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok, po zakończeniu gwarancji na nawierzchnię (VI 2019 r.). Zadanie będzie sfinansowane ze środków Zarządu Dróg i Transportu.	Oszczędności: 16 133,00 zł	-	Wykonanie / realizacja; sierpień/październik
5	<p>S0040KA STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK A ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA. Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.</p>	Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok, po zakończeniu gwarancji na nawierzchnię (VI 2019 r.). Zadanie będzie sfinansowane ze środków Zarządu Dróg i Transportu.	Oszczędności: 2 100,00 zł	-	Wykonanie / realizacja; sierpień/październik

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">B0139WL</p> <p>BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 (9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
2	<p style="text-align: center;">W0170DL</p> <p>INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ. Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej: od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0005JM PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza	Złożony przez ZZM wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu na 2019 r został odrzucony przez Skarbnika. Z uwagi na brak środków odstąpienie od realizacji zadania.	-	-	-
2	B0011RA PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokołówki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.	Trwa odbiór robót budowlanych.	- środki zaangażowane na umowach: 493.820,00 zł,		Zakończenie inwestycji.
3	L0049 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.	Uzyskaliśmy pozytywną opinię Skarbnika dotyczącą odtworzenia zadania (z niewykorzystanych środków) na dokończenie adaptacji woliery dla zwierząt.			Zadanie ma wejść na sesję Rady Miejskiej 5 czerwca. Po utworzeniu zadania w budżecie miasta – przystąpienie do jego realizacji tj. dokończenie adaptacji woliery dla zwierząt.
4	P0127LP POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.	Uzyskaliśmy pozytywną opinię Skarbnika dotyczącą przesunięcia niewykorzystanych środków w zadaniu P0127LP na dokończenie adaptacji woliery dla zwierząt w ramach kontynuacji realizacji zadania nr L0049.		Z uwagi na brak możliwości przesiedlania dzików, w związku z zagrożeniem wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) odstąpiono od realizacji zadania w części związanej z wykonaniem odłowni dla dzików.	5 czerwca na sesji Rady Miejskiej niewykorzystanie środki w zadaniu P0127LP mają zostać przesunięte na dokończenie adaptacji woliery dla zwierząt w

					ramach kontynuacji realizacji zadania nr L0049.
5	S0031WS PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6	S0042KA ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁODZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego	Trwa odbiór robót budowlanych.	Wydano: 130.870,00 zł	-	Zakończenie inwestycji.
7	W0001SW "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.	ZZM złożył wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu na rok 2019 z kwotą 915.000 zł. W odpowiedzi na wniosek Skarbnik zaproponował zmniejszenie środków na wykonanie zadania do 700.000 zł. Z uwagi na fakt, że środki zaproponowane przez Skarbnika są znacząco niższe od zaktualizowanego kosztorysu inwestorskiego W dniu 24.04.br ogłoszono przetarg na wykonanie robót budowlanych – termin realizacji 95 dni od dnia podpisania umowy. 26.04.2019 r. ZZM ponownie złożył wniosek do Skarbnika o wprowadzenie zadania do budżetu z kwotą 700.000 zł.	-	-	Rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych.

8	<p>W0063OJ CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TEŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.</p>	Trwa odbiór robót budowlanych.	Wydano: 217.646,50 zł	-	Zakończenie inwestycji.
9	<p>W0120ZA CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TEŻNIA SOLANKOWA. Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.</p>	Trwa odbiór robót budowlanych.	Wydano: 177.002,00 zł	-	Zakończenie inwestycji.
10	<p>W0186WW POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TEŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU. Lokalizacja - Park Widzewska Górka (rejon ulic: Millionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego).</p>	Trwa odbiór robót budowlanych.	Wydano: 472.760,34 zł	-	Zakończenie inwestycji.