

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2018 R.

za okres 01.08.2019- 31.08.2019r.

BIURO NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0094 WYSPA DLA LEMURÓW WARI. Lokalizacja - Miejski Ogród Zoologiczny w Łodzi Spółka z o.o. ul. Konstantynowska 8/10.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	L0071 TERMOMODERNIZACJA DLA DOMU DZIECKA DLA DZIECI MAŁYCH. Lokalizacja - Ul. Drużynowa 3/5.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

WYDZIAŁ EDUKACJI

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0076JM BUDOWA CAŁOROCZNEJ HALI SPORTOWEJ Z KORTEM TENISOWYM. Lokalizacja - Budynek dotychczasowego PG 15, ul. Sowińskiego 50/56.	W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację zadania.			
2	B0203BZ GIMNASTYKA WAŻNA SPRAWA, REMONT SALI TO PODSTAWA - DORZUĆ SWÓJ GŁOS NA NASZ SPORTOWY LOS. Lokalizacja - SP 116, ul. Ratajska 2/4.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
3	G0107PK CESIR „9” - CENTRUM EDUKACJI SPORTOWEJ I REKREACJI DLA MŁODZIEŻY 9LO I MIESZKAŃCÓW OSIEDLA PIASTÓW-KURAK. Lokalizacja - ul. Paderewskiego 24.	Na początku września 2019 r. zostanie podpisana umowa z wykonawcą robót.	Zadanie w trakcie realizacji Brak oszczędności.		Planowany termin zakończenia – 15.12.2019 r.
4	P0120RS TEŻNIA SOLANKOWA DLA RETKINI -ZACHÓD. Lokalizacja - Teren między SP 19 przy ul. Balonowej 1, a MOSiR Łodowisko Retkinia ul. Popieluszki 13b.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację zadania.			WE złożył ponownie wniosek finansowy o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków na realizację zadania. 16.07.2019. WE złożył korektę do wniosku. Korekta dotyczyła wnioskowanej kwoty na zadanie. Brak środków na realizację zadania.
5	P0156KO	ZADANIE ZREALIZOWANE			

	MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO Z DOSTOSOWANIEM DO WIELOFUNKCYJNOŚCI PRZY SP 91. Lokalizacja - Ul. Kasprzaka 45.				
6	S0025KA SP 2- BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO. Lokalizacja - Teren Szkoły Podstawowej nr 2 w Łodzi, ul. Sienkiewicza 137/139.	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7	W0167WW BUDOWA TEŻNI SOLANKOWEJ. Lokalizacja - Czajkowskiego 14 - teren zaznaczony został na dołączonej do formularza mapce.	W 2019 roku Wydział Edukacji wystąpił z wnioskiem o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków finansowych na realizację zadania. W chwili obecnej brak środków na realizację zadania.			WE złożył ponownie wniosek finansowy o zabezpieczenie w budżecie Miasta na 2019 r. środków na realizację zadania. 16.07.2019. WE złożył korektę do wniosku. Korekta dotyczyła wnioskowanej kwoty na zadanie. W chwili obecnej brak środków na realizację zadania.

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0107BD DÓŁ NA DOŁACH! REWALORYZACJA ZIELENI PRZY UL. WOJSKA POLSKIEGO.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

	Lokalizacja - Kwartal zawarty pomiędzy ulicami: Wojska Polskiego, Sporną, Przemysławą, Boya-Żeleńskiego.				
2	G0063GO REWITALIZACJA TERENÓW ZIELONYCH I ODBUDOWA DRÓG DOJAZDOWYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH ORAZ OŚWIETLENIE TERENU. Lokalizacja – Działki 7/17, 7/9, 7/24, 7/27, 7/26, 7/29.	Nie rozstrzygnięto drugiego postępowanie licytacji elektronicznej.	Brak.	Nie dotyczy.	Zadanie zostanie podzielone na części celem przeprowadzenia ponownego wyboru Wykonawcy
3	L0141 ŁÓDZKA WODA NAJLEPSZA – POIDELKA. Lokalizacja – Plac Dąbrowskiego, Traugutta (okolice Sienkiewicza lub Kilińskiego), Piotrkowska (okolice Narutowicza), Tuwima/Sienkiewicza (ok. kościoła).	W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację zadania.			
4	L0145 MINIBOISKO ZE SZTUCZNĄ NAWIERZCHNIĄ PRZY UL. SĘPIEJ. Lokalizacja – Teren pomiędzy ul. Sępią a ul. Widzewską, obręb W-22, działki nr 73/3, 75, 76/1, i 81/11.	Powtórzenie procedury przetargowej.	Brak.	Nie dotyczy.	Rozstrzygnięcie przetargu.
5	P0010SP TAJEMNICZY OGRÓD Lokalizacja – Ul. Legionów 39	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6	P0137RS ZIELONE SMULSKO II –	W dniu 08.08.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą.	43 089,36 zł (oszczędności ze wskazaniem na	Nie dotyczy.	Zakończenie robót 08.10.2019 r.

	BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. POPIEŁUSZKI A UL. GIMNASTYCZNĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Teren w pasie zieleni między ul. Popiełuszki a ul. Gimnastyczną.	Wprowadzono Wykonawcę w teren i przekazano dokumentację.	rekultywację terenu i zieleń przez ZZM)		
7	P0138RS ZIELONE SMULSKO II – BUDOWA CHODNIKA W PASIE ZIELENI MIĘDZY UL. GIMNASTYCZNĄ A UL. KOLARSKĄ WRAZ Z REKULTYWACJĄ TERENU. Lokalizacja – Pas zieleni między ul. Gimnastyczną a ul. Kolarską.	Wykonanie przedmiotu umowy do dnia 30.09.2019r.	76 066,20 zł (oszczędności ze wskazaniem na rekultywację terenu i zieleń przez ZZM)	Nie dotyczy.	Planowany odbiór robót.
8	W0032NR BEZPIECZNY PLAC ZABAW PRZY ULICY DYSPOZYTORSKIEJ. Lokalizacja – Przy ulicy Dyspozytorskiej. Działka W37-58/8.	Przygotowanie wniosku do WZP o przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.	Brak.	Nie dotyczy.	Rozstrzygnięcie przetargu.
9	W0045OJ OLECHOWSKI LAS AKTYWNOŚCI I ZABAWY. Lokalizacja – Działki 67/6, 67/24 w obrębie W-35. Zgodnie z planem miejscowym realizacja zadania możliwa jest tylko na części wskazanych przez wnioskodawcę działek, składających się na teren 3ZP – teren zieleni urządzonej. Pozostałe fragmenty działek przeznaczone są pod tereny zieleni leśnej (1ZL i 4ZL), drogi publiczne (1KDG i	W chwili obecnej brak środków finansowych na realizację zadania.			

	5KDL) oraz teren zabudowy mieszkaniowej (1MWn), na których funkcja rekreacyjna nie jest dopuszczalna.	
--	---	--

WYDZIAŁ KULTURY

Lp	Identyfikator wniosku	Nazwa zadania	Realizacja (postęp rzeczowy)	Informacja na temat problemów /trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	W0100ZA	Dwór szlachecki Załęskiego -poszukiwania zaginionego Zarzewa	Zadanie niezrealizowane.	Po trzykrotnym ogłoszeniu konkursu dla organizacji pozarządowych nie zgłosił się żaden wykonawca.	

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	S0015KA MODERNIZACJA I ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ PRZYCHODNI ŚRÓDMIEŚCIE. Lokalizacja - ul. Próchnika 11/ul. Zachodnia 60.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

ZARZĄD DRÓG I TRANSPORTU

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p style="text-align: center;">B0160RA REMONT PRZEJŚCIA PODZIEMNEGO POD UL. ZGIERSKĄ NA RADOGOSZCZU NA WYSOKOŚCI ULIC JESIONOWEJ I ŚWITEZIANKI.</p> <p>Lokalizacja - Przejście podziemne pod ul. Zgierską, na Radogoszczu, zlokalizowane na wysokości ulic Jesionowej i Świtezianki (Zgierska 240b), działki nr: B8-1/93, B8-246/9.</p>	<p>Na realizację niniejszego zadania przyznano środki finansowe w wysokości: 455 200 zł.</p> <p>Do pierwszego przetargu wszczętego przez ZDiT, w którym kwotę na realizację zadania zwiększono o środki własne jednostki do kwoty 536 845 zł przystąpiła tylko jedna firma z ofertą 1 025 096,76 zł. W związku z tym przetarg unieważniono.</p> <p>Do drugiego przetargu nie zgłosiła się żadna firma, mimo że podniesiono wartość zamówienia do kwoty 789 015,48 zł.</p> <p>W związku z powyższym ZDiT wystąpił o przyznanie z budżetu Miasta środków na realizację niniejszego zadania w 2019 r. w kwocie 1 100 000,00 zł. W chwili obecnej brak środków na realizację zadania.</p>	<p>Oszczędności: 455 200 zł</p>	<p>Zadanie nie zostanie zrealizowane.</p>	<p>-</p>

2	<p>L0155 USTAWIENIE W CENTRUM TABLICZEK INFORMUJĄCYCH O POCHODZENIU NAZW ULIC. CZEMU: WÓLCZAŃSKA, ZACHODNIA, NAWROT ?, KTO TO WIĘCKOWSKI, POGONOWSKI, JARACZ? Lokalizacja - 50 wybranych ulic w centrum miasta.</p>	<p>Zadanie będzie realizowane w bieżącym roku ze środków finansowych Zarządu Dróg i Transportu.</p>	<p>Oszczędności: 40 000 zł</p>	<p>16 lipca br. została podpisana umowa z wykonawcą.</p>	<p>Wykonanie / realizacja; sierpień/listopad</p>
3	<p>S0035WS ROWEROWE ŚRÓDMIEŚCIE - ULATWIENIA W PORUSZANIU SIĘ ROWEREM PO CENTRUM. Lokalizacja - ulice na osiedlu Śródmieście Wschód.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>			
4	<p>S0037KA ROOSEVELTA - DODATKOWE STOJAKI DLA MOTOCYKLI I ROWERÓW. Lokalizacja - Roosevelta przy Piotrkowskiej.</p>	<p>Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok, po zakończeniu gwarancji na nawierzchnię (VI 2019 r.). Zadanie będzie sfinansowane ze środków Zarządu Dróg i Transportu. ZDiT skierował do wnioskodawcy propozycje lokalizacji stojaków z prośbą o akceptację.</p>	<p>Oszczędności: 16 133,00 zł</p>		<p>Wykonanie / realizacja; sierpień/październik</p>
5	<p>S0040KA STOJAKI ROWEROWE- PIOTRKOWSKA/PRÓCHNIK A ZAMIAST NIELEGALNEGO PARKOWANIA. Lokalizacja - chodnik przy skrzyżowaniu Piotrkowskiej i Próchnika.</p>	<p>Wnioskodawca zgodził się na przesunięcie terminu realizacji wniosku na 2019 rok, po zakończeniu gwarancji na nawierzchnię (VI 2019 r.). Zadanie będzie sfinansowane ze środków Zarządu Dróg i Transportu. ZDiT skierował do wnioskodawcy propozycje lokalizacji stojaków z prośbą</p>	<p>Oszczędności: 2 100,00 zł</p>		<p>Wykonanie / realizacja; sierpień/październik</p>

		o akceptację.			
--	--	---------------	--	--	--

ZARZĄD INWESTYCJI MIEJSKICH

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	<p>B0139WL BUDOWA OŚWIETLENIA NA UL. SERWITUTY NA ODCINKU OK. 290 MB OD POSESJI SERWITUTY 13 W KIERUNKU TRASY DK-71 (9 LAMP) NA TZW. ŁĄCZNIKU. Lokalizacja - Budowa oświetlenia na ul. Serwituty wraz ze sporządzeniem niezbędnej dokumentacji na odcinku ok. 290 mb od posesji Serwituty 13 (działka nr 6) w kierunku drogi krajowej na tzw. łączniku (ok. 9 lamp) do północno-wschodniej ściany Lasu Łagiewnickiego.</p>				ZADANIE ZREALIZOWANE
2	<p>W0170DL INSTALACJA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA UL. MIKOWEJ.</p>				ZADANIE ZREALIZOWANE

Lokalizacja - Zadanie zostało zlokalizowane wzdłuż ul. Mikowej; od ul. Herbowej do ul. Łupkowej.	
--	--

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	ID Tytuł zadania i lokalizacja (o ile dotyczy)	Realizacja (postęp rzeczowy)	Postęp finansowy i oszczędności	Informacja na temat problemów/trudności związanych z realizacją zadania	Planowany przebieg realizacji zadania do czasu złożenia kolejnego sprawozdania
1	B0005JM PARK JULIANOWSKI - MOSTEK NAD RZEKĄ SOKOŁÓWKĄ DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW. Lokalizacja - Park im. Adama Mickiewicza	W chwili obecnej brak środków na realizację zadania.	-	-	-
2	B0011RA PARK JULIANOWSKI ROZBUDOWA XXI WIEKU – KONTYNUACJA BUDOWY NOWEJ CZĘŚCI PARKU. Lokalizacja – Teren wzdłuż rzeki Sokółki między ul. Zgierską i ul. Włókniarzy.	ZADANIE ZREALIZOWANE			

3	<p>L0049 DOFINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA REHABILITACJI DZIKICH ZWIERZĄT. Lokalizacja - Las Łagiewnicki, Łódź, ul. Wycieczkowa 103.</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
4	<p>P0127LP POPRAWA BEZPIECZEŃSTWA - ODŁÓW DZIKÓW. Lokalizacja - Las Lublinek i okolice.</p>	Odstąpiono od realizacji zadania. Niewykorzystane środki, za zgodą wnioskodawcy, przesunięto na dokończenie zadania L0049, które zostało zrealizowane.		Z uwagi na brak możliwości przesiedlania dzików, w związku z zagrożeniem wirusem Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) odstąpiono od realizacji zadania w części związanej z wykonaniem odłowni dla dzików.	
5	<p>S0031WS PLAC ZABAW W PARKU STASZICA. Lokalizacja - Park im. St. Staszica</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
6	<p>S0042KA ŚRÓDMIEJSKA TĘŻNIA SOLANKOWA - ZDROWY MIKROKLIMAT, ZDROWI ŁODZIANIE. Lokalizacja - Pasaż Abramowskiego</p>	ZADANIE ZREALIZOWANE			
7	<p>W0001SW "MIA100 FONTANN" - REMONT FONTANNY W PARKU WIDZEWSKIM. Lokalizacja - Park Widzewski.</p>	ZMZ złożył wniosek o wprowadzenie zadania do budżetu na rok 2019 z kwotą 915.000 zł. W chwili obecnej brak środków na realizację zadania.	-	-	-

8	<p>W0063OJ CIECHOCINEK NA OLECHOWIE I JANOWIE - BUDOWA TEŻNI W PARKU. Lokalizacja - Park Źródła Olechówki.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>
9	<p>W0120ZA CIECHOCINEK W PARKU PODOLSKIM - PRAWDZIWA TEŻNIA SOLANKOWA. Lokalizacja - Park Podolski w części między ul. Tatrzańską a Rydza Śmigłego.</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>
10	<p>W0186WW POCZUJ SIĘ ZDROWSZYM I BARDZIEJ ZRELAKSOWANYM - TEŻNIA SOLANKOWA DLA MIESZKAŃCÓW WIDZEWA-WSCHODU. Lokalizacja - Park Widzewska Górka (rejon ulic: Millionowa, Czernika, Bartoka i Św. Brata Alberta Chmielowskiego).</p>	<p>ZADANIE ZREALIZOWANE</p>